



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**

**INFORME DE GESTION - 01 Julio – 30 Septiembre de 2020  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

## INFORME DE GESTION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el tercer trimestre del año, en el cual ha ejecutado y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que ejecuta la Secretaria.

A continuación, se detalla la gestión que ha realizado la Secretaria de Infraestructura en el tercer trimestre de 2020.

### 1. CONTRATOS EN EJECUCION VIGENCIA 2019

| Contrato No.       | objeto   | Valor Inicial       | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>323 de 2019</b> | ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 1.000.392.123,45 | 01/10/2019   | 20/12/2020        |

| Anticipos        | Adicionales en Dinero             | Adicionales en tiempo                      | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| \$300.117.637,00 | Adicional 1.<br>\$ 243.305.920,44 | 1. NOVENTA (90) DIAS<br>2. TRES (03) MESES | Avance de Obra: 55,46% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-11834>



| Contrato No. | objeto  | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 338 de 2019  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I | \$ 1.475.498.399.47 | 15/10/2019   | 29/09/2020        |

| Anticipos        | Adicionales en Dinero                  | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato   |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| \$ 565653.753,98 | \$ 107.851.016,90<br>\$ 302.163.063,55 | 1. DOS (02) MESES     | Avance de Obra: 90% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

#### LOCALIZACIÓN SITIOS A INTERVENIR Y % DE AVANCE

| N° | BARRIO            | UBICACIÓN                             | VALOR INICIAL     | VALOR FINAL      | % AVANCE |
|----|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1  | KENNEDY           | Cra 12 entre calles 10 y 11 Norte     | \$391.884.670,85  | \$376.568.430,81 | 98%      |
| 2  | ALTOS DEL KENNEDY | Cra 11 entre calles 28A y 28 Norte    | \$94.378.805,43   | \$197.799.429,32 | 80%      |
| 3  | VILLA ROSA III    | Carrera 18A con calle 11ª             | \$81.645.836,37   | \$ 89.769.834,64 | 98%      |
| 4  | NUEVA COLOMBIA    | Calle 2 entre Cra 16D y 17            | \$157.956.736,56  | \$193.861.377,00 | 92%      |
| 5  | LOS ÁNGELES       | Calle 2 entre Cra 16D y 17            | \$175.133.258,15  | \$239.866.591,11 | 96%      |
| 6  | CENTRO            | Carrera 15 entre calles 33 y 34       | \$70.786.693,03   | \$58.399.468,13  | 60%      |
| 7  | LA JOYA           | Carrera 8 oeste entre calles 36 y 37  | \$120.142.439,07  | \$120.121.017,40 | 80%      |
| 8  | CAMPO HERMOSO     | Carrera 12 Oeste entre calles 46 y 47 | \$ 383.569.960,01 | \$472.102.995,64 | 97%      |
| 9  | ESTORAQUES        | Carrera 43 Oeste entre calle 58ª y 59 | \$107.851.016,90  | \$137.023.335,88 | 80%      |



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



**MEJORAMIENTO PARQUE LOS ANGELES**

**MEJORAMIENTO PARQUE NUEVA COLOMBIA**



**MEJORAMIENTO PARQUE CAMPO HERMOSO**

**MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL PLAZA CENTRAL**

| Contrato No. | objeto  | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 339 de 2019  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 2 | \$ 1.152.739.167,19 | 15/10/2019   | 29/09/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero   | Adicionales en tiempo | % Ejecución            | Estado del Contrato   |
|-------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| \$ 345.821.750,10 | Adicional 1<br>\$ 22.406.073,26<br>Adicional 2<br>\$ 141.014.280,87 | 1. DOS (2) MESES      | Avance de Obra: 88,97% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

### LOCALIZACIÓN SITIOS A INTERVENIR Y AVANCE

| Nº | BARRIO                              | UBICACIÓN                    | VALOR INICIAL     | VALOR FINAL             | % DE AVANCE |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | SANTANDER                           | Carrera 5 oeste con calle 31 | 237.461.031,40    | 267.351.648,74          | 70%         |
| 2  | BALCONCITOS                         | Calle 55 con cra 5 Occidente | \$ 357.476.396,12 | \$406.326.313,33        | 70%         |
| 3  | NARANJOS                            | Carrera 5 # 58-42            | 113.313.860,39    | <b>130.675.487,27</b>   | 90%         |
| 4  | URBANIZACION LOS ALMENDROS          | Carrera 8 64-63              | \$ 11.669.428,47  | <b>\$ 14.237.985,15</b> | 100%        |
| 5  | CIUDAD BOLIVAR – SECTOR 20 DE JULIO | Calle 64 # 64-16             | \$ 41.292.107,57  | \$ 48.175.591,28        | 95%         |
| 6  | CIUDAD BOLIVAR – SECTOR GUAYACANES  | Calle 64 Cra 6ª              | \$ 34.941.077,32  | \$ 37.318.785,01        | 95%         |
| 7  | PLAZUELA REAL                       | Calle 65 Cra 10              | 38.631.738,09     | 48.418.016,66           | 100%        |
| 8  | HÉROES                              | Calle 65 Cra 6 Oeste         | \$ 92.116.253,17  | \$ 65.544.282,39        | 80%         |
| 9  | MONTERREDONDO                       | Carrera 36 oeste calle 65    | \$ 238.457.069,35 | \$ 307.897.690,05       | 80%         |



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



**PARQUE BALCONCITOS**



**PARQUE GUAYACANES**

| Contrato No. | objeto  | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 340 de 2019  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO URBANO MEDIANTE EL EJERCICIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO 3 | \$ 1.092.913.615,91 | 15/10/2019   | 04/07/2020        |

| Anticipos          | Adicionales en Dinero           | Adicionales en tiempo | % Ejecución          | Estado del Contrato   |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| No acepto anticipo | Adicional 1<br>\$ 32.248.246,29 | N/A                   | Avance de Obra: 100% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-12132>

### LOCALIZACIÓN SITIOS A INTERVENIR Y AVANCE

| Nº | BARRIO             | UBICACIÓN                             | VALOR INICIAL    | VALOR FINAL      | % DE AVANCE |
|----|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | SANTA MARIA        | Calle 103B entre carreras 12A y 13    | \$30.149.474,92  | \$32.747.787,00  | 100%        |
| 2  | MANUELA BELTRAN    | Calle 103F con carrera 11A            | \$190.248.672,28 | \$192.150.645,00 | 98%         |
| 3  | CRISTAL BAJO       | Carrera 15 con calle 127 <sup>a</sup> | \$68.318.270,87  | \$62.426.568,00  | 100%        |
| 4  | SAN PEDRO CLAVER   | Calle 74 con cra 30                   | \$174.720.416,87 | \$196.657.016,95 | 98%         |
| 5  | EL SOL             | Calle 73 Bis con cra 31               | \$266.884.984,32 | \$266.031.801,60 | 100%        |
| 6  | ANTONIA SANTOS SUR | Calle 71 con cra 30 <sup>a</sup>      | \$58.030.699,75  | \$35.474.247,00  | 100%        |
| 7  | MERCEDES           | Carrera 28 entre calles 62 y 63       | \$304.561.096,90 | \$321.067.600,89 | 98%         |



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bu

**GOBERNAR  
ES HACER**



### MEJORAMIENTO PARQUE ANTONIA SANTOS SUR



### MEJORAMIENTO CANCHA LAS MERCEDES

| Contrato No. | objeto   | Valor          | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|----------------|--------------|-------------------|
| 326 de 2019  | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES MAGUEYES, MONSERRATE, ROSA BLANCA Y LAS GRANJITAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER" | \$ 504.058.620 | 01/10/2019   | 21/07/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero       | Adicionales en tiempo | % Ejecución          | Estado del Contrato       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| \$ 151.217.586,00 | Adicional \$ 102.168.577,00 | 1. DOS (2) MESES      | Avance de Obra: 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9753936>

| MEJORAMIENTO ACUEDUCTO  | % DE AVANCE |
|-------------------------|-------------|
| Acueducto Monserrate    | 100%        |
| Acueducto Magueyes      | 100%        |
| Acueducto Rosa Blanca   | 100%        |
| Acueducto Las Granjitas | 100%        |



BOCATOMA V. ROSA BLANCA



BOCATOMA V. GRANJITAS



BOCATOMA V. MAGUEYES



**DESARENADOR ACUEDUCTO V. ROSA BLANCA DESARENADOR EXISTENTE V. MAGUEYES – V. PEDRAGL SECTOR GRANJITAS**

| Contrato No. | objeto  | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 204 de 2019  | MEJORAMIENTO DEL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS EN LA CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 2.068.967.088,83 | 22/07/2019   | 15/10/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero   | Adicionales en tiempo                                  | % Ejecución           | Estado del Contrato |
|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| \$ 682.945.707,90 | Adicional 1.<br>\$ 207.518.604,37<br>Adicional 2<br>\$ 277.220.522,16 | 1. UN (1) MES<br>2. SESENTA (60) DIAS<br>3. UN (1) MES | Avance de Obra: 99.9% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-200755>



| Contrato No. | objeto   | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 303 de 2019  | CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 1-Puerta Corcovado | \$ 4.835.552.381,69 | 30/08/2019   | 17/09/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo                 | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 1.934.220.953,67 | 0                     | 1. Tres (03) meses y Quince (15) días | Avance de Obra: 79% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>

La obra se encuentra suspendida por inconvenientes de tipo ambiental.



Tramo 1 entrada al parque



Acceso al sendero, frente a la vía a Bucaramanga Cúcuta

| Contrato No.       | objeto  | Valor                   | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|-------------------|
| <b>307 de 2019</b> | CONSTRUCCION DE SENDEROS DE LOS CAMINANTES EN LOS CERROS ORIENTALES DE BUCARAMANGA. - GRUPO 2-Puerta Jardín | <b>\$ 5.605.876.851</b> | 16/09/2019   | 17/09/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo               | % Ejecución               | Estado del Contrato |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| \$ 2.242.350.740,40 | 0                     | 1. Tres (03) meses y siete (7) días | Avance de Obra:<br>85,89% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10760>



Sector de ingreso al camino en barrio Los Anaya.



Vista desde intersección barrio los Anaya hacia la salida.

| Contrato No. | objeto  | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|
| 151 de 2019  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREAR EN EL BARRIO KENNEDY DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 7.297.395.222,86 | 04/06/2019   | 28/07/2020        |

| Anticipos   | Adicionales en Dinero                        | Adicionales en tiempo  | % Ejecución          | Estado del Contrato |
|---|--|--|----------------------|---------------------|
| \$ 2.918.958.089,14<br>\$ 264.047.620,67<br>\$ 295.355.328,83 | 1. \$ 660.119.051,67<br>2. \$ 738.388.322,08 | 1. 27 DIAS CALENDARIO<br>2. DOS (2) MESES<br>3. DOS (2) MESES<br>4. OCHO (08) DIAS | Avance de Obra: 100% | RECIBIDO            |


Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-198829>



| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 112 de 2019  | ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, FINANCIEROS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE APOYO TEATRO SANTANDER Y TEATRINO DE LA ESCUALA MUNICIPAL DE ARTES (EMA) EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | \$ 4.057.438.420 | 22/03/2019   | 18/10/2020        |

| Desembolsos  | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo   | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|--|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.\$ 2.020.719.210,00<br>2.\$ 1.217.231.526,00<br>3.\$ 405.743.842,00<br>4.\$ 1.546.994.255,41 | \$ 1.933.742.819,25   | 1.UN (01) MES<br>2. UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS<br>3. TRES (03) MESES<br>4. TRES (03) MESES | Avance de Obra: 73% | ACTIVO              |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9194143>



| Contrato No. | objeto   | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| 196 de 2019  | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. <b>GRUPO I</b> (Villa Rosa 4,5,6 , Villa Elena I, los Ángeles, Villa Alegría, Nuevo Horizonte, Villa Helena II) | \$ 1.063.680.300 | 05/07/2019   | 19/05/2020        |

| Anticipos      | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución             | Estado del Contrato |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| \$ 319.104.090 | \$ 14.763.280,83      | 1.37 DIAS             | Avance de Obra:<br>100% | LIQUIDADO           |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199485>



CANCHA MULTIPLE BARRIO LOS ANGELES



CANCHA MULTIPLE ASENTAMIENTO HUMANO N. H.



CANCHA MULTIPLE BARRIO VILLA HELENA 1



CANCHA MULTIPLE BARRIO VILLA HELENA 2



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA ROSA SECTOR 4,5 Y 6



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA ALEGRÍA

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 197 de 2019  | MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. <b>GRUPO II</b> (San Cristóbal, Villa Mercedes, Colegio Santo Ángel, Esperanza I, María Paz) | \$ 1.371.448.073 | 05/07/2019   | 20/05/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución             | Estado del Contrato                                     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| \$ 411.434.421,90 | \$ 49.128.573,57      | 1. 46 DIAS            | Avance de Obra:<br>100% | ACTIVO –<br>TERMINADO Y EN<br>PROCESO DE<br>LIQUIDACION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199485>



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR  
ES HACER**



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO SAN CRISTÓBAL



CANCHA MÚLTIPLE COLEGIO SANTO ÁNGEL



CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA B. MARÍA PAZ



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO MARÍA PAZ



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO VILLA MERCEDES



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO ESPERANZA 1



CANCHA MÚLTIPLE BARRIO ESPERANZA 1

| Contrato No. | objeto   | Valor              | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| 205 de 2019  | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO LUIS ENRIQUE FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER | \$ 7.328.306.699,1 | 10/07/2019   | 10/11/2020        |

| Anticipos                               | Adicionales en Dinero  | Adicionales en tiempo | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------|
| \$2.198.492.009,73<br>\$ 812.031.315,45 | Adicional 1.<br>\$ 2.706.771.051,53<br>Adicional 2.<br>\$ 1.177.207.736,98 | 7 MESES Y 20 DIAS     | Avance de Obra:<br>45% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199761>

Este avance representa la parte física del proyecto, la cual no refleja la inversión real que corresponde a un avance financiero del 67%, debido a que el contratista cuenta con el 100% del acabado sintético de la pista para su instalación, pero debido a que el personal especializado procedente de Italia no ha podido arribar al país, no ha sido posible iniciar su instalación.



**ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga

**GOBERNAR ES HACER**



APLICACIÓN PAVIMENTO EN ASFALTO PISTA



EXTENDIDA Y COMPACTADA MATERIAL ASFALTICO PISTA



CAPA FINAL DE ASFALTO DEBIDAMENTE NIVELADA



CAPA FINA EN ASFALTO PREVIO AL ACABADO SINTETICO



MANTENIMIENTO ESTRUCTURA CUBIERTA GRADERIA



MAMPOSTERIA CAMERINOS BAJO GRADERIAS

| Contrato No. | objeto   | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| 265 de 2019  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA FASE II. | \$ 5.156.747.554 | 06/08/2019   | 02/11/2020        |

| Anticipos          | Adicionales en Dinero      | Adicionales en tiempo  | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|--------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| \$2.242.350.740.80 | Adicional \$630.467.244,66 | 1. Siete (07) días<br>2. Tres (03) meses y quince (15) días<br>3. Dos (02) meses | Avance de Obra: 96% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201924>



Suministro e instalación de Baranda metálica tramo 4



**Suministro e instalación piso juegos infantiles**

| Contrato No.       | objeto   | Valor                      | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|-------------------|
| <b>241 de 2019</b> | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL METROPOLITANO DEL RÍO SURATÁ EN EL BARRIO EL CLAVERIANO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.. | <b>\$ 6.103.224.070,59</b> | 16/07/2019   | 09/10/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| \$ 1.830.967.221,30 | \$ 59.384.739,09      | 1. 5 MESES Y 10 DÍAS  | Avance de Obra:<br>92% | <b>EN EJECUCION</b> |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201761>



PLAZOLETA DE ARBOLES – SECTOR 2




PASEO PEATONAL Y ZONAS VERDES – SECTOR 2



JUEGOS INFANTILES – SECTOR 2



ZONA DE PIC NIC - CANCHA SINTETICA SECTOR 3



PLAZOLETA DE ACCESO SECTOR 1



PASO A NIVEL SOBRE CANAL DE LLUVIAS – AREA DE GIMNASIO 1



ZONA DE RAMPA PEATONAL SECTOR 1



CANCHA MULTIFUNCIÓNAL SECTOR 1 CON ILUMINACIÓN

| Contrato No. | objeto   | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 266 de 2019  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 1 (BUCARAMANGA, EL GAITAN, LA FERIA, SAN MIGUEL Y VILLA DEL PRADO) | \$ 2.041.243.497,09 | 06/08/2019   | 19/10/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo  | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|-------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| \$ 670.554.928,78 | \$ 193.939.598.84     | 1. SETENTA Y CINCO (75) DIAS<br>2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS<br>3. En proceso de adición en plazo | Avance de Obra: 65% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

**SALON COMUNAL BARRIO BUCARAMANGA**



**SALON COMUNAL BARRIO SAN MIGUEL**



**SALON COMUNAL BARRIO GAITAN**



**SALON COMUNAL BARRIO LA FERIA**



| <b>Contrato No.</b> | <b>objeto</b>  | <b>Valor</b>               | <b>Fecha Inicio</b> | <b>Fecha Terminación</b> |
|---------------------|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>267 de 2019</b>  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS. GRUPO 2 (DIAMANTE – LA LIBERTAD – NORTE BAJO – NUEVA COLOMBIA – CAFÉ MADRID) | <b>\$ 2.005.639.450,19</b> | 06/08/2019          | 04/09/2020               |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo                                 | % Ejecución          | Estado del Contrato                 |
|-------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| \$ 601.691.835,06 | \$ 211.412.157,16     | 1. TREINTA (30) DIAS<br>2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | Avance de Obra: 100% | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-9962>

**SALON COMUNAL CAFÉ MADRID**



**SALON COMUNAL DIAMANTE I**



**SALON COMUNAL NUEVA COLOMBIA**



**SALON COMUNAL LA LIBERTAD**



**SALON COMUNAL NORTE BAJO**



| Contrato No. | objeto  | Valor          | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| 316 de 2019  | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- UIMIST" | \$ 927.076.940 | 20/09/2019   | 28/04/2020        |

| Anticipos      | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| \$ 278.123.082 | 0                     | 1. 3 MESES            | Avance de Obra: 40% | SUSPENDIDO MARZO 24 DEL 2020 (CAPACIDAD INSTALADA EN TRAMITE GOBERNACION DE SANTANDER) |

Link : <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9415399>

**RENDER PROPUESTA GANADORA UIMIST.**



| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 376 de 2019  | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | \$ 502.318.195,20 | 04/12/2019   | 31/07/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución          | Estado del Contrato                           |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| \$ 150.695.458,56 | \$ 61.353.938,84      | 3 MES Y 5 DIAS        | Avance de Obra: 100% | Terminado, en proceso de recibo y liquidación |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9941804>



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ACCESO AL CDI




INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ZONA URBANA



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ZONA URBANA



INSTALACIÓN LOSETA PREFABRICADA ACCESO PRINCIPAL



ZONA DE RAMPAS ACCESO PEATONAL SECTOR 3



ZONA DE ESCALERA ACCESO PEATONAL SECTOR 3

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 161 de 2019  | CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO I | \$ 6.518.280.839 | 30/05/2019   | 12/11/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato   |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| \$ 1.955.484.251,70 | 0                     | 1. SEIS (6) MES       | Avance de Obra: 74% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>



Avance obra sobre la Carrera 21 con calle 5

| Contrato No. | objeto   | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 162 de 2019  | CONSTRUCCIÓN DE CICLO-INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. GRUPO II | \$ 6.260.637.436,76 | 30/05/2019   | 11/12/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución          | Estado del Contrato |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| \$ 1.878.191.231,03 | 0                     | N/A                   | Avance de Obra: 54%% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-199190>



Señalización horizontal Calle 49 No 29-08



Carrera 30 entre calles 36 y 32

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 261 de 2019  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1 | \$ 4.446.523.289 | 06/08/2019   | 25/09/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero  | Adicionales en tiempo                                   | % Ejecución          | Estado del Contrato |
|---------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| \$ 1.333.956.986,70 | Adicional 1<br>\$ 515.036.515,00<br>Adicional 2<br>\$ 1.699.812.040,00 | 1. dos (2) meses y quince (15) días<br>2. ocho (8) días | Avance de Obra: 100% | FINALIZADO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Jardín Luz del Cielo Sector: Bavaria 2 Comuna1.



Vía de acceso a Mega colegio Barrio Los Colorados

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 263 de 2019  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 2 | \$ 4.316.014.490 | 06/08/2019   | 10/06/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero  | Adicionales en tiempo                                   | % Ejecución          | Estado del Contrato |
|---------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| \$ 1.294.804.347,00 | Adicional 1<br>\$ 555.273.906,00<br>Adicional 2<br>\$ 1.602.364.927,00 | 1. dos (2) meses y quince (15) días<br>2. ocho (8) días | Avance de Obra: 100% | FINALIZADO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Acabado final – Calle 14



Dando acabado final calle 45

| Contrato No. | objeto   | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 264 de 2019  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. - GRUPO 3 | \$ 3.838.463.454,08 | 06/08/2019   | 25/09/2020        |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero  | Adicionales en tiempo                                   | % Ejecución          | Estado del Contrato |
|---------------------|--|---|----------------------|---------------------|
| \$ 1.466.954.740,00 | <b>Adicional 1</b><br><b>\$ 449.425.391,00</b><br><b>Adicional 2</b><br><b>\$ 1.466.954.740,20</b> | 1. dos (2) meses y quince (15) días<br>2. ocho (8) días | Avance de Obra: 100% | TERMINADO           |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202047>



Cll 89 entre 21 y 24

Terminacion con señalizacion horizontal Calle 89 No 21- 24

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 282 de 2019  | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1 | \$ 1.136.548.602 | 15/08/2019   | 29/06/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero   | Adicionales en tiempo             | % Ejecución          | Estado del Contrato       |
|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| \$ 340.904.560,00 | Adicional 1<br>\$162.523.356<br>Adicional 2<br>\$185.304.138,46<br>Adicional 3<br>\$ 5.134.940,11 | 1. UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS | Avance de Obra: 100% | EN PROCESO DE LIQUIDACION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

**INTERVENCIÓN VEREDA SAN PEDRO BAJO TRAMO 1**



ANTES



DESPUES

**INTERVENCIÓN EN SAN PEDRO BAJO TRAMO 2**



**INTERVENCIÓN VEREDA SECTOR FINCA DON DANIEL**



ANTES



DESPUES



**CONSTRUCCION ALCANTARILLA VEREDA LA SABANA**

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 283 de 2019  | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 2 | \$ 1.180.683.854 | 15/08/2019   |                   |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero   | Adicionales en tiempo | % Ejecución        | Estado del Contrato |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| \$ 354.205.156,00 | Adicional \$202.962.104 | DOS (2) MESES         | Avance de Obra:97% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>



**MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE EN MADERA VEREDA BOLARQUI**

| Contrato No. | objeto  | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|
| 284 de 2019  | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 3 | \$ 1.300.079.710 | 15/08/2019   |                   |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 340.023.913,00 | \$ 502.694.665,00     | DOS (2) MESES         | Avance de Obra: 72% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-10778>

**INTERVENCIÓN VEREDA RETIRO CHIQUITO**



**INTERVENCIÓN VEREDA SANTA BARBARA**



| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 343 de 2019  | "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". | \$ 792.800.294,00 | 17/10/2019   | 22/10/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| \$ 396.400.147,00 | N/A                   | N/A                   | Avance de Obra: 90% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>



| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 345 de 2019  | "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". | \$ 992.031.676,00 | 17/10/2019   | 24/10/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo      | % Ejecución         | Estado del Contrato   |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| \$ 496.015.838,00 | N/A                   | 1. DOS MESES Y QUINCE DIAS | Avance de Obra: 90% | ACTIVO – EN EJECUCION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 344 de 2019  | "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". | \$ 616.708.569,88 | 17/10/2019   | 10/06/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 308.354.285,00 | N/A                   | 1. UN (1) MES         | Avance de Obra: 98% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13319>

### REGISTRO FOTOGRAFICO

|  |  |
|--|--|
|   |  |
| DESCRIPCION: EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO  | DESCRIPCION: MAMPOSTERIA EN POZO DE ABSORCION                                      |
|  |  |
| DESCRIPCION: EXCAVACION Y PRUEBA DE PERCOLACION                                    |  |

| Contrato No. | Objeto  | Valor              | Fecha Inicio         | Fecha Terminación     |
|--------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 297 de 2019  | Modernización y expansión del alumbrado público perimetral del parque ecológico la flora de Bucaramanga | \$2.327'801.828.00 | 28 de agosto de 2019 | 26 de Octubre de 2020 |

| Anticipos  | Adicionales en Dinero         | Adicionales en tiempo  | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|--|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Valor Anticipo Inicial:<br>\$931.120.731,20<br>Valor Anticipo Adicional:<br>\$134.141.223,84 | Adicional<br>\$335'553.059.60 | 1. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS<br>2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | Avance de Obra: 97% | SUSPENDIDO          |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202072>



Instalación de postes para luminarias y recuperación de andenes por nuevo banco de ductos asociado a la modernización del alumbrado público.

| Contrato No. | Objeto  | Valor              | Fecha Inicio     | Fecha Terminación       |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|
| 245 de 2019  | Modernización del alumbrado público del parque Morrónico del municipio de Bucaramanga | \$2.467'202.721.00 | 24 de julio 2019 | 19 de Noviembre de 2020 |

| Anticipos                                    | Adicionales en Dinero         | Adicionales en tiempo   | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|--|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Valor Anticipo Inicial:<br>\$ 986.881.088,40 | Adicional<br>\$278'111.654.74 | 1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS<br>2. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | Avance de Obra:<br>75% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201468>



Instalación de postes para luminarias y recuperación de andenes por nuevo banco de ductos asociado a la modernización del alumbrado público.

| Contrato No. | Objeto  | Valor              | Fecha Inicio         | Fecha Terminación      |
|--------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| 275 de 2019  | Modernización del alumbrado público de la calle 30 entre las carreras 26 y 27 del municipio de Bucaramanga. | \$1.068.518.465.00 | 20 de agosto de 2019 | 05 de Octubre de 2020. |

| Anticipos                                   | Adicionales en Dinero         | Adicionales en tiempo         | % Ejecución          | Estado del Contrato  |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Valor Anticipo Inicial:<br>\$320,555.539,50 | Adicional<br>\$259'924.695.88 | 1. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS | Avance de Obra: 100% | EN PROCESO DE RECIBO |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201827>



Fotos finales de la calle 30 “calle de las letras”

| Contrato No. | Objeto  | Valor              | Fecha Inicio         | Fecha Terminación    |
|--------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 285 de 2019  | Modernización del alumbrado público de la calle de los estudiantes entre la calle 54 <sup>a</sup> y la diagonal 14 municipio de Bucaramanga | \$3.911'411.963.00 | 15 de agosto de 2019 | 30 de junio de 2020. |

| Anticipos           | Adicionales en Dinero     | Adicionales en tiempo                                | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|---------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------|
| \$ 1.564.564.785,20 | Adicional \$39'926.386.00 | 1. SESENTA Y SIETE (67) DIAS<br>2. TREINTA (30) DIAS | Avance de Obra: 81.71% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-202236>



| Contrato No. | Objeto   | Valor          | Fecha Inicio         | Fecha Terminación     |
|--------------|--|----------------|----------------------|-----------------------|
| 356 de 2019  | instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase III - grupo 1 - | 694.559.246,24 | 03 de Agosto de 2020 | 31 de octubre de 2020 |
| 357 de 2019  | instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 2 - | 652.338.660,82 | 03 de Agosto de 2020 | 31 de octubre de 2020 |
| 358 de 2019  | instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 3 - | 645.033.284,55 | 03 de Agosto de 2020 | 31 de octubre de 2020 |
| 359 de 2019  | instalación de luminarias de alumbrado público de tecnología led para el municipio de Bucaramanga - fase iii - grupo 4   | 594.056.990,17 | 03 de Agosto de 2020 | 31 de octubre de 2020 |

| Contrato | Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo  | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 356      | \$ 277.823.698,50 | \$ 0                  | 1. CUARENTA(40) DIAS   | Avance de Obra: 40,75% | En ejecución        |
| 357      | \$ 260.935.464,33 | \$ 0                  | 1. CUARENTA(40) DIAS   | Avance de Obra: 46,79% | En ejecución        |
| 358      | \$ 0              | \$ 0                  | 1. VEINTITRES(23) DIAS | Avance de Obra: 67,53% | En ejecución        |
| 359      | \$ 237.622.796,07 | \$ 0                  | 1. CUARENTA(40) DIAS   | Avance de Obra: 43,71% | En ejecución        |



| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 348 de 2019  | MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION INMEDIATA CAIS ADSCRITOS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | \$ 468.723.474,98 | 12/11/2019   | 21/07/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo                                   | % Ejecución             | Estado del Contrato                 |
|-------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| \$ 140.617.042,49 | \$ 230.822.120,63     | 1. UN (1) MES<br>2. DOS (2) MESES<br>3. 3 MES Y 49 DIAS | Avance de Obra:<br>100% | TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-11-9801851>

Con el contrato mencionado se atenderán los siguientes CAI'S:

- BARRIO CAFÉ MADRID, BARRIO LA ESPERANZA, LA VIRGEN, BARRIO SAN FRANCISCO, BARRIO GIRARDOT, CHIMITA, BARRIO LA JOYA, BARRIO LA CONCORDIA, VIADUCTO GARCIA CADENA, BARRIO CIUDAD VENECIA, TERMINAL DE TRANSPORTES, PARQUE SAN PIO, BARRIO SOTOMAYOR, BARRIO SAN ALONSO, BARRIO ANTONIA SANTOS CENTRO Y BARRIO MORRORICO.

➤ **CAI BARRIO CAMPOHERMOSO**



(ANTES)



(ACTUAL)

➤ **CAI INEM**



(ANTES)



(ACTUAL)

➤ **CAI LA VICTORIA**



(ANTES)



(ACTUAL)

## 2. CONTRATOS VIGENCIA 2020

| Contrato No. | objeto   | Valor               | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|---------------------|--------------|-------------------|
| 13 de 2020   | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO. | \$ 4.677.196.206,20 | 13/04/2020   | 30/12/2020        |

| Anticipos | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución            | Estado del Contrato |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 0         | 0                     | 0                     | Avance de Obra:<br>56% | EN EJECUCION        |

Link: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10450809>

Mediante el presente Contrato Interadministrativo se realizará rocería a las zonas verdes ubicadas en Parques, separadores y vías del Municipio de Bucaramanga, se asignará Parqueros a los Parques Emblemáticos y Parques Principales de cada Sector, Mantenimiento de Prado y Siembra de Prado, a continuación, se relaciona como se tiene proyectado distribuir las zonas de trabajo:

- ✓ 25 Cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, ubicadas en los Parques y zonas Verdes de las 17 Comunas del Municipio de Bucaramanga.
- ✓ 4 cuadrillas conformadas por 4 personas cada una, las cuales atienden las entradas principales a Bucaramanga, separadores y rompoys.
- ✓ 3 cuadrillas conformadas por 4 personas, para Siembra y mantenimiento de Prado.
- ✓ Los parqueros están ubicados en noventa y cinco parques y zonas verdes de vital importancia para la ciudad con el fin de cuidar y embellecer estas zonas; sus actividades principales son: barrido, recolección de hojas, cambio de bolsas de las cestas y riego de las zonas asignadas.

Durante el Primer Semestre debido a las condiciones climáticas que se presentó el proceso de siembra de prado se aplazó, una vez iniciado el periodo de lluvias se programó la siembra de Prado, A continuación se relaciona los sitios donde se ha instalado la grama.

✓ **Siembra de Prado San Agustín Julio:**

| ITEM                           | DIRECCION                                    | GRAMA M2      |
|--------------------------------|--|---------------|
| 1                              | PARQUE DE<br>LOS NIÑOS<br>FRENTE AL<br>IMCUT | 180.82        |
| <b>TOTAL PRADO<br/>SEBRADO</b> |  | <b>180.82</b> |

✓ **Siembra de Prado San Agustín Agosto:**

| ITEM                           | DIRECCION   | GRAMA M2      |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1                              | RETORNO<br>PUENTE<br>PROVENZA<br>SENTIDO<br>NORTE SUR | 877.29        |
| <b>TOTAL PRADO<br/>SEBRADO</b> |   | <b>877.29</b> |

✓ **Siembra de Prado San Agustín y Grama Dulce Septiembre:**

| ITEM                           | DIRECCION   | GRAMA M2       |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1                              | RETORNO<br>PUENTE<br>PROVENZA<br>SENTIDO<br>NORTE SUR | 1570.45        |
| 2                              | PARQUE DE<br>LOS<br>PERIODISTAS                       | 1198.32        |
| 3                              | PARQUE<br>CONUCOS                                     | 1015.16        |
| 4                              | PARQUE DE<br>LOS NIÑOS                                | 573.03         |
| 5                              | PARQUE<br>ANTONIA<br>SANTOS                           | 760.61         |
| <b>TOTAL PRADO<br/>SEBRADO</b> |   | <b>5117.57</b> |



➤ **LISTADO DE PARQUES DONDE SE ASIGNO PARQUERO.**

| PARQUEROS ZONA ORIENTE |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ITEM                   | PARQUE                |
| 1                      | PARQUE ANTONIA SANTOS |
| 2                      | BOSQUE ENCANTADO      |
| 3                      | PARQUE DE LOS NIÑOS   |
| 4                      | PLAZOLETA LOS BUCAROS |
| 5                      | LAS AMERICAS          |
| 6                      | PARQUE BOLIVAR        |
| 7                      | PLAZA DE LAS BANDERAS |



ALCALDIA  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 8  | PARQUE SOLON WILCHES             |
| 9  | CARRERA 33 ZONAS VERDES          |
| 10 | PARQUE TURBAY Y BENJAMIN HERRERA |
| 11 | PARQUE SAN PIO                   |
| 12 | PARQUE LAS PALMAS                |
| 13 | PARQUE LAS MERCEDES              |
| 14 | PARQUE DIVINO NIÑO (CONUCOS)     |
| 15 | PARQUE LEONES                    |
| 16 | PARQUE LOS PINOS                 |
| 17 | PARQUE SARRAPIOS                 |
| 18 | PARQUE LA FLORA                  |
| 19 | PAN DE AZUCAR BAJO               |
| 20 | PARQUE LAS MOJARRAS              |
| 21 | PARQUE CARLOS ENRIQUE VIRVIESCAS |

**GOBERNAR  
ES HACER**

### PARQUEROS ZONA NORTE

| ITEM | PARQUE                              |
|------|-------------------------------------|
| 1    | PARQUE LINEAL RIO DE ORO            |
| 2    | CIUDADELA CAFÉ MADRI                |
| 3    | PARQUE KENNEDY                      |
| 4    | PARQUE CRISTO REY                   |
| 5    | CARRERA 15                          |
| 6    | CABALLO BOLÍVAR                     |
| 7    | PARQUE SAN FRANCISCO                |
| 8    | ZONAS VERDES QUEBRADA SECA Y ROMPOY |


### PARQUEROS ZONA OCCIDENTE

| ITEM | PARQUE                          |
|------|---------------------------------|
| 1    | PARQUE GARCIA ROVIRA            |
| 2    | PARQUE CENTENARIO               |
| 3    | PARQUE SANTANDER                |
| 4    | PARQUE BRUNO BATELLO            |
| 5    | SEPARADOR DE LA NOVENA          |
| 6    | PARQUE SANTANDER                |
| 7    | PARQUE ROMERO                   |
| 8    | PARQUE ESTORAQUES               |
| 9    | LA PAZ- FUNDADORES – MARGARITAS |
| 10   | PARQUE LA VIDA                  |
| 11   | PARQUE CIGARRAS                 |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 12 | PARQUE LAS PALMAS-VENADOS          |
| 13 | CIUDAD BOLIVAR                     |
| 14 | SEPARADOR ACROPOLIS                |
| 15 | PARQUE MONTERREDONDO               |
| 16 | PARQUE LAS ARDILLAS-HEROES         |
| 17 | PARQUE PRADO DEL MUTIS             |
| 18 | PARQUE DE LOS SUEÑOS               |
| 19 | PARQUE GUAYACANES (CIUDAD BOLIVAR) |
| 20 | PARQUE GIRARDOT                    |

| <b>PARQUEROS ZONA SUR</b> |  |
|---------------------------|--|
| <b>ITEM</b>               | <b>PARQUE</b>                          |
| 1                         | CRISTAL ALTO Y BAJO                    |
| 2                         | LA SALLE (MARCELINO GILLIBERT)         |
| 3                         | PARQUE LA CONCORDIA                    |
| 4                         | PARQUE B. ROCIO (PLAZOLETA)            |
| 5                         | PARQUE LAS TRES B                      |
| 6                         | PROVENZA SEPARADOR 105                 |
| 7                         | PARQUE B. DIAMANTE II                  |
| 8                         | PARQUE B. CORONA Y LA CEIBA            |
| 9                         | PARQUE B. PORVENIR LA PETACA           |
| 10                        | PARQUE VALLEDUPAR                      |
| 11                        | PARQUE FONTANA REAL                    |
| 12                        | PARQUE EL MOLINO B. PORVENIR           |
| 13                        | PARQUE LOS ENAMORADOS                  |
| 14                        | CAMINODROMO DE PROVENZA                |
| 15                        | CANCHA LA MILAGROSA                    |
| 16                        | PARQUE SAN LUIS                        |
| 17                        | CIUDAD VENECIA Y TOLEDO PLATA          |
| 18                        | ZONAS VERDES B. SAN MIGUEL Y CICLO VIA |
| 19                        | BARRIO SANTA MARIA Y MANUELA BELTRÁN   |
| 20                        | CARRASCO CONTEMPLATIVO                 |
| 21                        | PARQUE B. CANELOS                      |





| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 115 de 2020  | ACTIVIDADES DE PODA PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIEREN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO Y TALA DE ÁRBOLES Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBÓREO EN EL ESPACIO PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" | \$ 797.170.873,00 | 26/06/2020   | 25/11/2020        |

| Anticipos | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución               | Estado del Contrato |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 0         | 0                     | 0                     | Avance de Obra:<br>63.33% | EN EJECUCION        |

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1237761&isFromPublicArea=True&isModal=False>

Lo que corresponde al informe de Parques y Zonas Verdes es Tala de árboles y Manejo Integral del Componente arbóreo en el Espacio Público.

- Árboles intervenidos en el mes de Julio de 2020:
  - Talas: 47 árboles**
  - Manejo Integral: 3 árboles**
  
- Árboles intervenidos en el mes de Agosto de 2020:
  - Talas: 80 árboles**
  - Manejo Integral: 7 árboles**
  - Repique: 5 árboles**
  
- Árboles intervenidos en el mes de Septiembre de 2020:
  - Talas: 92 árboles**
  - Manejo Integral: 22 árboles**
  - Repique: 8 árboles**

Lo que corresponde a las actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público, el avance de obra es del 48,3% se ha trabajado en el sector del barrio la victoria, la calle 69 con carrera 16 y el sector del velódromo.



| MANEJO INTEGRAL   |  |
|---|--|
| DIAGONAL 15 CON CALLE 12  |  |
| ANTES   | DESPUES  |
|  |  |

| ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA   |  |
|---|--|
| ANTES   | DESPUES  |
|  |  |

| Contrato No. | objeto  | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 107 de 2020  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 1 | \$ 542.453.657,20 | 11/06/2020   | 31/12/2020        |
| 108 de 2020  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 2 | \$ 423.713.416,00 | 11/06/2020   | 31/12/2020        |
| 109 de 2020  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Grupo 3 | \$ 437.470.343,24 | 11/06/2020   | 31/12/2020        |

| Anticipos                              | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Grupo 1. 0<br>Grupo 2. 0<br>Grupo 3. 0 | 0                     | 0                     | Avance de Obra: 58% | ACTIVO              |

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1224417&isFromPublicArea=True&isModal=False>





| Contrato No. | objeto   | Valor            | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|------------------|--------------|-------------------|
| 114 de 2020  | "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". | \$ 1.395.000.000 | 11/06/2020   | 16/10/2020        |

| Anticipos | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 0      | \$ 697.431.209,00     | UN (01) MES           | Avance de Obra: 97% | EN EJECUCION        |

Link:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1233240&isFromPublicArea=True&isModal=False>

| Contrato No. | objeto   | Valor             | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
|--------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 123 de 2020  | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-SANTANDER | \$ 452.384.556,00 | 10/08/2020   | 10/11/2020        |

| Anticipos         | Adicionales en Dinero | Adicionales en tiempo | % Ejecución         | Estado del Contrato |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| \$ 135.715.366,80 | 0                     | 0                     | Avance de Obra: 45% | EN EJECUCION        |

**Mantenimietno vial Rural Vereda La Vega- La esmeralda – El Aburrido**

**LONGITUD INTERVENIDA = 6.8 KM**

**ALCANCE**

- Conformacion de subrasante
- Conformacion de cunetas
- Aplicación y compactacion de pavimento fresado
- Remocion de derrumbes



Sector La esmeralda



sector vereda el aburrido



BBB sector Vereda La Esmeralda

**Mantenimietno vial Rural Vereda Angelinos- Santa Rita – Capilla alta- Magueyes- Capilla baja.**

**LONGITUD INTERVENIDA = 13.5 KM**

**ALCANCE**

- Conformacion de subrasante
- Conformacion de cunetas
- Aplicación y compactacion de pavimento fresado
- Remocion de derrumbes



- **Conformacion subranate y cuneteo**



**Remocion de derrumbes**



**Conformacion subranate y cuneteo**



**conformacion y fresado**

### 3. PROYECTOS CON VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA CONTRATAR VIGENCIA 2020

- Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos viabilizados por el ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga – Santander.
- Mejoramiento y adecuación de equipamientos urbanos, viabilizados mediante el ejercicio de presupuestos participativos en diferentes sectores del municipio de Bucaramanga – Santander.
- Mantenimiento y Reparaciones Locativas del Centro Vida del Barrio Álvarez del Municipio de Bucaramanga Santander.
- Ampliación del Alumbrado Público en Zonas Rurales del Municipio de Bucaramanga.

### 4. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Actualmente la Secretaria de Infraestructura cuenta con el plan de acción vigencia 2020, así como el plan indicativo y se espera realizar el seguimiento y monitoreo para el cuarto trimestre de la presente vigencia de las metas programadas para la vigencia 2020:

| LÍNEA ESTRATÉGICA   | COMPONENTE                                  | PROGRAMA  | TIEMPO PROGRAMADO |                   | INDICADORES  |                 |        |       |
|---|---|---|-------------------|-------------------|--|-----------------|--------|-------|
|   |   |   | Fecha Inicial     | Fecha Terminación | INDICADOR  | META CUATRIENIO | META   | LOGRO |
| 4. BUCARAMANGA CIUDAD VITAL: LA VIDA ES SAGRADA                                   | ESPACIO PÚBLICO VITAL                       | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES  | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Porcentaje de parques, zonas verdes y su mobiliario mantenidos.  | 100%            | 100%   |       |
|   |   | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Número de m2 de espacio público y equipamiento urbano de la ciudad construido y/o mejorado.  | 100.000         | 6.400  |       |
|   |   | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE   | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Número de m2 de malla vial urbana mantenidos o mejorados.  | 100.000         | 41.000 |       |
|   |   |   | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Número de puentes peatonales con mantenimiento realizado.  | 2               | 1      |       |
|   |   | ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL  | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Número de programas de expansión y modernización del alumbrado público de la ciudad formulados e implementados.  | 1               | 1      |       |
|   |   |   | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Porcentaje de luminarias operativas en funcionamiento.   | 100%            | 100%   |       |
|   |   |   | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Porcentaje de avance en la implementación de la herramienta que permita integrar la gestión y el control de la infraestructura del alumbrado público mediante las TIC. | 100%            | 50%    |       |
| 01/01/2020  | 31/12/2020                                  | Número de puntos de luminarias telegestionadas instaladas para construir una red de alumbrado público inteligente basado en sensórica y dispositivos interconectados para la telegestión. | 30.000            | 5.791             |  |                 |        |       |
| 5. BUCARAMANGA TERRITORIO LIBRE DE CORRUPCIÓN: INSTITUCIONES SÓLIDAS Y CONFIABLES | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA | GOBIERNO FORTALECIDO PARA SER Y HACER   | 01/01/2020        | 31/12/2020        | Porcentaje de programas que desarrolla la Administración Central mantenidos.   | 100%            | 100%   |       |

## **5. PQRSD (Atención y seguimiento a las solicitudes)**

De acuerdo a la información del Sistema y reporte de la TICS del 01 de Julio a Septiembre 30 de 2020 se radicaron 805 Solicitudes de PQRS ante la Secretaria de Infraestructura y están pendientes de respuesta **192** PQRS.

6. PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal - Anexo)
7. INFORMES DE INTERVENTORIA (Contratos en ejecución y liquidados - Anexo)
8. GASTO (Relación personal- Anexo)
9. GASTOS (Relación de Inversión – anexo)
10. INFORME JURIDICO (Procesos activos y estado actual – Anexo)