


.MATO No2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Seguimiento Avance - presentado a la Contraloría General de la República
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
RODOLFO HERNÁNDEZ SUÁREZ
890.201.222-0

Fecha de suscripción
 Fecha de Evaluación

AGOSTO 22 DE 2014
JUNIO 30 DE 2016

No.	Descripción hallazgos	CAUSA	EFECTO	ORIGEN DEL HALLAZGO	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance de la meta	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Observaciones	
NO MAS DE 50 PALABRAS				(P.A - D.C)												
1	Se evidencia que la conexión de la red principal de agua potable de propiedad de la AMB no se ha realizado.	Por debilidades en la etapa contractual y de planeación de la obra, que debe ejercer la entidad encargada de dar la viabilidad técnica del proyecto	Lo cual afecta la prestación del servicio educativo por el no funcionamiento normal de la I.E que cuenta con 1.210 estudiante	A	Legalizar el Servicio	Garantizar la legalización del servicio de acueducto.	Legalizar el servicio	Legalizar el Servicio	1	20-ago-14	31-dic-14	19	0,5	70%	En virtud a que la Secretaría de Infraestructura fue la que adelanto el contrato 286 de 2012 sobre Obras de Urbanismo, muro de cerramiento del Mega Colegio Barrio los Colorados bajo la supervisión del Ing. Wilson Mota se adelanto visita al mismo quien informo que a la fecha el colegio cuenta con el servicio de acueducto una vez cancelada la deuda de 14.000.000 millones de pesos durante el año 2014 asignando una matrícula provisional. La OCI recomienda continuar con las gestiones pertinentes con el fin de dar cumplimiento del 100% de la acción establecida y evitar sanciones por el Ente de Control.	
6	La mayoría del mobiliario y dotación se encuentran ubicados en diferentes lugares de las instalaciones del Megacolegio Los Colorados desde hace dos años sin ser utilizados	Irregularidad presentada por falta de gestión del concesionario (Unión Temporal Compañía de Jesús Fe y Alegría) y falta de supervisión del municipio de Bucaramanga.	Que conlleva a un alto riesgo de deterioro y pérdida de los elementos por falta de uso	D - IP	Informes de Supervision	Informes de Supervision	Informes de Supervision	Informes de Supervision	4	20-ago-14	31-dic-15	71	4	100%	La Contraloría General de la República mediante oficio 2015EE0064261 y mediante auto N° 022 del 21 mayo de 2015, ordeno el cierre de la indagación preliminar y archivo de la misma. Ver Folios 23 y 24. Carpeta Seguimiento al Plan de Mejoramiento Informe de la Actuación Especial de fiscalización a la Política Pública de Educación Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 OCI.	
7	En visita técnica al Colegio Villas de San Ignacio de Bucaramanga se evidencio que este no se encuentra en funcionamiento desde el mes de mayo de 2013	Por falta de control y seguimiento a la inversión hecha por el municipio de Bucaramanga	Lo cual en evento de colapsar la infraestructura generaría daño fiscal por el valor total del contrato más la interventoría misma.	FA	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	Obras de mitigacion de riesgo	de de	1	20-ago-14	31-dic-16	123	0,1	20%	La Secretaría de Infraestructura se encuentran ajustando los diseños para contratar las obras de mitigacion de riesgo de la Institucion Educativa Villas de San Ignacio - en razón a que solo cuenta con la estabilizacion del talud. La Secretaría de Infraestructura aportara los recursos para esta obra (Aproximadamente \$ 400.00.000). La OCI recomienda dar celeridad al contrato con el proposito de subsanar el hallazgo dentro de los terminos establecidos y así evitar sanciones por parte del Ente de Control. Así mismo la oficina de control interno recomienda adelantar control y seguimientos a las diferentes obras que adelante la Administración con el objetivo de evitar daños fiscales, sancionatorios y disciplinarios por parte de los Entes de Control.

Aprobado por:


 JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno