



ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
 PLAN DE ACCIÓN - METROLÍNEA



| AÑO 2013 | FECHA CORTE | PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------|------------|-------------|--|-------------------|-----------|-------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------|---------------|-------------------|
| | | DIMENSIÓN | EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) | | | INDICADORES | | AVANCE | | RECURSOS | | | | | ESTRATEGIAS | | |
| | | | | | | Fecha Inicial | Fecha Terminación | INDICADOR | META | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Descripción | Fecha Inicial | Fecha Terminación |
| DIMENSIÓN 3: SOSTENIBILIDAD URBANA | MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO | METROLÍNEA | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción de los portales y sus respectivos patios. | 60% | | | | | 0 | | | - | - | Gestionar recursos por contrapartida a las adiciones presupuestales que realice la Nación al SITM con el fin de ampliar cobertura y optimizar el servicio del sistema. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción del parque estación UIS. | 70% | | | | 0 | | | - | - | | | | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción y adecuación de la pretronal de la Ciudadela Real de minas. | 50% | | | | 8.900.000 | | | 0% | - | | | | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción de la estación central de la Ciudadela Real de Minas. | 50% | | | | 4.000.000 | | | 0% | - | | | | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción de las estaciones de puerta derecha. | 40% | | | | 2.000.000 | | | 0% | - | Conformar grupos interdisciplinarios bajo una gerencia ejecutora de cada proyecto. | 01/01/2013 | 31/12/2013 | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la adecuación de las rutas alimentadoras que indiquen el estudio. | 40% | | | | 4.800.000 | | | 0% | - | | | | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de avance de la construcción del puente peatonal necesario para el sistema. | 50% | | | | 900.000 | | | 0% | - | | | | | |
| | | | | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Porcentaje de los recursos aprobados en el Acuerdo de Vigencias Futuras de acuerdo al CONPES 3198 aportados para la construcción del Sistema Integrado de Transporte Masivo. | 100% | | | | 12.918.472 | | | 0% | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 33.518.472 | 0 | 0 | 0% | - | | | | | |