


II INFORME DE OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Segundo trimestre 2018

Comprometidos con los principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su segundo Informe de Obras Públicas con corte a 30 de junio de 2018.

En esta versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la Administración Central, de acuerdo a su avance de ejecución¹, **durante el segundo trimestre de 2018**. Las inversiones sobrepasan los 115 mil millones de pesos. De igual forma, se anexa un gráfico comparativo sobre el consolidado de obras (terminadas o en ejecución) durante el primer y segundo trimestre del año en curso. Adicionalmente, se incluye una sección con información de otras obras de interés municipal gestionadas por la Alcaldía y ejecutadas por diferentes Entidades, como Metrolínea, FONTUR, la Fundación Teatro Santander, el Área Metropolitana de Bucaramanga y el Fondo de Infraestructura Educativa, que suman inversiones totales por más de 216 mil millones de pesos.

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2018, la Administración municipal tenía a su cargo el desarrollo de 31 obras públicas. Como se observa en el siguiente gráfico, de la totalidad de obras 5 se encuentran en etapas tempranas de ejecución (avance inferior al 24%) mientras que 9 más están con avance de ejecución superior al 50%.



¹Se presentan las obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura Municipal. No se incluyen aquellas ejecutadas por Entes Descentralizados.

Por su parte, con una inversión cercana a los 15.200 millones de pesos fueron entregadas 10 obras públicas a la Ciudad durante el mismo periodo. Cabe destacar que la suma fue solventada en su totalidad con recursos del Municipio. La construcción del primer tramo de ciclorruta de Bucaramanga y de dos nuevos parques (Boca Pradera y Cristal Bajo) junto con la transformación de la cancha sintética del Porvenir sobresalen en la decena de obras entregadas a la comunidad. De otro lado, durante el mismo período se dio inicio a la construcción del Alumbrado Público de Ciudad Bolívar y se reinició la construcción del Centro de Salud de Café Madrid y el intercambiador vial Mesón de los Búcaros.

A continuación, podrá consultar información detallada de las obras terminadas y en ejecución durante el segundo trimestre de 2018.



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

Obras entregadas/finalizadas durante el segundo trimestre de 2018

 100% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total*
1-Norte	Palenque - Café Madrid	Construcción Alumbrado C. Abastos-Café Madrid- 1	2.621.711.741	-	-	100%	5 meses	22 días	2.621.711.741
1-Norte	Palenque - Café Madrid	Construcción Alumbrado C. Abastos-Café Madrid- 2	1.813.213.812	-	-	100%	5 meses	22 días	1.813.213.812
1-Norte	Café Madrid	Mejoramiento Cancha Café Madrid	391.107.653	185.926.107	47,5%	100%	3 meses	66 días	394.800.018
5-García Rovira	La Joya	Mejoramiento Cancha microfútbol La Joya							182.233.741
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Construcción del Parque de Los Sueños-Boca Pradera	2.146.494.932	475.960.097	22,2%	100%	3 meses	1,5 meses	2.622.455.028
10-Provenza	Cristal Bajo	Construcción Parque Deportivo Cristal Bajo	1.450.558.949	725.088.556	50,0%	100%	2 meses	2 meses, 8 días	2.175.647.504
11-Sur	Porvenir	Construcción Cancha Sintética El Porvenir II-La Antena	1.580.052.825	319.971.774	20,3%	100%	45 días	45 días	1.900.024.599
11-Sur	Porvenir	Construcción Parque Deportivo Porvenir I-Salón Comunal	724.856.090	84.317.096	11,6%	100%	45 días	45 días	809.173.186
13-Oriental	Antonia Santos	Adecuación Parques infantiles Parque de Los Niños	1.088.325.855	-	-	100%	45 días	42 días	1.088.325.855
13-Oriental	La Aurora - Universidad	Construcción de Ciclorruta Parque de Los Niños-UIS	1.171.015.164	433.232.618	37,0%	100%	3 meses	60 días	1.604.247.782
TOTAL			12.987.337.019	2.224.496.248					15.211.833.267

*Corresponde al valor fiscal (inicial y adicionales). Cifra sujeta a modificaciones posterior a acto de liquidación del contrato.

Fuente: Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, portal de contratación pública –SECOP, julio 2018.



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE

 **Lógica Ética & Estética**
Gobierno de los Ciudadanos

GOBERNANZA despacho alcalde

Obras en ejecución durante el segundo trimestre de 2018 (no finalizadas/entregadas a 30 de junio)

Suspendido

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Reposición cubierta módulo norte-Plaza Guarín	585.620.639	-	-	100%	45 días	-	585.620.639
TOTAL			585.620.639						585.620.639

0% al 24% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega
1-Norte	Café Madrid	Reconstrucción -antigua estación Café Madrid-Ludoteca	1.254.823.460	-	-	100%	8 meses	-	1.254.823.460	NOVIEMBRE
7-Ciudadela	Ciudad Bolívar	Alumbrado Ciudad Bolívar Etapa 2	2.176.343.156	-	-	100%	4 meses	-	2.176.343.156	OCTUBRE
11-Sur	Condado de Gibraltar	Mejoramiento escenario deportivo barrio Condado de Gibraltar	108.875.968	44.039.614	(Nota 1)	100%	4 meses	82 días	152.915.582	AGOSTO
12-Cabecera	Cabecera del Llano	Mejoramiento escenario deportivo Parque San Pío	82.697.548	32.124.350	(Nota 2)	100%	4 meses	82 días	114.821.897	AGOSTO
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Sistemas de riego de parques y zonas verdes	251.100.819	-	-	100%	8 meses	-	251.100.819	SEPTIEMBRE
TOTAL			3.873.840.950	76.163.963					3.950.004.914	

Nota 1: El desarrollo de esta obra está incluido en el contrato No. 411/2017. El valor del contrato asciende a 903.596.605,74 y el adicional a 433.294.420,98. El porcentaje del adicional es de 47,9%.

Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82 y fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%.

25% al 50% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega
1-Norte	Café Madrid	Construcción del Centro de Salud Café Madrid	1.598.565.683	0	0%	100%	6 meses	-	1.598.565.683	SEPTIEMBRE
10-Provenza	San Luis	Mejoramiento escenario deportivo en el barrio San Luis	371.809.311	131.665.998	(Nota 1)	100%	4 meses	82 días	503.475.309	AGOSTO
11-Sur	El Rocío	Mejoramiento escenario deportivo en el barrio El Rocío	242.255.853	146.220.461	(Nota 1)	100%	4 meses	82 días	388.476.314	AGOSTO
3-San Francisco	Comuneros	Mejoramiento escenario deportivo en el barrio Comuneros	147.445.741	93.797.137	(Nota 2)	100%	4 meses	82 días	241.242.878	AGOSTO
5-García Rovira	Villa del Prado	Mejoramiento escenario deportivo en el barrio Villa del Prado	77.262.147	23.628.060	(Nota 2)	100%	4 meses	82 días	100.890.207	AGOSTO
6-La Concordia	San Miguel	Mejoramiento escenario deportivo en el barrio San Miguel	209.873.074	142.214.505	(Nota 2)	100%	4 meses	82 días	352.087.579	AGOSTO
9-La Pedregosa	Quebrada La Iglesia	Mejoramiento escenario deportivo en barrio Queb. La Iglesia	180.655.473	111.368.348	(Nota 1)	100%	4 meses	82 días	292.023.821	AGOSTO
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Parques	4.241.198.080			100%	11 meses		4.241.198.080	DICIEMBRE
TOTAL			7.069.065.362	648.894.510					7.717.959.871	

Nota 1: El desarrollo de esta obra está incluido en el contrato No. 411/2017. El valor del contrato asciende a 903.596.605,74 y el adicional a 433.294.420,98. El porcentaje del adicional es de 47,9%.

Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82, fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%.

 51% al 75% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega
5-García Rovira	Alfonso López	Escenarios deportivos en el barrio Alfonso López	96.022.661	15.081.332	(Nota 2)	100%	4 meses	82 días	111.103.993	AGOSTO
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Plaza Guarín-Espacio público	1.982.938.940	870.848.763	43,9%	100%	2 meses	2 meses, 28 días	2.853.787.703	JULIO
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1	810.496.308			100%	12 meses		810.496.308	OCTUBRE
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2	671.856.317			100%	12 meses		671.856.317	OCTUBRE
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3	922.025.614			100%	12 meses		922.025.614	OCTUBRE
TOTAL			4.483.339.839	885.930.095					5.369.269.934	

*El valor inicial recoge los aportes realizados por el Municipio de Bucaramanga (incluye vigencias anteriores), la Gobernación de Santander, Ecopetrol, FONTUR y demás donantes privados.

Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82, fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%.

 76% al 99% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega
1-Norte	Kennedy	Centro Vida Kennedy Fase II	2.024.528.837	520.033.939,2	26%	100%	5	4 meses	2.544.562.776	JULIO
3-San Francisco	San Francisco	Mesón de los Bucaros	54.909.500.000	25.461.108.022	46%	100%	14 meses	22 meses 6 días	80.370.608.022	NOVIEMBRE
TOTAL			56.934.028.837	25.981.141.961					82.915.170.798	



TRANSPARENCIA
BUCARAMANGA
#BGA+TRANSPARENTE

 **Lógica Ética & Estética**
Gobierno de los Ciudadanos

GOBERNANZA despacho alcalde

Otras obras en ejecución de interés/participación municipal²

 100% de avance

Ubicación	Nombre	Valor Inicial	Valor adicional	Adicional %	Aportes Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Entidad Contratante
Girón	Construcción del Portal del Girón	19.532.614.234	1.982.103.271	10,1%	No Aplica	14 meses	8 meses	21.514.717.505	Metrolínea

 0% al 24% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Total	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
1-Norte	Miramar	Construcción del Portal Norte de Metrolínea	31.824.861.249	No aplica	18 meses	-	31.824.861.249	2019	Metrolínea
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria 2	Construcción del Parque Lineal Río de Oro	9.313.550.076	Alumbrado Público (Valor por estimar)	10 meses	-	9.313.550.076	2019	Área Metropolitana de Bucaramanga
11-Sur	El Porvenir	Construcción del Parque Contemplativo El Carrasco	2.954.987.951	Alumbrado Público (Valor por estimar)	6 meses	-	2.954.987.951	DICIEMBRE	Área Metropolitana de Bucaramanga
Piedecuesta		Construcción del Portal de Piedecuesta de Metrolínea	32.336.405.603	No aplica	18 meses	-	32.336.405.603	2019	Metrolínea

 25% al 50% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Total	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
13-Oriental	La Aurora	Construcción Jornada Única Escuela Normal Superior	11.300.206.459	52,8% (5.961.206.459)	12 meses		11.300.206.459	DICIEMBRE	Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa

² Incluye obras contratadas por demás Entidades con participación del Municipio de Bucaramanga.

 51% al 75% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Total	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
6-La Concordia	La Victoria	Construcción Jornada Única I.E. Goretti Sede C	5.356.115.183	48.3% (2.588.115.183)	10 meses		5.356.115.183	2019	Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa
15-Centro	Centro	Recuperación del Teatro Santander	24.749.000.000*	27% (6.749.000.000)	6 meses	4 meses	24.749.000.000	DICIEMBRE	Fundación Teatro Santander

 76% al 99% de avance

Comuna	Barrio	Nombre	Valor Total	Aportes del Municipio %	Plazo Inicial	Plazo adicional	Inversión Total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
16-Lagos Cacique	Guayacanes	Construcción Centro de Convenciones Neomundo	76.840.000.000*	37.2% (28.590.000.000**)	20 meses	20 meses	76.840.000.000	2019	Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo

*El valor inicial incluye los aportes realizados por el Municipio, el departamento de Santander y FONTUR.

**En el convenio FNT-328 de 2014 suscrito con el Fondo Nacional de Turismo-FONTUR y la Gobernación de Santander que tiene como objeto la terminación del centro de convenciones de Neomundo (Fase II), los aportes de la Alcaldía ascienden a 28.590 millones de pesos distribuidos así: 20.052 millones de pesos aportado en especie (correspondientes a la entrega de Neomundo Fase I e interventoría del mismo contrato), 3.287 millones de pesos en efectivo para la contratación de la interventoría de las obras a ejecutar en Fase II y 5.250 millones de pesos por concepto de adicionales destinado a la ejecución del contrato de obra de la Fase II.

OTRAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Mapa de Obras Públicas

Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente.



Disponible en: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/>

Galería de Obras-Antes y Ahora

Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el antes, el durante y el ahora.

<http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/>

<http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/>