

INFORME DE GESTION

El presente informe detalla los avances en los programas de la Secretaria de Infraestructura, teniendo en cuenta las metas programadas en el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos”

Las obras adelantadas por este Despacho obedecen a las necesidades de la comunidad, que mediante comunicaciones solicitan los proyectos y a visitas técnicas realizadas por profesionales adscritos a esta Secretaria, con el fin de verificar, priorizar y viabilizar cada uno de los proyectos solicitados a ejecutar con el propósito de mantener, mejorar y diseñar la infraestructura de la ciudad.

A continuación se detalla la gestión que realizó la Secretaria de Infraestructura durante la vigencia 2016 y a su vez se muestra el avance de las metas allí planteadas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.1 PROGRAMA: GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
GESTIÓN INTELIGENTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL.	Porcentaje de predios requeridos adquiridos para la ejecución de obras de desarrollo para la ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto al porcentaje de predios adquiridos para la ejecución de obras, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se adquieran los predios requeridos para dar trámite a los diferentes procesos que se desarrollan por la Secretaría de Infraestructura, durante la vigencia 2016 no se requirieron ni se adquirieron predios para los proyectos desarrollados, por lo tanto el % de cumplimiento es del 100%.

1.2 PROGRAMA: UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES

En este programa se encuentra todos los **diseños, estudios, consultorías e interventorías** para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, los cuales es importante resaltar:

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Estado
032 de 2016	"INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	\$ 223.081.920	19/04/2016	Liquidado
036 de 2016	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL EN VALOR DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 483 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS SECTORES CON AMENAZA DE FENOMENOS DE REMOCION EN MASA EN LA COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 64.000.000	26/04/2016	Acta de Recibo y pago final – en proceso de Liquidación
080 de 2016	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 104.999.928,8	19/09/2016	Suspendido
092 de 2016	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 88.372.425	14/09/2016	Suspendido Ejecución 35%
164 de 2016	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 88.428.250	21/10/2016	Acta de recibo y pago Final 30/12/2016
223 de 2016	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN LAS VEREDAS CORREGIMIENTO 1 – 2 Y 3, FASE #2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 44.984.800	13/12/2016	Suspendido

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	Realizar el 100% de los diseños, estudios, consultorías e interventorías para ejecutar los proyectos y las obras del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 y otros planes de ciudad.	100%	100%	100%

En cuanto a la realización de los diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se realicen los estudios diseños, estudios, consultorías e interventorías requeridos por cada programa para el correcto funcionamiento de los mismos, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2.1. PROGRAMA: REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
043 de 2016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL SECTOR DEL BARRIO BUCARAMANGA-COCACOLA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.608.405.173,53	12/09/2016	11/01/2017

Estado: en ejecución, avance de obra del 95% - Actualmente se encuentra en proceso de liquidación.



Así mismo se encuentra por firma el **acta de inicio** del Contrato No. 356 de 2015 cuyo objeto: CONSTRUCCION FASE I DE **OBRAS DE MITIGACION** GEOTECNICA EN EL BARRIO DE **VILLAS DE SAN IGNACIO** Y COLEGIO VILLAS DE SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER CONVENIO MUNICIPIO DE BUACARAMANGA Y DPS –FONADE. Por valor \$ 1.889.653.032,45, la interventoría la realizara del DPS



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATREÑO	META 2016	LOGRO 2016
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Realizar 20 obras de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre.	20	1	1

La meta para la presente vigencia es realizar una obra de mitigación en comunas que presenten riesgo de desastre, por lo tanto esta meta se ha cumplido el 100%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.1. PROGRAMA: OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO

En este programa se encuentra la terminación del Centro de Convenciones Neomundo que mediante el Convenio de Cooperación FNT -328-2014, suscrito entre Fiducoldex vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, el Municipio de Bucaramanga y el Departamento de Santander.

El Municipio de Bucaramanga, deberá realizar el giro de los recursos por valor de \$ **3.287.402.027,64**, dineros que será invertido para la Interventoría de la Construcción de la Fase II.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	Terminar el Centro de Convenciones - NEOMUNDO.	1	1	0,5

Este indicador contempla la terminación del Centro de Convenciones, aunque este proyecto se encuentra en ejecución el Municipio de Bucaramanga, radico la cuenta en la Tesorería Municipal con registro presupuestal y se deben reportar los recursos, el logro obedece al compromiso adquirido.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CALIDAD DE VIDA

4.2 PROGRAMA: INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO

Se realizaron jornadas de limpieza a parques y zonas verdes dentro del programa maratón de aseo, labor que la Administración Municipal desarrollo con la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, Área Metropolitana de Bucaramanga y la Policía Nacional.

Igualmente la Administración Municipal adelanto los siguientes procesos contractuales:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
120 de 2016	MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO.	\$ 1.697.855.824	06/09/2016	30/12/2016

Estado: 100 % ejecutado en proceso de liquidación.


Dentro del proceso de mantenimiento se contó con cuatro zonas de trabajo con un total de 100 operarios de cuadrillas distribuidos en cuatro cuadrillas de seis personas por zona y 103 parqueros distribuidos en los parques y las zonas verdes de la ciudad, atendiendo los Parques, Zonas Verdes y Separadores del Municipio de Bucaramanga de las 17 comunas existentes.

Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal


Registro Fotográfico:

✓ Cuadrillas:



✓ Parque Bolívar calle 37 con carrera 22.

Antes



después



Informe de **GESTIÓN**

Ante el Honorable
Concejo Municipal

✓ Separador avenida la Rosita con González Valencia

Antes



después




✓ Retornos puerta del sol:

Antes



después



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
179 DE 2016	PODA Y TALA DE ARBOLES DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 187.685.970	02/11/2016	30/12/2016

Estado: 100% ejecutado – Liquidado

Durante el tiempo de ejecución del Contrato se intervino un Total de 441 árboles de los cuales se podaron 333 y se talaron 108, llegando a todas las comunas del Municipio de Bucaramanga.

Registro Fotográfico:

Colegio José Celestino Mutis, actividad de poda de un almendro



✓ Tala barrio diamante 2



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Realizar mantenimiento anual al 100% de los parques "Ciudad de los parques".	100%	100%	100%

La meta para el cuatrenio es mantener anualmente los parques y zonas verdes realizando el mantenimiento a todos los parques, esta meta fue cumplida al 100%.

• Equipamientos Comunitarios (Sociales, deportivos, Culturales entre otros).

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
180 DE 2016	"MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	\$ 53.849.606,00	31/10/2016	03/02/2017

Estado: Avance de obra: 100% - En proceso de liquidación

Con el cumplimiento de este contrato se pudo realizar el mantenimiento a los siguientes puntos vive digital:

1. Puntos Vive digital Colegio Inem
2. Punto Vive digital Colegio Nacional de Comercio
3. Punto Vive digital Colegio Santander
4. Punto Vive digital Promoción Social del Norte
5. Punto Vive digital Colegio Oriente Miraflores
6. Punto Vive digital Café Madrid

El mantenimiento comprende, fachadas principales, internas, externas, zonas de baños, muros internos entre otros.

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CONTRATO DE OBRA N° 180 DE 2016


1. Colegio Inem



2. Colegio Nacional de Comercio



3. Colegio Santander



4. Colegio Promoción Social del Norte



5. Colegio Oriente Miraflores



6. Café Madrid



Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
152 DE 2016	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERES PÚBLICO " RECUPERACIÓN DEL TEATRO SANTANDER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	\$ 2.000.000.000	11/10/2016	30/12/2016

Estado: avance de obra: 0% -SUSPENDIDO

Actualmente se encuentra suspendido porque la entrega de los suministros acarrea una demora de aproximadamente cuatro (4) meses.

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
189 DE 2016	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER PARA LA IMPLEMENTACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 899.999.907	21/11/2016	20/03/2017

Estado: Avance de obra: 100% ejecutado

Se realizó la instalación de figuras navideñas en 10 parques y 5 avenidas del Municipio de Bucaramanga.



Proyecto ejecutado mediante vigencia futura Acuerdo No. 015 del 28 de octubre de 2016, el Municipio aporó el Valor de \$ 700.000.000, Vigencia 2016 \$ 175.000.000 y vigencia 2017 \$ 525.000.000.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
9 DE 2016	AMPLIACION Y ADECUACION DEL COLISEO BICENTENARIO PARA EL MUNDIAL DE FUTBOL SALA 2016 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 7.530.895.997.17	19/04/2016	31/08/2016

Estado: Liquidado

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Intervenir y/o construir 100 equipamientos comunitarios (sociales, deportivos y culturales: canchas sintéticas, muulticentros deportivos, salones comunales, entre otros).	100	5	9

La meta para este indicador era poder realizar 5 intervenciones al equipamiento comunitario, este indicador se cumplió al 100%

• Recuperacion de Andenes

Durante la vigencia 2016 fue necesario dar estricto cumplimiento a fallos judiciales, los cuales fue necesario realizar adicionales a dos contratos que estaban en ejecución, los cuales se muestran a continuación:

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
140 DE 2015	RECUPERACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ESPACIO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAL DE ACCIONES CONSTITUCIONALES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL URBANO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 599.726.301,8 Adicional 2016 \$ 299.102.311,76	06/06/15	02/02/2017

Se dio cumplimiento a las siguientes acciones populares:

- ✓ Acción Popular 2010-0237 Carrera 32 No. 36-47 Juzgado 5 Administrativo de Descongestión.
- ✓ Acción Popular 2010-0375 Calle 12 No. 34-79 Juzgado 10 Administrativo
- ✓ Acción Popular 2013-0288 Instalar barandas de seguridad o pasamanos en las escaleras ubicadas en la carrera 40 con calle 48, callejón que comunica a la Universidad UNAB de la Ciudad de Bucaramanga y en la Calle 48 entre carreras 36 y 38, paso peatonal centro comercial quinta etapa, Juzgado 1 Administrativo.
- ✓ Acción Popular 2009-0002 carrera 23 No. 65-97 Barrio la Victoria, Juzgado 3 Administrativo de Descongestión.
- ✓ Acción Popular 2010-171, Recuperación de andenes costado norte de la calle 36 No. 33-28-40, Juzgado Administrativo.
- ✓ Acción popular No. 2010-301, Carrera 29 No. 47-32, Juzgado 12 Administrativo.
- ✓ Acción popular 2009-0303 Carrera 36 No. 51-32 Frente Notaria Novena de Bucaramanga costado occidental.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 DE 2015	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCIÓN POPULAR Y DEMÁS ACCIONES DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 582.030.201,5 Adicional 2016 \$ 99.921.890,84	21/12/15	30/01/2017

Se dio cumplimiento a las siguientes acciones populares:

- ✓ Acción Popular 2009-0333, Calle 35 No. 20 – 30 Barrio Provenza, Juzgado 2 Administrativo de Descongestión.
- ✓ Adecuación espacio público carrera 13 con avenida quebrada seca.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIOS	META 2016	LOGRO 2016
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	Construir 30.000 M2 de andenes.	30.000	1000	1.972 m2

La meta para el cumplimiento de este indicador era realizar 1000 m2 en recuperación de andenes este indicador se cumplió en un 100%

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

6.1. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA

- **Mantenimiento Malla Vial Urbana**

La Secretaria de Infraestructura adelanto el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, con el propósito de poder dar trámite a solicitudes de la comunidad.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
161 de 2016	OBRAS DE PARCHEO DE HUECOS, FALLOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES EN LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.388.291.086,74	21/10/2016	30/12/2016

Estado: avance de obra: 100% ejecutado – En proceso de Liquidación

En cumplimiento de este contrato se logró llegar a diferentes comunas.

COMUNA	AREA (m2)	VOLUMEN (m2)
3	1567.53	194.29
6	2754.75	413.87
7	282.96	41.91
8	210.44	28.26
10	55.62	7.39
11	20.55	3.0
12	531.47	76.77
13	483.67	73.32
15	897.15	142.41
17	82.66	10.67

AREA DE BACHEO
INTERVENIDA POR
COMUNA

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO

CARRERA 18 CON CALLE 6 (ESQUINA PARE)




ANTES



DESPUES

CALLE 102 # BOULEVAR FONTANA-10 (LOCAL 4)



ANTES



DESPUES

CALLE 19 # 25-44



ANTES



DESPUES

Así mismo se realizó mantenimiento a los siguientes puentes:

PUENTE CONUCOS



ANTES



DESPUES

PUENTE EL BUENO



ANTES



DESPUES


PUENTE LA PEDREGOSA

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal




ANTES




DESPUES

PUENTE PROVENZA



ANTES



DESPUES

PUENTE PUERTA DEL SOL



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Igualmente se logró realizar señalización y marcas viales a algunas vías de la ciudad, los cuales se muestran a continuación:

- Marcas Viales – Avenida González Valencia
- Marcas Viales – Avenida la Rosita
- Marcas Viales Carrera 21
- Señalización de la Virgen hasta la Cemento.

Avenida la Rosita



Señalización la Virgen la Cemento



Antes



Después

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Mejorar y/o construir 60.000 M2 de malla vial urbana.	60.000	3.000	6.887 M2

La meta para este indicador era realizar 3.000 m2 de mejoramiento y/o construcción de 3.000 m2 de malla vial urbana, esta meta cumplida al 100%.

• Megaobras de Infraestructura Vial

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
272 de 2014	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Valor Inicial \$ 54.909.500.000 Adicional 1. \$ 14.516.066.713 Adicional 2. \$ 10.945.041.309 Valor Total \$ 80.370.608.022	10 de septiembre de 2014	7 de ABRIL de 2017

Estado: Avance de Obra: 85% ejecutado

Se dio apertura vehicular todo los ejes viales, menos el eje colegio la Normal, Pendiente por ejecutar sector Glorieta y sector del colegio La Normal.



Deprimido eje 3 Avenida Quebrada seca al occidente



Tramo 2 – eje 8 carreras 27 Sentido norte sur

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
022 de 2015	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA QUEBRADASECA CON CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 45.317.679.804,61	28 de Febrero de 2015	25 de Noviembre de 2016

Estado: Avance de Obra: 100% ejecutado – En proceso de Liquidación




Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
331 de 2014	INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL PRIMARIO BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA SECTOR PUERTA DEL SOL - PUENTE PROVENZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Valor Inicial \$ 7.518.263.339,5 Adicional 1. \$ 5.640.000.000 Adicional 2. \$ 298.124.079,52 Valor Total \$ 13.158.263.339,5	01 de Octubre de 2014	31 de Enero de 2017

Estado: Avance de obra: 81.1%

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	Terminar la construcción de 3 megaobra.	3	1	1

En cumplimiento de este indicador se logró terminar la Construcción del Intercambiador de la Carrera 15 con avenida Quebradaseca.

6.2 PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL

La Secretaria de Infraestructura realizó: Mantenimiento periódico a las diferentes vías del sector urbano y rural que contempla la Ampliación, Nivelación, Perfilado, Cuneteo y Afirmado de Vías Internas, actividades realizadas con la Maquinaria disponible (3 Minicargador, 1 Motoniveladora y 2 Volquetas) Adscrita a este Despacho.

A continuación algunos sectores intervenidos.

Sector Urbano:

- Retiro de escombros Barrio Bueno Aires
- Retiro de material vegetal Parque de la Vida.

Corregimiento N° 1:

- V. San Ignacio
- V. La Sabana
- V. San Pedro
- V. La Esmeralda y
- V. El Aburrido (Ramal Inicio).

Corregimiento N° 2:

- V. Monserrate (Incluido ramal Palmas)
- V. Bolarqui Alto y
- V. Cuchilla Alta.

Corregimiento N° 3:

- Transporte Agua Potable Sector La Malaña.



✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL RURAL	Mantener la transitabilidad de los 140 kms de vías rurales.	140	140	140

En cuanto al Número de Km/carril de vías rurales con transitabilidad. Mantenida, la meta para el cuatrenio es que por cada vigencia se mantengan 140 Km/carril, por lo tanto ésta meta se ha cumplió al 100% en esta vigencia.

6.3 PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES

Convenio interadministrativo No. 2133635 de 2013 – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE y el Municipio de Bucaramanga.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
50 de 2016	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO BARRIO GRANJAS DE PROVENZA - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 1.971.561.921,00	04/10/2016	03/06/2017

Estado: Avance de obra: 50% en ejecución

Comprende la construcción del alcantarillado pluvial y sanitario y la canalización de aguas lluvias.



Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES	Número de redes de acueducto y alcantarillado gestionados y/o construidos en barrios legalizados.	5	1	1

Se dio cumplimiento a este indicador al 100% en esta vigencia.

6.4. PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL

La Secretaria de Infraestructura a través de la Oficina de Alumbrado Publico ha realizado Mantenimiento de la siguiente Manera:

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDAS DE OTROS MESES
Enero	733	648	1	32
Febrero	998	869	1	84
Marzo	666	465	4	125
Abril	648	111	4	62
Mayo	513	1	6	0
Junio	987	609	5	991
Julio	1314	892	2	525
Agosto	1541	1155	5	415
Septiembre	1313	938	3	436
Octubre	1095	781	4	346
Noviembre	1383	961	6	347
Diciembre	1084	980	5	502
TOTAL	12.275	8.410		3.865
TOTAL PQR'S RECIBIDAS VIGENCIA 2016				12.275
TOTAL PQR'S ATENDIDAS VIGENCIA 2016				12.275

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
54 de 2016	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL	EICON LTDA (\$473.843.532)	16 de Junio de 2016	15 de Abril de 2017
55 de 2016		EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)		
57 de 2016		IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)		

Estado: Avance de obra: 70% en ejecución

SECTORES A INTEVENIR

- ✓ **GRUPO EICON** Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ✓ **GRUPO EME** Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ✓ **GRUPO IGS** Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1

PROYECTOS ADJUDICADOS EN DICIEMBRE

- Construcción del alumbrado público Vía Cenfer – Puerta del Sol
- Renovación y Expansión Etapa 1 del Alumbrado Público del Parque Guayacanes –Barrio Bavaria, Villa del prado y la Comuna 2 del Municipio de Bucaramanga.

✓ CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2016	LOGRO 2016
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	Número de luminarias expandidas.	1.000	200	0
	Porcentaje de luminarias que se encuentran en funcionamiento.	96%	96%	98%

El indicador de luminarias expandidas no se logró dar cumplimiento, pero el proceso quedo adjudicado a 30 de Diciembre de 2016, en cuanto al % de las luminarias en funcionamiento se logró tener el 98% en funcionamiento al terminar la vigencia.

7. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
83 de 2016	MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA LA ESTACION DE POLICIA CENTRO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 1.000.727.512,65	14/09/2016	13/02/2017

Estado: en ejecución 35% avance de obra

Nota: Se han realizado actividades tales como:

- ✓ Demolición de los pisos en baldosín de cemento del segundo y tercer piso de la edificación.
- ✓ Desmonte de la cubierta en teja de asbesto cemento de una parte del segundo y del tercer piso en su totalidad.
- ✓ Mantenimiento de las fachadas exteriores de la edificación.
- ✓ Desmonte de aparatos sanitarios
- ✓ Demolición de enchapes de baños.
- ✓ Demolición de muros de mampostería.
- ✓ Mantenimiento de la estructura metálica de la cubierta del tercer piso.
- ✓ Desmonte de ventanería antigua.
- ✓ Suministro e instalación de ventanería en aluminio.
- ✓ Suministro e instalación de antepisos
- ✓ Construcción de muros en mampostería.
- ✓ Entre otros.



8. CONTRATOS QUE VENIAN EN EJECUCION DE LA VIGENCIA 2015

8.1 Contratos Liquidados

- ✓ **Contrato No. 479 de 2015** “CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN MALLA VIAL BARRIO VEGAS DE MORRORICO” Valor \$ 379.997.253,22.
- ✓ **Contrato No. 143 de 2014** “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE SEDE B”. Valor \$ 1.869.951.084,94
- ✓ **Contrato No. 216 de 2015** “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SANTANDER”. Valor \$ \$ 297.625.460,00
- ✓ **Contrato No. 382 de 2015** “MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CANDILES Y SAN MIGUEL”. Valor \$ 1.013.717.958
- ✓ **Contrato No. 400 de 2015** “EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA”. Valor \$ 1.775.221.593
- ✓ **Contrato No. 372 de 2015** “EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA RURAL” valor \$ 544.830.682,00
- ✓ **Contrato No. 444 de 2015** “CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE CARLOS VIRVIESCAS PINZÓN”. Valor \$ 818.743.743
- ✓ **Contrato No. 327 de 2015** “CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO En TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN CAMPO MADRID.” valor \$ 1.060.331.680,00
- ✓ **Contrato No. 371 de 2015** “CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED EN LA URBANIZACIÓN LA INMACULADA”. Valor \$ 553.821.633,00

8.2 Obras recibidas y en proceso de liquidacion

- ✓ **Contrato No. 407 de 2015** “CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL DE EROSION Y ESTABILIZACION PARA EL SECTOR CRÍTICO UBICADO EN EL BARRIO BALCONCITOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Valor \$ 11.425.760.663,1

- ✓ **Contrato No. 375 de 2015** “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE USO PEATONAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECTOR CENTRO”. Valor \$ \$ 4.496.001.754,5
- ✓ **Contrato No. 140 de 2015** “RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LAS SENTENCIAS DE ACCIONES CONSTITUCIONALES, ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSPECCIONES DE CONTROL URBANO Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Valor \$ 898.928.613,59
- ✓ **Contrato No. 397 de 2015** “OBRAS DE EMBELLECIMIENTO PARQUE SAN PIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” valor \$ 535.412.283,15
- ✓ **Contrato No. 481 de 2014** “MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RÍO SURATÁ SECTOR CAFÉ MADRID DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. valor \$ \$ 499.042.880,40
- ✓ **Contrato No. 429 de 2015** “REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO CALLE 33 ENTRE CARRERAS 18 y 19 Y CARRERA 19 ENTRE CALLES 33 y 35 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. Valor \$ 799.803.429,75
- ✓ **Contrato No. 409 de 2015** CONSTRUCCIÓN POZOS SÉPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. valor \$ \$ 798.226.887,9

8.3 Contrato Suspendidos

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
457 de 2015	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 33 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 Y CARRERA 19 DESDE LA CALLE 35 A LA CALLE 31.	\$ 433.663.175	11 de Diciembre de 2015	10 de Marzo de 2017

Estado: Porcentaje de Ejecucion: 90%, demora en la entrega de las luminarias decorativas para el frente del Teatro Santander por la Cra. 33

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
296 de 2015	ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO ACOMUNAL ZONA 4 Y DOMINGO SABIO PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 536.273.840,97	07 de Septiembre de 2015	07 de Diciembre de 2015.

Estado: Porcentaje de Ejecucion: 35%, Se está firmando un convenio con el ICBF para intervenir los hogares infantiles del Trencito y Domingo Sabio.

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
556 de 2015	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES DE DOCE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$1.499.371.237.74	14 de Septiembre de 2016	12 de Noviembre de 2016

Estado: Es de anotar que ante ajustes en beneficio de las obras contratadas, se realizó una cualificación y cuantificación de unos ítems no previstos.

8.4 Contratos en Ejecucion vigencia 2015

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
532 de 2015	RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FALLOS POR ACCION POPULAR Y DEMAS ACCIONES DISPUESTA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCRAMANGA.	\$ 582.030.201,46	21/12/2015	14/07/2016

Estado: Avance de Obra: 70%

Se ha recuperado espacio público en el Barrio San Francisco, Diamante II, Provenza, San Pio, Calle 36, Carrera 44, se han cumplido 17 de 37 acciones populares.

No. Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
No 272-2014	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN	\$ 5.499.784.553,56 ADICIONAL \$ 310.206.571,06	17/11/2015	17/03/2017

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal


	LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
--	--	--	--	--

Estado: Avance de Obra: 85%

Se deben realizar 64 obras en las 17 comunas y los 3 corregimientos.



Recuperación de vías peatonal Barrio Transición.



Construcción parque Barrio San Pedro



Pavimentación un tramos Vereda San Pedro Bajo

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

Contrato No.	objeto	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
186 de 2015	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE DISEÑOS A DIFERENTES CENTROS DE SALUD Y DISEÑOS DE CENTROS DE SALUD INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 878.995.800	13 de Diciembre de 2015	07/04/2017

A la fecha la situación actual de los diseños Centros de Salud presenta el siguiente estado:

1. **CENTROS DE SALUD KENNEDY**, Diseñado. Se encuentra en revisión en secretaria de salud Departamental para ser enviado a MINSALUD.
2. **CENTROS DE SALUD SAN RAFAEL**, Diseñado. Se encuentra en revisión en secretaria de salud Departamental para ser enviado a MINSALUD.
3. **CENTRO DE SALUD GIRARDOT**, Diseñado. Se encuentra en revisión en secretaria de salud Departamental para ser enviado a MINSALUD.
4. **CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD**. En proceso de rediseño arquitectónico, entrega el día 7 de marzo según comité de seguimiento. Se espera documento médico técnico de ISABU para ser radicado ante la secretaria de salud departamental y posteriormente a MINSALUD.
5. **CENTRO DE SALUD LA JOYA**. En proceso de rediseño arquitectónico, entrega el día 7 de marzo según comité de seguimiento. Se espera documento médico técnico de ISABU para ser radicado ante la secretaria de salud departamental y posteriormente a MINSALUD.
6. **CENTROS DE SALUD BUCARAMANGA**, Diseñado, debe ser entregado el 24 de febrero de acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento. Se espera documento medico técnico por parte de ISABU para ser radicado en la secretaria de salud departamental y posteriormente ante MINSALUD.
7. **UIMIS** – Se adelanta un rediseño de acuerdo a las nuevas condiciones de prestación del servicio. Se entregará el día 7 de marzo de acuerdo a comité de seguimiento.
8. **CENTROS DE SALUD CAMOPOHERMOSO** Diseñado, debe ser entregado el día 24 de febrero de acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento. Se espera documento medico técnico por parte de ISABU para ser radicado en la secretaria de salud departamental y posteriormente ante MINSALUD.

9. **CENTRO DE SALUD GAITAN**, Diseñado, debe ser entregado el día 24 de febrero de acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento. Se espera documento medico técnico por parte de ISABU para ser radicado en la secretaria de salud departamental y posteriormente ante MINSALUD.

10. **CENTRO DE SALUD ANTONIA SANTOS** En proceso de diseño arquitectónico, entrega el día 7 de marzo según comité de seguimiento. Se espera documento médico técnico de ISABU para ser radicado ante la secretaria de salud departamental y posteriormente a MINSALUD.

11. **CENTRO DE SALUD EL ROSARIO**. Diseñado, debe ser entregado el día 24 de febrero de 2017 de acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento. Se espera documento medico técnico por parte de ISABU para ser radicado en la secretaria de salud departamental y posteriormente ante MINSALUD.

9. ACCIONES POPULARES

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2016, los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Santander han proferidos en ACCIONES POPULARES y ACCIONES DE TUTELA, fallos a favor y en contra en los procesos que cursan en los despachos judiciales de esta Secretaria de la Siguiete manera:

Acciones de tutela notificadas y tramitadas	41
• Sentencias a favor del Municipio	39
• Sentencias en contra :	2

Acciones de tutela vigentes: -0-
(Las acciones de tutela tramitadas en este periodo están archivadas)

Acciones de tutela en trámite de cumplimiento 1

A continuación relaciono las Acciones de tutela tramitadas durante el trimestre

PROCESO No.	JUZGADO	ACCIONANTE	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2016-0439	7o de Familia	Fredy Rueda	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2016-0261	7o Civil del Circuito	Alba Mayerly Jimenez	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2016-0164	1º Civil Municipal de Ejec.Sentencias	Ruby Solanyi Ortiz	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2016-0162	7º Penal Mpal. con Func. De Con.	Cesar CAballero	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

2016-0659	22 Civil Municipal	Oscar Mauricio Campo	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2016-0166	2° Penal Municipal con Func.de Con.	Emperatriz Chacon	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado
2016-0338	27 Civil Municipal	Zully Rocio Hernandez	El fallo fue a favor del Municipio	Archivado

ACCIONES DE TUTELA (tramitadas durante este periodo): 07

FALLOS A FAVOR: 07

TRAMITE ASUNTOS LEGALES Y OTRAS FUNCIONES 143

Procesos Acciones Populares vigentes a cargo de la secretaria de
infraestructura: **111**

Procesos pendientes de cumplimiento **25**

Procesos Cumplidos **35**

Tramites adelantados dentro de la defensa judicial y otros **420**

ACCIONES POPULARES

PROCESO No.	JUZGADO	SENTENCIA	ORDEN JUDICIAL	ESTADO ACTUAL
2013-0286	14° Administrativo	JUZGADO ARCHIVA	FALLO A FAVOR	Archivado
2010-0334	TAS.	JUZGADO ARCHIVA	ARCHIVAR	Archivado
2010-0643	TAS	EN CONTRA	FALLO CUMPLIDO	Archivando
2010-0154	15°	EN CONTRA	FALLO CUMPLIDO	Archivado
2015-0371	13° Administrativo	A FAVOR	HECHO SUPERADO	Archivado
2014-0771	TAS	A FAVOR	No condeno al Municipio	Archivado
2010-0157	15° Administrativo	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2015-0309	9° Administrativo.	A FAVOR	ARCHIVAR	Archivado
	6°	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivando

Informe de GESTIÓN

Ante el Honorable
Concejo Municipal

2004-1377	Administrativo			
	15°	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2010-0310	Administrativo			
	15°	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2009-0240	Administrativo			
	6°	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2010-0285	Administrativo			
	15° Administrativo	EN CONTRA	CIERRA INCIDENTE	Archivado
2004-1910				

De los fallos proferidos durante la presente vigencia, se pueden resumir así:

ACCIONES POPULARES:

Sentencias a favor **4**
Sentencias en contra cumplidas **7**

En la Oficina Jurídica durante el periodo de Octubre a Diciembre se tramitaron las siguientes funciones relacionadas con la defensa judicial del Municipio:

Diez (10) procesos de Acciones Populares. Se logró el archivo de estos procesos

Dos (2) Demandas nuevas contestadas durante el periodo.

Diez (10) diligencias de audiencias en los Juzgados

DOS (2) tramites de pago a los actores Populares

CINCO (5) Reuniones. Se asistió en representación de la Sec. Infraestructura

CINCO (05) Comités. Asistencia a citación para Comité de Conciliación.

10. TOTAL INVERSION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 30 DE DICIEMBRE DE 2016

PROGRAMAS	INVERSION	%
UNA CIUDAD QUE HACE Y EJECUTA PLANES	\$ 302.290.293,8	0,78
REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	\$ 1.608.416.915,67	4,13
OBSERVAR Y SER OBSERVADO: FOMENTO AL TURISMO	\$ 3.287.402.027,64	8,44
INTERVENCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ 12.489.621.032,61	32,06
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED VIAL URBANA	\$ 2.066.524.537,00	5,31
SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS Y RURALES	\$ 1.971.561.921,00	5,06
ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL	\$ 17.227.920.700,69	44,23
TOTAL	\$ 38.953.737.428,41	100 %