

FORMATO No2
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad:
 Representante Legal:
 NIT
 Período
 Fecha de suscripción
 Fecha de Evaluación


MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ
 890.201.222-0

AGOSTO 21 DE 2014
 JUNIO 30 DE 2016

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgos	CAUSA	EFEECTO	ORIGEN DEL HALLAZGO	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	AVANCE DE LA META	% CUMPLIMIENTO DELAMETA	OBSERVACIONES
		NO MAS DE 50 PALABRAS			(P.A - D.C)											
1	136	Se evidencia la no ejecución de recursos CONPES 115 de 2008 y 162 de 2013, por el Municipio e incumplimiento de la Meta planeada por ente territorial para la Construcción de un CDI.	El no cumplimiento de la meta planeada por el ente territorial en el Plan de Atención Integral Primera Infancia, infancia y adolescencia para la Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil-CDI para el cuatrenio 2012-2015.	La no ejecución de los recursos de los Conpes 115 de 2008 y 162 de 2013, para la Construcción y Mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil -CDI	(P.A - D.C)	Gestionar con las entidades y dependencias pertinentes para la ejecución del recurso CONPES 115 DE 2008	La administración anterior a través de la secretaria de Desarrollo social, determino que los recursos provenientes de este CONPES115 DE 2008, se invertirían en el proyecto de Construcción de un Jardín Infantil Agrupado, localizado en el Norte de la Ciudad en terrenos que aunque son propiedad del Municipio están en cabeza del INVISBU.	Gestionar con el INVISBU la segregación del predio ubicado en la antigua estación del ferrocarril del café Madrid para la implantación de los diseños y futura construcción del jardín agrupado del norte. Estructurar el proyecto para la construcción del jardín agrupado del norte. Tramitar los permisos y licencias necesarias para adelantar el proceso contractual. Realizar el proceso para la contratación de la construcción del Jardín agrupado	Demostrar la cesión del predio mediante escritura pública del INVISBU al Municipio. Obtención de licencias y permisos necesarios para adelantar el trámite precontractual. Contrato adjudicado.	1 1 1	 25/08/2014	 31/12/2014	 19	1 1 0	100% 100% 0%	 El contrato no se ha podido ejecutar debido a lo establecido por la Presidencia de la República en cuanto a que los recursos CONPES que no se ejecutaron antes del 26 de Junio del presente año, serán trasladados para otros fines, por lo anterior los procesos precontractuales que se venían adelantando fueron suspendidos hasta tanto no se emita el nuevo CONPES, según quedo establecido en el acta del 22 de abril de 2016. Folios (112,113 y 114). Así mismo la Tesorera General del Municipio de Bucaramanga certificó mediante oficio del 05 de Mayo de 2016 que los recursos en mención se encuentran en una cuenta denominada "MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SGP PROPÓSITO GENERAL" Con la suma de \$ 677,618,586.15 moneda colombiana. La OCI recomienda que una vez se apruebe el nuevo CONPES se de celeridad a la ejecución del contrato de construcción del Jardín teniendo en cuenta que se tiene como hallazgo del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General y que a la fecha aun no se ha subsanado al 100%. Es importante dar cumplimiento con el fin de evitar posible sanciones con el Ente de Control. Así mismo, informar a esta oficina sobre las actuaciones que se adelanten frente al tema.
						Gestionar con las entidades y dependencias pertinentes para la ejecución del recurso CONPES 162 DE 2013	Realizar las adecuaciones pertinentes a la infraestructura de los hogares infantiles PIOLIN, JHON F KENNEDY, CDI Nuestra Señora de Lourdes, Acomunal Zona N° 4, Hogar Multiple Tarantín, CDI Luz del Cielo, y CDI Santabernardita.	Se adjudico el proceso N°SI-SAMC-006-2014 para la adecuación de tres hogares infantiles para la atención de la primera infancia en el municipio de Bucaramanga (Jhon F Kenedy, Piolin y Nuestra Señora de Lourdes). Se esta en la etapa de legalización del contrato para el inicio de las obras Se está estructurando el proyecto para la adecuación, ampliación y mejoramiento de los siguientes hogares infantiles: Acomunal Zona N° 4, Hogar Multiple Tarantín, CDI Luz del Cielo, y CDI Santabernardita Realizar la inscripción en el banco de proyectos Gestionar la certificación del banco de proyectos Adelantar el proceso precontractual y contractual para las adecuaciones de los hogares infantiles: Acomunal Zona N° 4, Hogar Multiple Tarantín, CDI Luz del Cielo, y CDI Santabernardita.	proyecto con sus evidencias Oficio de solicitud para la inscripción en el Banco de Proyectos. Certificación del Banco de Proyectos. Contrato adjudicado.	1 1 1 1	25-ago-14	31-dic-14	19	1 1 1 1	100% 100% 100% 100%	

OBSERVACIONES: CONPES 162 DE 2013 - El Contrato No. 296 de 2015 cuyo objeto es "ADECUACION DE TRES HOGARES INFANTILES EL TRENCITO (Pendiente) ACOMUNAL ZONA 4 (Obras terminadas) Y DOMINGO SABIO (Pendiente) PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" por valor \$ 536,273,641 actualmente se encuentra suspendido ya que los planos del CDI TRENCITO y DOMINGO SABIO fueron enviados al ICBF, para su aprobación mediante oficio radicado No. 1281 - CONPES 115 DE 2008 - los procesos precontractuales que se venían adelantando se encuentran suspendidos hasta tanto no se emita el nuevo CONPES, según quedo establecido en acta d reunion del 22 de Abril de 2016.

Aprobado por:


 JANNETH ARCINIEGAS HERNANDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno