


# 3er INFORME DE OBRAS PÚBLICAS TERCER TRIMESTRE



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

Comprometidos con los principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su tercer Informe de Obras Públicas con corte a 15 de octubre de 2018. En esta versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la Administración Central de acuerdo a su avance de ejecución durante el tercer trimestre de 2018. Las inversiones reportadas suman más de 158 mil millones de pesos. El informe consta de una primera parte informativa donde el ciudadano y los interesados encontrarán toda la información resumida y clasificada por porcentaje de avance correspondiente a las obras a cargo de la Administración Central. En seguida, se presenta la información de las obras gestionadas por la Alcaldía con la participación en la ejecución de las obras de más actores como el Gobierno Nacional, la Gobernación, privados y entidades descentralizadas. Por último, se exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el Mapa de Obras Públicas y la Galería de Obras Antes-Ahora.



# INTRODUCCIÓN

El siguiente informe es el producto del seguimiento constante a las obras públicas en ejecución por parte de la Alcaldía de Bucaramanga con el fin de garantizar que la ejecución de las obras públicas se de en el marco de la transparencia y la eficacia.

Durante el periodo comprendido entre julio y mediados de octubre de 2018, la Administración municipal tuvo a su cargo el desarrollo de 72 obras públicas.

Con una inversión de 7.655 millones se entregó a la ciudadanía la renovación del espacio público de la Plaza Guarín, el Centro Vida Kennedy y más de 9 escenarios deportivos viabilizados mediante el ejercicio de los presupuestos participativos. Cabe destacar que la suma fue solventada en su totalidad con recursos del Municipio. Por otro lado, durante el mismo período las obras mantenimiento del alumbrado público y la construcción del alumbrado público de Ciudad Bolívar llegaron al 99% de avance. Además, en este periodo comenzaron las obras del Club de Tenis del Parque de los Niños, la intervención y renovación de 22 canchas y la repotenciación de 8 parques deportivos en varios sectores de la ciudad, con una inversión acumulada de 11.970 millones. En este lapso de tiempo también continuaron las obras de construcción de aulas para la Jornada Única en La Escuela la Normal y el Santa María Goretti. Adicionalmente iniciaron las obras de repotenciación de 7 colegios y la construcción de 10 ambientes de transición por la suma de 7.448 millones. A continuación, podrá consultar información detallada de las obras terminadas y en ejecución durante el tercer trimestre de 2018.





# OBRAS ENTREGADAS 100%

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga

$\pi$  Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTREGADAS 100%


Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Plaza Guarín-Espacio público	1.982.938.940,5	870.848.762,7	43,9%	2 meses	3 meses 13 días	2.853.787.703
1-Norte	Kennedy	Centro Vida Kennedy Fase II	2.024.528.836,6	520.033.939,2	25,7%	5 meses	4 meses	2.544.562.776
10-Provenza	San Luis	Escenarios deportivos San Luis	371.809.311,3	131.665.998,0	48,8%	4 meses	92 días	503.475.309
11-Sur	El Rocío	Escenarios deportivos El Rocío	242.255.852,7	146.220.461,4		4 meses	92 días	388.476.314
6-La Concordia	San Miguel	Escenarios deportivos San Miguel	209.873.073,7	142.214.505,1		4 meses	92 días	352.087.579
9-La Pedregosa	Quebrada La Iglesia	Escenarios deportivos Quebrada La Iglesia	180.655.473,4	111.368.348,0		4 meses	92 días	292.023.821
3-San Francisco	Comuneros	Escenarios deportivos Comuneros	147.445.740,6	93.797.137,5		4 meses	92 días	241.242.878
11-Sur	Condado de Gibraltar	Escenarios deportivos Condado de Gibraltar	108.875.968,3	44.039.613,6		4 meses	92 días	152.915.582
12-Cabecera del Llano	Cabecera del Llano	Escenarios deportivos Parque San Pío	82.697.547,6	32.124.349,6		4 meses	92 días	114.821.897
5-García Rovira	Alfonso López	Escenarios deportivos Alfonso López	96.022.661,0	15.081.332,4		4 meses	92 días	111.103.993
5-García Rovira	Villa del Prado	Escenarios deportivos Villa del Prado	77.262.147,0	23.628.060,0		4 meses	92 días	100.890.207
<b>TOTAL</b>			<b>5.524.365.552,7</b>	<b>2.131.022.507,4</b>				<b>7.655.388.060</b>





# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

**3er**  
**INFORME DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE




**π** Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
3-San Francisco	San Francisco	Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros	54.909.500.000,0	25.461.108.022,0	46,4%	14 meses	22 meses 6 días	<b>80.370.608.022,0</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Parques	4.241.198.080,0			11 meses		<b>4.241.198.080,0</b>
7-Ciudadela	Ciudad Bolívar	Alumbrado Ciudad Bolívar Etapa 2	2.176.343.155,9			4 meses	1 mes 15 días	<b>2.176.343.155,9</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3	922.025.613,6	131.975.742,1		12 meses	2 meses 13 días	<b>922.025.613,6</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1	810.496.307,5	164.125.502,1		12 meses	2 meses 13 días	<b>810.496.307,5</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2	671.856.316,6	538.290.425,2		12 meses	2 meses 13 días	<b>671.856.316,6</b>
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Sistemas de riego de parques y zonas verdes	251.100.819,0			8 meses	2 meses	<b>251.100.819,0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>63.059.563.157,0</b>	<b>25.895.499.691,4</b>				<b>89.878.019.984</b>

**3er**  
**INFORME DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**



**TRANSPARENCIA**  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE




**π** **Lógica, Ética & Estética**  
Construcción Social



# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS




TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



 Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%


Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
<b>Toda la ciudad</b>	<b>Toda la ciudad</b>	Suministro luminarias LED	23.725.301.046,0			5 meses		<b>23.725.301.046,0</b>
<b>1-Norte</b>	<b>Café Madrid</b>	Centro de Salud Café Madrid	1.598.565.682,8	759.317.216,4	47,5%	6 meses	3 meses	<b>2.357.882.899,2</b>
<b>1-Norte</b>	<b>Café Madrid</b>	Ludoteca Café Madrid	1.254.823.459,7			8 meses		<b>1.254.823.459,7</b>
<b>Corregimientos 1, 2 y 3</b>	<b>18 veredas</b>	Construcción de 19 Placa Huellas	1.250.571.151,1			3 meses		<b>1.250.571.151,1</b>
<b>13-Oriental</b>	<b>Antonia Santos</b>	Repotenciación 3 Canchas Parque de Los Niños	255.202.380,02			4 meses		<b>255.202.380,0</b>
<b>1-Norte</b>	<b>Campo Madrid</b>	Repotenciación Cancha Campo Madrid	222.226.760,74			4 meses		<b>222.226.760,7</b>
<b>17-Mutis</b>	<b>Monterredondo</b>	Repotenciación 2 Canchas Monterredondo	189.191.194,87			4 meses		<b>189.191.194,9</b>
<b>1-Norte</b>	<b>Kennedy</b>	Repotenciación Cancha Kennedy	140.608.476,64			4 meses		<b>140.608.476,6</b>
<b>17-Mutis</b>	<b>Brisas del Mutis</b>	Repotenciación 2 Canchas Brisas del Mutis	119.460.396,81			4 meses		<b>119.460.396,8</b>
<b>12-Cabecera del Llano</b>	<b>Cabecera del Llano</b>	Repotenciación 2 Canchas Parque de Los Leones	106.942.317,28			4 meses		<b>106.942.317,3</b>
<b>8-Suboccidente</b>	<b>Bucaramanga</b>	Repotenciación Cancha Bucaramanga 2	100.349.614,31			4 meses		<b>100.349.614,3</b>
<b>4-Occidental</b>	<b>Santander</b>	Repotenciación Cancha Santander	95.972.994,80			4 meses		<b>95.972.994,8</b>
<b>13-Oriental</b>	<b>Álvarez Las Américas</b>	Repotenciación Cancha Álvarez	92.355.614,90			4 meses		<b>92.355.614,9</b>
<b>8-Suboccidente</b>	<b>San Gerardo</b>	Repotenciación Cancha San Gerardo	85.830.739,79			4 meses		<b>85.830.739,8</b>
<b>12-Cabecera del Llano</b>	<b>La Floresta</b>	Repotenciación Cancha La Floresta	80.320.190,05			4 meses		<b>80.320.190,1</b>
<b>1-Norte</b>	<b>Altos del Progreso</b>	Repotenciación Cancha Altos del Progreso	79.247.777,10			4 meses		<b>79.247.777,1</b>
<b>6-La Concordia</b>	<b>Candiles</b>	Repotenciación Cancha Candiles	76.988.756,90			4 meses		<b>76.988.756,9</b>
<b>8-Suboccidente</b>	<b>Canelos</b>	Repotenciación Cancha Parque Los Canelos	75.565.130,53			4 meses		<b>75.565.130,5</b>
<b>16-Lagos del Cacique</b>	<b>Hacienda San Juan</b>	Repotenciación Cancha Hacienda San Juan	43.662.138,55			4 meses		<b>43.662.138,6</b>
<b>TOTAL</b>			<b>29.593.185.822,9</b>					<b>30.352.503.039,4</b>





# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

**3er**  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



**π** Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%


Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Parque La Ceiba	3.185.372.854,8			3 meses 15 d		3.185.372.854,8
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Malla Vial Urbana	2.746.373.202,0			4 meses		2.746.373.202,0
13-Oriental	Antonia Santos	Cancha de Tenis Parque de los Niños	2.359.817.188,4			5 meses		2.359.817.188,4
10-Provenza	Granjas de Provenza	Parque Granjas de Provenza	2.221.897.961,1			3 meses 15 d		2.221.897.961,1
11-Sur	Dangond	Parque Deportivo Dangond	1.804.896.749,55			5 meses		1.804.896.749,55
2-Nororiental	Esperanza I	Repotenciación Colegios Promoción Social Sede C y Promoción Social Sede D	1.573.977.075,78			4 meses		1.573.977.075,78
6-La Concordia	La Concordia	Repotenciación Colegios Jorge Ardila Duarte y Aurelio Martínez Mutis	1.512.077.835,80			4 meses		1.512.077.835,80
1-Norte	Kennedy y Olas Bajas	Repotenciación Colegios Maiporé Sede C y Club Unión Sede D	1.454.009.727,20			4 meses		1.454.009.727,20
Correg. 1	Vereda el Paulon	Repotenciación Colegio Rural Paulón	1.386.169.767,87			4 meses		1.386.169.767,87
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Construcción y mejoramiento de andenes, pasamanos y escaleras	1.343.937.014,91			3 meses		1.343.937.014,91
4-Occidental	Nápoles	Parque Deportivo Nápoles	1.310.604.460,47			5 meses		1.310.604.460,47
12-Cabecera del Llano	Los Cedros	Parque Deportivo Pan de Azúcar	1.304.975.930,68			5 meses		1.304.975.930,68
15- Centro	García Rovira	Mantenimiento Comando de Policía Metropolitano de Bucaramanga	1.203.940.390,46			3 meses		1.203.940.390,46
11-Sur	Jardines de Coaviconsá	Parque Deportivo Coaviconsá	1.093.831.780,87			5 meses		1.093.831.780,87
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Alumbrado Público Parque Lineal Río de Oro	965.458.895			4 meses		965.458.895
Todos los corregimientos	Todos los corregimientos	Expansión Alumbrado Público en Zonas Rurales	892.917.138,0			3 meses		892.917.138,0
1-Norte	Betania-Tejar Norte	Parque Deportivo Tejar Norte (cancha sintética)	787.841.949,85			5 meses		787.841.949,85
13-Oriental y 2-Nororiental	San Alonso, Independencia y Álvarez Las Américas	Ambientes de Transición Dámaso Zapata Sede D, Santander Sede D y Las Américas	744.233.836,04			4 meses		744.233.836,04
6-La Concordia	La Concordia	Parque Deportivo La Concordia	586.516.576,17			5 meses		586.516.576,17
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Plaza Guarín-Cubierta módulo norte	585.620.639,0			45 meses		585.620.639,0
2-Nororiental	Esperanza II	Parque Deportivo Esperanza II	494.548.972,79			5 meses		494.548.972,79
5-García Rovira	Alfonso López	Parque Deportivo Alfonso López	463.880.000,28			5 meses		463.880.000,28
1-Norte	Colorados, Café Madrid, Villa Rosa y Claveriano	Ambientes de Transición Club Unión Sede C, Club Unión Sede E, Santo Ángel y Claveriano Fe y Alegría	441.300.921,64			4 meses		441.300.921,64
1-Norte, 2-Nororiental y 4-Occidental	María Paz, La Juventud y José Antonio Galán	Ambientes de Transición Gustavo Cote Uribe, La Juventud y Campo Hermoso Sede C	336.328.888,89			4 meses		336.328.888,89
<b>TOTAL</b>			<b>30.800.529.757,5</b>					<b>30.800.529.757,5</b>





# OBRAS ADJUDICADAS O EN LICITACIÓN

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial o cuantía en a contratar	Plazo inicial o estimado
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Repotenciación Colegio Bicentenario Sede B	6.215.632.944	2 meses 15 d
6-La Concordia	La Victoria	Repotenciación Colegio Aurelio M. Mutis		2 meses 15 d
1-Norte	Kennedy	Repotenciación Colegio Maipore Sede B		2 meses 15 d
11-Sur	El Rocío	Repotenciación Colegio INEM Sede B		2 meses 15 d
6-La Concordia	Ricaurte	Repotenciación Colegio Aurelio M. Mutis Sede B		2 meses 15 d
6-La Concordia	La Ceiba	Repotenciación Colegio Santa María Goretti Sede		2 meses 15 d
17-Mutis	Mutis	Repotenciación Colegio José Celestino Mutis		2 meses 15 d
5-García Rovira	La Joya	Repotenciación Colegio Andres Paez de Sotomayor		2 meses 15 d
4-Occidental	Granada	Repotenciación Colegio Politecnico Sede B		2 meses 15 d
3-San Francisco	San Rafael	Repotenciación Colegio Club Union Sede A		2 meses 15 d
3-San Francisco	Norte Bajo	Repotenciación Colegio Club Union Sede B		2 meses 15 d
Correg. 1	Vijagual	Repotenciación Colegio Vigajual Sede A		2 meses 15 d
3-San Francisco	Universidad	Repotenciación Colegio Santander Sede A		2 meses 15 d
2-Nororiental	La Juventud	Repotenciación Colegio La Juventud Sede A		2 meses 15 d
Correg. 2	Vereda Bolarqui	Repotenciación Colegio Bosconia Bolarquí Sede D		2 meses 15 d
Correg. 2	Vereda Cuchilla Alta	Repotenciación Colegio Bosconia Cuchilla Alta	2 meses 15 d	
10-Provenza	Fontana	Cancha Sintética Colegio INEM	2.768.557.109	1 mes 15 d
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Adecuación Parque La Flora	2.546.957.564,76	2 meses
15-Centro	Centro	Adecuación Parque Los Edecanes	1.223.767.860,23	2 meses
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Alumbrado Parque Los Canelos	911.108.471,4	80 días
9-La Pedregosa	Diamante I	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Diamante I	865.122.208,42	3 meses
9-La Pedregosa	La Libertad	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Libertad		3 meses
16-Lagos del Cacique	Altos del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Altos del Cacique		3 meses
8-Suboccidente	20 de Julio	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos 20 de Julio		3 meses
16-Lagos del Cacique	Bosques del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Bosques del Cacique		3 meses
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Rosa	775.839.494,90	3 meses
4-Occidental	Girardot	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Girardot		3 meses
5-García Rovira	La Ceiba	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Ceiba		3 meses
17-Mutis	Brisas del Mutis	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Brisas del Mutis		3 meses
2-Nororiental	Villa Helena II	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Helena 2		3 meses
10-Provenza, 5-García Rovira, 14-Morrórico, 3-San Fracisco, 1-Norte y 2-Nororiental	Fontana, La Joya, Morrórico, Universidad, Café Madrid y Transición	Mantenimiento y adecuación de los puntos Vive Digital INEM, La Joya, Morrórico, Colegio Santander, Café Madrid, Promoción Social y Colegio Tecnológico Dámaso Zapata	134.148.150,9	3 meses
<b>TOTAL</b>			<b>15.441.133.803,4</b>	

# OBRAS GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social



# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS




TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



 Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 76% - 99%


Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
16-Lagos del Cacique	Guayacanes	Construcción Centro de Convenciones Neomundo	76.840.000.000	28.590.000.000 (37,2%)	20 meses	20 meses	76.840.000.000	2019	FONTUR
15-Centro	Centro	Recuperación Teatro Santander	24.749.000.000	6.749.000.000 (27%)	6 meses	4 meses	24.749.000.000	Diciembre	Fundación Teatro Santander
6-La Concordia	La Victoria	Santa María Goretti Jornada Única	5.356.115.183,0	2.588.115.183 (48.3%)	12 meses		5.356.115.183,0	2019	FFIE
<b>TOTAL</b>			<b>106.945.115.183</b>				<b>106.945.115.183</b>		





# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




 Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
13-Oriental	La Aurora	Escuela La Normal Jornada Única	11.300.206.459	5.961.206.459 (52,8%)	12 meses		11.300.206.459	Diciembre	FFIE
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Parque Lineal Río de Oro	9.313.550.075,8	Alumbrado público	10 meses		9.313.550.075,8	2019	AMB
<b>TOTAL</b>			<b>20.613.756.535</b>				<b>20.613.756.535</b>		

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE




 Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social



# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

**3er**  
**INFORME DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**



**TRANSPARENCIA**  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE




**Lógica, Ética & Estética**  
**Construcción Social**

# OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
11-Sur	El Porvenir	Parque Contemplativo El Carrasco	2.954.987.951,5	Alumbrado público	6 meses		2.954.987.951,5	Diciembre	AMB
TOTAL			2.954.987.951,5				2.954.987.951,5		

3er  
INFORME DE  
OBRAS PÚBLICAS



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



 Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social



# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

**3er**  
**INFORME DE**  
**OBRAS PUBLICAS**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE




 **Lógica, Ética & Estética**  
Construcción Social

# OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
Piedecuesta	Piedecuesta	Portal Piedecuesta Metrolínea	32.336.405.603,0	18 meses		32.336.405.603,0	Septiembre de 2019	Metrolínea
1-Norte	Miramar	Portal Norte Metrolínea	31.824.861.249,0	18 meses		31.824.861.249,0	Septiembre de 2019	Metrolínea
9-La Pedregosa	San Martín	Teatro Verde San Martín	\$ 855.220.018,66	2 meses 23 d		\$ 855.220.018,66	Diciembre	AMB
5-García Rovira	Campo Hermoso	Retazo Campo Hermoso Obelisco	\$ 378.221.358,07	3 meses		\$ 378.221.358,07	Diciembre	AMB
1-Norte	Café Madrid	Retazo Café Madrid	\$ 269.539.382,39	4 meses		\$ 269.539.382,39	Diciembre	AMB
<b>TOTAL</b>			<b>\$65.664.247.611</b>			<b>\$65.664.247.611</b>		

**3er**  
**INFORME DE**  
**OBRAS PUBLICAS**



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



Lógica, Ética & Estética  
Construcción Social


# MAPA DE OBRAS



Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOPI para obtener mayor información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente.

Enlace del Mapa de Obras Públicas: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/>

# Galería de Obras y Antes y Ahora



Obras Públicas

Mapa de Obras

Galería de Obras

Antes y Ahora

Urbanismo Táctico

Ciudad de los Parques

Alumbrado Público

## Galería de Obras



Cancha – Condado de Gibraltar



Cancha Quebrada La Iglesia



Placa Huella – Vereda La Esmeralda



Cancha Alfonso López



Cancha Villa del Prado



Colegio y Centro de Desarrollo Infantil

Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el antes, el durante y el ahora.

Antes y ahora: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/>

Galería de obras: <http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/>