

# INFORME DE OBRAS PÚBLICAS SEGUNDO TRIMESTRE - 2019



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE





Con corte a **30 de junio de 2019**, El Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas pública el Informe de Obras Públicas del Segundo Trimestre del la vigencia 2019, con el propósito de que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento trimestral del avance de las obras públicas en ejecución, aquellas nuevas y las que se encuentran en proceso contractual. El informe construido en dos partes, consolida tanto las obras de la **Administración Central** como las desarrolladas por parte de los **Institutos Descentralizados**.

Durante el 2do trimestre del 2019, las obras entregadas a la comunidad corresponde a una inversión de **\$60.791.056.553**, entre las cuales vale la pena destacar la ampliación de la **Escuela La Normal**, el **Centro de Salud Café Madrid**, la **Ludoteca Estación del Ferrocarril-Café Madrid**, **3 ambientes de transición**, **5 colegios repotenciados**, **8 parques deportivos totalmente transformados**, el **Parque La Ceiba Fase I**; en el cual se construyó **La Ludoteca Bosque Encantado** y el **Parque Granjas de Provenza**.



OBRAS ENTREGADAS  
**100 %**



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

# OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
1-Norte	Café Madrid	Centro de Salud Café Madrid	1.598.565.682,8	789.592.516,9	49,4%	6 meses	5 meses	2.388.158.199,71
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Plaza Guarín-Cubierta módulo norte	585.620.639,0	87.219.862,6	14,9%	45 días	6,5 meses	672.840.501,56
1-Norte	Café Madrid	Ludoteca Café Madrid	1.254.823.459,7	607.576.566,0	48,4%	8 meses	5,9 meses	1.862.400.025,69
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento de Malla Vial Urbana	2.746.373.202,0	1.034.022.757,3	37,7%	6 meses	3 meses	3.780.395.959
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Andenes, pasamano y escaleras	1.343.937.014,9	0,0	0,0%	3 meses	5,9 meses	1.343.937.015
13-Oriental	San Alonso	Ambientes de transición instituciones educativas Damáso Zapata Sede D	741.206.653,3	312.153.460,9	42,1%	4 meses	2 meses	1.053.360.114
2-Nororiental	Independencia	Ambientes de transición instituciones educativas Santander Sede D						
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Ambientes de transición instituciones educativas Las Américas						
6-La Concordia	La Concordia	Parque Deportivo Concordia	586.516.576,2	0,0	0,0%	5 meses	2 meses 15 días	586.516.576
1-Norte	Betania-Tejar Norte	Parque Deportivo Tejar Norte sintético	787.841.949,9	0,0	0,0%	5 meses	2 meses 15 días	787.841.950
2-Nororiental	Esperanza II	Parque Deportivo Esperanza II	494.548.972,8	22.403.779,4	4,5%	5 meses	2 meses 15 días	516.952.752
5-García Rovira	Alfonso López	Parque Deportivo Alfonso López	463.880.000,3	87.610.621,9	18,9%	5 meses	2 meses 15 días	551.490.622
4-Occidental	Nápoles	Parque Deportivo Nápoles	1.310.604.460,5	59.121.418,4	4,5%	5 meses	2 meses 15 días	1.369.725.879





# OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
11-Sur	Dangond	Parque Deportivo Dangond	1.804.896.749,5	237.966.243,0	13,2%	5 meses	2 meses 15 días	2.042.862.992
12-Cabecera del Llano	Los Cedros	Parque Deportivo Pan de Azucar	1.304.975.930,7	0,0	0,0%	8 meses	2 meses	1.304.975.931
11-Sur	Jardines de Coaviconsá	Parque Deportivo Coaviconsá	1.093.831.780,9	0,0	0,0%	5 meses	2 meses	1.093.831.781
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Parque La Ceiba Fase I	3.185.372.854,8	420.582.071,3	13,2%	3 meses 15 días	5,3 meses	3.605.954.926
10-Provenza	Granjas de Provenza	Parque Granjas de Provenza	2.221.897.961,1	468.136.941,2	21,1%	3 meses 15 días	3,2 meses	2.690.034.902
6-La Concordia	La Concordia	Repotenciación IE Jorge Ardila Duarte Grupo 2	951.229.208,6	247.056.730,1	26,0%	4 meses	3 meses 15 días	1.198.285.939
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Repotenciación IE Aurelio Martínez Mutis Grupo 2	560.848.627,25	0,00	0%	4 meses	3 meses 15 días	560.848.627,25
1-Norte	Kennedy	Repotenciación IE Maiporé sede C	710.691.521,20	193.783.302,59	27%	4 meses	3 meses	904.474.823,79
1-Norte	Olas Bajas	Repotenciación IE Club Unión Sede D	743.318.205,60	149.331.600,75	20%	4 meses	3 meses	892.649.806,35
Correg. 1	Vereda el Paulon	Repotenciación IE Rural Paulón	1.386.169.767,87	469.896.345,00	34%	4 meses	3 meses	1.856.066.112,87
15- Centro	García Rovira	Mantenimiento Comando de Policía Metropolitano de Bucaramanga	1.203.940.390,46	-	0%	3 meses	6,9 meses	1.203.940.390,46
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Parque La Flora	2.546.957.564,76	255.674.787,21	10%	2 meses	2 meses 17 días	2.802.632.351,97
15-Centro	Centro	Plazoleta Los Edecanes	1.223.767.860,23	211.372.321,48	17%	2 meses	4,3 meses	1.435.140.181,71



# OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
9-La Pedregosa	Diamante I	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Diamante I	865.122.208,42	179.108.571,18	21%	3 meses	4 meses	1.044.230.779,60
9-La Pedregosa	La Libertad	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Libertad						
16-Lagos del Cacique	Altos del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Altos del Cacique						
8-Suboccidente	20 de Julio	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos 20 de Julio						
16-Lagos del Cacique	Bosques del Cacique	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Bosques del Cacique						
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Rosa	775.839.494,90	284.232.672,40	37%	3 meses	4 meses	775.839.494,90
4-Occidental	Girardot	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Girardot						
5-García Rovira	La Ceiba	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos La Ceiba						
17-Mutis	Brisas del Mutis	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Brisas del Mutis						
2-Nororiental	Villa Helena II	Juegos infantiles, gimnasios y escenarios deportivos Villa Helena 2						
10-Provenza	Fontana	Mejoramiento de la Cancha del Colegio INEM Custodio García Rovira	2.738.806.431,20	90.722.525,60	3%	1 mes 15 días	3,8 meses	2.829.528.956,80
3-San Francisco	San Rafael	Mantenimiento Colegio Club Union Sede A	882.682.552,21	78.980.952,00	9%	75 días	44 días	961.663.504,21
3-San Francisco	Norte Bajo	Mantenimiento Colegio Club Union Sede B						
Correg. 1	Vijagual	Mantenimiento Colegio Vigajual Sede A						
3-San Francisco	Universidad	Mantenimiento Colegio Santander Sede A						



# OBRAS ENTREGADAS 100%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total						
2-Nororiental	La Juventud	Mantenimiento Colegio La Juventud Sede A	873.439.183,03	36.072.261,00	4%	75 días	44 días	909.511.444,03						
Correg. 2	Vereda Bolarqui	Mantenimiento Colegio Bosconia Bolarquí Sede D												
Correg. 2	Vereda Cuchilla Alta	Mantenimiento Colegio Bosconia Cuchilla Alta												
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Espacio Público Acciones Judiciales	329.808.266,00	-	0%	3 meses	1 mes	329.808.266,00						
3-San Francisco y 4-Occi	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 2	1.560.166.824,00	-	0%	5 meses	-	1.560.166.824,00						
5-García Rovira, 6-La Co	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 3	2.001.758.182,00	-	0%	5 meses	-	2.001.758.182,00						
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles Villa Rosa	1.398.424.293,54	-	0%	1 mes	-	1.398.424.293,54						
10-Provenza	Provenza	Juegos infantiles Parque Robleado												
2-Nororiental	Esperanza II	Juegos infantiles Esperanza II												
2-Nororiental	Esperanza III	Juegos infantiles Esperanza III												
3-San Francisco	San Francisco	Juegos infantiles San Francisco												
6-La Concordia	La Ceiba	Juegos infantiles La Ceiba												
10-Provenza	Provenza	Juegos infantiles Provenza												
4-Occidental	Girardot	Juegos infantiles Girardot												
1-Norte	Villa Rosa	Juegos infantiles Villa Rosa Estación												
4-Occidental	Gaitán	Juegos infantiles Gaitán												
<b>TOTAL</b>									<b>42.277.864.469,5</b>	<b>6.322.618.307,9</b>				<b>48.316.250.105</b>





OBRAS ENTRE  
**76% - 99%**



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



# OBRAS ENTRE 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
3-San Francisco	San Francisco	Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros	54.909.500.000,0	34.579.499.929,24*	62,97%*	14 meses	33 meses	89.488.999.929,2
13-Oriental	Antonia Santos	Club de Tenis Parque de Los Niños	2.359.817.188,4	370.497.530,3	15,7%	5 meses	3 meses 10 días	2.730.314.718,7
1-Norte	Villas de San Ignacio-Bavaria	Alumbrado Público Parque Lineal Rio de Oro	965.458.895,00	0,0	0,00%	4 meses		965.458.895,00
2-Nororiental	Transición	Repotenciación IE Promoción Social Sede D	1.018.416.153,82	0,00	0,00	4 meses	4 meses	1.018.416.153,82
2-Nororiental	Esperanza I	Reparación y mantenimiento de IE Promoción Social Sede C	555.561.129,23	436.808.110,53	79%	4 meses	4 meses	992.369.239,76
6-La Concordia	La Victoria	Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis	1.033.961.744,35	22.026.837	2,13%	75 días	44 días	1.055.988.581,35
1-Norte	Kennedy	Mantenimiento Colegio Maipore Sede B						
1-Norte y 2-Nororiental	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 1	1.855.918.171,00	-	0%	5 meses		1.855.918.171,00
1-Norte	Todos los barrios	Instalación de Luminarias Grupo 4	1.915.427.500,0	0,0	0%	5 meses		1.915.427.500,0
<b>TOTAL</b>			<b>64.614.060.781,8</b>	<b>829.332.477,8</b>				<b>100.022.893.188,9</b>



OBRAS ENTRE  
**0% - 24%**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



# OBRAS ENTRE 0% - 24%

OBRAS ENTRE EL 0% - 24%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
1-Norte	Tejar Norte	Parque Recrear Norte	7.465.796.650,7	-	0%	6 meses		7.465.796.650,7
8-Suboccidente	Canelos	Alumbrado Público Parque Los Canelos	920.749.354,0	-	0%	4 meses		920.749.354,0
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Ciclorruta Grupo I	6.664.908.833,3	-	0%	7 meses		6.664.908.833,3
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Ciclorruta Grupo II	6.401.469.771,7	-	0%	7 meses		6.401.469.771,7
1-Norte	Villa Rosa	Cancha Villa Rosa	1.086.855.904,0	-	0%	5 meses		1.086.855.904,0
2-Nororiental	Villa Helene I	Cancha Villa Helena I						
2-Nororiental	Los Ángeles	Cancha Los Ángeles						
1-Norte	Nuevo Horizonte	Cancha Nuevo Horizonte						
2-Nororiental	Villa Helena II	Cancha Villa Helena II						
1-Norte	Villa Alegría	Cancha Villa Alegría						



# OBRAS ENTRE 0% - 24%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor inicial	Valor adicional	Porcentaje adicional	Plazo inicial	Plazo adicional	Inversión total
2-Nororiental	San Cristóbal	Cancha San Cristóbal	1.402.277.558,0	-	0%	5 meses		1.402.277.558,0
2-Nororiental	Esperanza I	Cancha Esperanza I						
1-Norte	Villa Rosa	Cancha Colegio Santo Ángel						
1-Norte	María Paz	2 Canchas María Paz						
2-Nororiental	Villa Mercedes	Cancha Villa Mercedes						
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público Grupo I	554.559.219,0	-	0%	7,15 meses		554.559.219,0
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público Grupo II	439.559.461,0	-	0%	7,15 meses		439.559.461,0
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Mantenimiento Alumbrado Público Grupo III	426.749.586,0	-	0%	7,15 meses		426.749.586,0
16-Lagos del Cacique	El Tejar	Estadio de Atletismo La Flora	7.328.306.699,1	-	0%	6 meses		7.328.306.699,1
1-Norte	Betania	Escenarios Deportivos Centralidad Norte	4.528.233.551,2	-	0%	5 meses		4.528.233.551,2
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Centro Vida Años Maravillosos	2.068.967.088,8	-	0%	4 meses		2.068.967.088,8
15-Centro	García Rovira	Plazoleta de la Democracia	288.727.643,2	-	0%	2 meses		288.727.643,2
<b>TOTAL</b>			<b>39.577.161.320</b>					<b>39.577.161.320,1</b>





# OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga



**Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad**

# OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBRAS ENTRE EN PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Comuna	Barrio	Nombre	Cuantía a contratar o Valor inicial	Estado del proceso	Plazo inicial
4-Occidental	Gaitán	Ágora Gaitán	2.041.243.497,1	Minuta	5 meses
4-Occidental	La Feria	Ágora La Feria			
8-Suboccidente	Bucaramanga	Ágora Bucaramanga			
6-La Concordia	San Miguel	Ágora San Miguel			
5-García Rovira	Chorreras de Don Juan	Ágora Villa del Prado			
9-La Pedregosa	Diamante I	Ágora Diamante I	2.005.639.450,2	Minuta	5 meses
9-La Pedregosa	La Libertad	Ágora La Libertad			
1-Norte	Café Madrid	Ágora Café Madrid			
3-San Francisco	Norte Bajo	Ágora Norte Bajo			
2-Nororiental	Nueva Colombia	Ágora Nueva Colombia			
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Malla Vial Grupo I	4.446.523.289,0	Minuta	4 meses
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Malla Vial Grupo II	4.316.014.490,0	Minuta	4 meses
Toda la ciudad	Toda la ciudad	Malla Vial Grupo III	3.832.771.676,0	Minuta	4 meses





# OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBRAS ENTRE EN PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Comuna	Barrio	Nombre	Cuantía a contratar o Valor inicial	Estado del proceso	Plazo inicial
13-Oriental	Álvarez Las Américas	Parque La Ceiba Fase II	5.156.747.554	Minuta	4 meses
13-Oriental	San Alonso	Alumbrado Público Villa Olímpica	1.388.093.264,0	Minuta	4 meses
13-Oriental	Antonia Santos	Alumbrado Público Calle 30 Cra 26 y 27	1.068.518.465,0	Minuta	4 meses
12-Cabecera del Llano	La Floresta	Alumbrado Público La Flora	2.237.801.828,0	Adjudicado	4 meses
7-Ciudadela	Ciudadela Real de Minas	Alumbrado Pública Calle de los Estudiantes	3.911.411.963,0	Adjudicado	4,5 meses
Todos los corregimientos	Todos los corregimientos	Placa Huellas 2019	1.136.548.602,0	En licitación	4,5 meses
Cerros Orientales	Cerros Orientales	Senderos de los Caminantes	10.509.664.779,0	En licitación	4 meses
<b>TOTAL</b>			<b>42.050.978.857</b>		



# OBRAS GESTIONADAS POR EL MUNICIPIO



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad





# OBRAS ENTREGADAS 100%

OBRAS CON EL 100%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
13-Oriental	La Aurora	Escuela La Normal Jornada Única	11.300.206.459,0	5.961.206.459 (52,8%)	12 meses		2do trimestre 2019	FFIE
9-La Pedregosa	San Martín	Teatro Verde San Martín	1.174.599.989,0	Predio	2 meses 15 días	2 meses 20 días	Segundo Trimestre 2019	AMB
<b>TOTAL</b>			<b>12.474.806.448</b>					





# OBRAS ENTRE 76% - 99%

OBRAS ENTRE EL 76% - 99%								
Comuna	Barrio	Nombre	Inversión total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
16-Lagos del Cacique	Guayacanes	Construcción Centro de Convenciones Neomundo	76.840.000.000	28.590.000.000 (37,2%)	20 meses	20 meses	2019	FONTUR
15-Centro	Centro	Teatro Santander	41.700.348.155	17.153.413.620 (41%)	6 meses	10 meses*	2019	Fundación Teatro Santander
Piedecuesta	Piedecuesta	Portal Piedecuesta Metrolínea	32.336.405.603,0	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
1-Norte	Urb. La Inmaculada	Estabilización Urbanización La Inmaculada y Reserva 3 y 4	3.363.304.426,0	Gestión	8 meses		2019	INVISBU
1-Norte	Urb. La Inmaculada	Colegio La Inmaculada	10.263.957.567,0	Gestión	9 meses		2019	INVISBU
1-Norte	Urb. La Inmaculada	CDI La Inmaculada						
<b>TOTAL</b>			<b>164.504.015.751</b>					





OBRAS ENTRE  
**51% - 75%**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



**Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad**


# OBRAS ENTRE 51% - 75%

## OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
1-Norte	Miramar	Portal Norte Metrolínea	31.824.861.249,00	Gestión	18 meses		Septiembre de 2019	Metrolínea
<b>TOTAL \$ 31.824.861.249,00</b>								







OBRAS ENTRE  
**25% - 50%**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga



**Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad**

# OBRAS ENTRE 25% - 50%

## OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de	Entidad contratante
1-Norte	Urb. Norte Club	Centralidad Comunitaria Norte Club Tiburones	2.732.420.837,1	Gestión	8 meses		27 de agosto de 2019	INVISBU

**TOTAL 2.732.420.837,1**



TRANSPARENCIA  
BUCARAMANGA  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad

OBRAS ENTRE  
**0% - 24%**



TRANSPARENCIA  
**BUCARAMANGA**  
#BGA+TRANSPARENTE



ALCALDÍA DE  
**BUCARAMANGA**  
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,  
Transparencia y Dignidad



# OBRAS ENTRE 0% - 24%

OBRAS ENTRE EL 25% - 50%								
Comuna	Barrio	Nombre	Valor total	Aportes del Municipio	Plazo inicial	Plazo adicional	Fecha estimada de entrega	Entidad contratante
13-Oriental	Antonia Santos	Biblioteca Pública Gabriel Turbay Fase II	3.398.008.779,5	Gestión	5,5 meses		4to trimestre 2019	IMCT
4-Occidental	Girardot	Centro de Salud Girardot	725.807.746,5	4.555.221.605,3	5,3 meses		4to trimestre 2019	ISABU
5-García Rovira	La Joya	Centro de Salud La Joya	717.102.213,8					
5-García Rovira	Campo Hermoso	Centro de Salud Campo Hermoso	510.010.157,8					
8-Suboccidente	Bucaramanga	Centro de Salud Bucaramanga	716.691.215,5					
9-La Pedregosa	La Libertad	Centro de Salud La Libertad	719.284.859,0					
1-Norte	Kennedy	Centro de Salud Kennedy	568.881.993,6					
3-San Francisco	San Rafael	Centro de Salud San Rafael	597.443.419,1					
			<b>TOTAL 7.953.230.384,8</b>					



**¡GRACIAS!**