



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

Informe de gestión

Cuarto trimestre
2024



SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

www.bucaramanga.gov.co




Alcaldía de Bucaramanga

INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En el presente informe se resume los principales avances que la Secretaria de Infraestructura ha generado en el cuarto trimestre del año, en el cual ha continuado ejecutando y realizado las gestiones pertinentes para el control del avance de las diferentes obras que actualmente se encuentran en ejecución, así mismo la información correspondiente a las acciones adelantadas en cada uno de los programas; mejoramiento de infraestructura educativa, equipamiento urbano de la ciudad, estudios y diseños de infraestructura, mejoramiento del espacio público, alumbrado público urbano y rural, malla vial urbana y rural, agua potable y saneamiento básico, obras de mitigación y plan de acción frente a contratos sin liquidación, igualmente el avance de cumplimiento en su ejecución presupuestal.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

El presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2024 de la Secretaria de Infraestructura, ascendió a \$ 263.738.739.928,67 y se realizaron apropiaciones y compromisos por valor de \$ 121.172.180.225,70 equivalente al **45,94%** de ejecución.



Durante este trimestre fueron adicionados recursos mediante Decreto No. 0419 del 06 de diciembre de 2024, así mismo la Resolución No. 6624 del 23 de octubre de 2024, Resolución No. 7157 del 18 de noviembre de 2024, Resolución No. 7518 del 29 de noviembre de 2024 y Resolución No. 8069 del 13 de diciembre de 2024, créditos y contracréditos, quedando como presupuesto definitivo el valor de \$ 263.738.739.928,67

A continuación, se detalla la inversión por las diferentes líneas estratégicas, sector, programas, metas e indicadores.

1. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE INTEGRA
- 1.1 SECTOR: Deporte y recreación
- 1.2 PROGRAMA: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.
- 1.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar adecuaciones a 4 parques recreativos que tenga en cuenta un enfoque en nuevas disciplinas deportivas.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Parques adecuados	1	0,5	50%	\$ 1.010.705.087,84	\$ 1.010.705.087,84	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Adecuación del equipamiento y escenarios deportivos del Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010048	\$ 1.010.705.087,84	\$ 23.898.385.320,51

Descripción de actividades desarrolladas

Que de acuerdo a las necesidades se debió adicionar en valor y plazo el contrato No. 410 del 27 de febrero de 2023 - ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER – LOTE 3. para terminar las actividades faltantes del escenario deportivos patinódromo, desarrollando las siguientes actividades:

- Cerramiento Perimetral cancha múltiple
 - Cerramiento perimetral parque (cerramiento vegetal)
 - Cerramiento perimetral patinódromo (baranda anti choque)
 - Sumidero SL200
 - Pintura acrílica para cancha y patinódromo
- Valor Inicial:

\$ 6.417.027.723,27
- Valores adicionales:

\$ 1.964.362.094,84
- Valor Total

\$ 8.381.389.838,11
- Plazo Inicial:

SEIS (06) MESES
- Fecha Inicial:

27 de febrero de 2023
- Fecha Final:

22 de Julio de 2024
- Plazo Final:

Once (11) Meses y siete (07) días
- Estado del Contrato:

En proceso de recibo y liquidación
- Porcentaje de Avance:

100%

ESTADO DEL CONTRATO: El proyecto contempló la intervención del escenario deportivos Diamante I, Canchas de Trivenza – Provenza los cuales se lograron culminar y ser entregados a la disposición de la comunidad y finalmente el escenario deportivo pendiente es Patinódromo de Provenza, el cual actualmente presenta un avance de ejecución del 100%. Dentro de las intervenciones planificadas se incluyen la adecuación del espacio público, la adecuación de canchas múltiples, pista de patinaje, cerramientos perimetrales, instalación de mobiliario urbano, mejoras en el alumbrado público, así como la creación de zonas verdes y áreas de esparcimiento para beneficio de la comunidad local.





Estado final del Parque patinódromo Provenza



Estado final de la cancha Barrio diamante I

- 1.2 SECTOR: Cultura
- 1.2.1 PROGRAMA: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano
- 1.2.2 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Brindar 2 servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble de bienes de patrimonio cultural en el municipio de Bucaramanga

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuest al
Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble	1	1	100%	\$ 724.441.037	\$ 492.488.281,38	67,98%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción de obras de primeros auxilios en el bien de interés cultural plaza san mateo del municipio de Bucaramanga	2023680010066	\$ 724.441.037	\$ 724.441.037

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA 232 de fecha 06 de junio de 2024 -: CONSORCIO CULTURA BGA 2024 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PROVISIONALES Y DE PROTECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL PLAZA SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.

Valor del contrato:	\$492.488.281,38
Valor Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	21 días
Fecha de inicio:	10 de diciembre de 2024
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2024
Estado del Contrato:	EJECUCIÓN
Porcentaje avance:	10%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato de obra se encuentra en EJECUCIÓN. A la fecha el contratista de obra está ejecutando las actividades de localización, limpieza y apuntalamiento de la madera tipología III.

	
Imagen: Apuntalamiento de la madera tipología III	Imagen: Tipología III - Apuntalamiento

2. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROGRESA
- 2.1 SECTOR: Agricultura y desarrollo rural
- 2.2 PROGRAMA: Infraestructura productiva y comercialización
- 2.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 1 Plaza de mercado

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Plazas de mercado adecuadas	0,5	0,5	100%	\$ 3.108.650.566	\$ 3.108.650.566	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Adecuación y reformas locativas a las plazas de mercado del Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010044	\$ 3.108.650.566	\$ 15.630.653.752

Descripción de actividades desarrolladas


Se continúa ejecutando los contratos de plazas de mercado, debiéndose adicionar en valor y plazo para la terminación a satisfacción de los mismos así:

CONTRATO DE OBRA 426 de fecha 28 de diciembre de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS DE MERCADO CC “ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 1”.

Valor del contrato inicial:	\$7.185.094.791,00
Valor Anticipo Inicial:	\$2.071.308.457,80
Valor del contrato adicional:	\$1.213.451.920,89
Valor del anticipo Adicional:	\$364.035.576,27
Valor del total contrato:	\$8.398.546.711,89
Valor total del anticipo:	\$2.435.344.034,07
Plazo inicial:	Ocho (08) meses
Plazo Adicional 1:	Dos (02) meses
Plazo Adicional 2:	Quince (15) días
Plazo Adicional 3:	Ocho (08) días
Plazo Adicional 4:	Tres (03) meses
Plazo Adicional 5:	Diez (10) días
Plazo Adicional 6:	Veinticinco (25) días
Plazo Total:	Catorce (14) meses y veintiocho (28) días
Fecha de inicio:	01 de junio de 2023
Fecha de terminación:	30 de enero de 2024
Nueva Fecha de terminación:	13 de diciembre de 2024
Estado del Contrato:	TERMINADO
Porcentaje avance:	100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato de obra se encuentra TERMINADO. En el cual se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se realizó la entrega de los BAÑOS y COCINAS con su respectivo sistema de extracción.
- Se instaló nueva tubería hidrosanitaria y de red de gas en el sector restaurante.
- Instalación de nuevos contadores de gas y acueducto.
- Cambio de la cubierta y el mantenimiento de la estructura que sostiene la cubierta.
- Reposición del friso y pintura de la fachada.
- Instalación de bandeja portacables.
- Instalación del sistema de detección contra incendios.
- Instalación del sistema lumínico.
- Adecuación del cuarto de administración.
- Instalación de mallas antipalomas.
- Instalación de bajantes y cambio de canales de aguas lluvia.
- Construcción de trampa de grasas en la zona de restaurante.

	
Imagen: Estado de la nueva cubierta	Imagen: Estado interior de la plaza – Estructura de la cubierta, bandeja portacables
	
Imagen: Estado actual de la zona de restaurante de Plaza de Mercado San Francisco	Imagen: Estado actual de la zona de restaurante de Plaza de Mercado San Francisco

CONTRATO DE OBRA 445 de fecha 30 de diciembre de 2022 -: CONSORCIO PLAZAS JGV 2022 “ADECUACION Y REFORMAS LOCATIVAS A LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER - LOTE 2”.

Valor del contrato inicial:	\$4.212.966.188,00
Valor Anticipo Inicial:	\$1.214.051.365,10
Valor del contrato adicional:	\$1.332.223.405,00
Valor del anticipo Adicional:	N/A
Valor del total contrato:	\$5.545.189.593,00
Valor total del anticipo:	\$1.214.051.365,10
Plazo inicial:	Seis (06) meses
Plazo Adicional No 1:	Quince (15) días
Plazo Adicional No 2:	Un (01) mes y Quince (15) días
Plazo Adicional No 3:	Dos (02) meses
Plazo Adicional No 4:	Quince (15) días
Plazo Adicional No 5:	Ocho (08) días
Plazo Adicional No 6:	Tres (03) meses
Plazo Adicional No 7:	Quince (15) días
Plazo Total:	Catorce (14) meses y ocho (08) días
Fecha de inicio:	01 de junio de 2023
Fecha de terminación:	30 de noviembre de 2023
Nueva Fecha de terminación:	10 de noviembre de 2024
Estado del Contrato:	TERMINADO
Porcentaje avance:	100%

- ESTADO DEL CONTRATO:** El contrato se encuentra TERMINADO.
- En el cual se ejecutaron las siguientes actividades:
- Cambio de cubierta y estructura para la cubierta
 - Instalación de fachada flotante
 - Instalación de malla sobre muros de la plaza para evitar la entrada de gallinazos
 - Cambio de muros a muros en mampostería en la carrera 33 y 33ª
 - Cambio de pisos en todo el costado sur
 - Reposición de tubería sanitaria para la recolección de las aguas lluvias, con sus respectivos aparatos sanitarios
 - Instalación de cajas de inspección
 - Adecuación de los locales que lindan con la carrera 33 y de la carrera 33ª
 - Instalación de bandeja portacables e instalación de luminarias según diseño fotométrico
 - Mejoramiento en accesibilidad a personas con capacidad reducida.
 - Mejoramiento de la malla vial en el parqueadero de la plaza de mercado.

	
Imagen: Estado actual de la cubierta	Imagen: Estado actual de la cubierta
	
Imagen: Estado de los locales adecuados	Imagen: Estado de los pisos que poseen instalación de enchape
	
Imagen: Estado actual de los muros y letrero de la plaza de Mercado Guarín.	

2.2 SECTOR: Transporte

2.2.2 PROGRAMA: Infraestructura red vial regional

2.3.1 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar 4 Estudios de pre inversión para la red vial regional

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Estudios de preinversión para la red vial regional	2	1	50%	\$ 1.282.056.389	\$ 1.254.631.530,45	98%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Actualización de Estudios y Diseños de la troncal Metropolitana norte sur tramo 3a, "intersección vial carrera 9na con calle 45 del en el Municipio de Bucaramanga.	2024680010007	\$ 1.282.056.389	\$ 1.282.056.389

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 140-2024 – ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:

Mediante el proceso No SI-SI-CMA-001-2024, se Adelantó el concurso de méritos abiertos del proceso “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA TRONCAL METROPOLITANA NORTE SUR TRAMO 3A INTERSECCIÓN VIAL CARRERA 9NA CON CALLE 45 DEL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista NOGAALL S.A.S identificado con NIT: NOGAALL S.A.S, bajo la adjudicación de adelanto el contrato No. 140-2024; el cual implica la actualización y desarrollo de los estudios técnicos y diseños definitivos (FASE III) para la construcción del Tramo 3a de la Troncal Norte Sur, específicamente en la intersección de la Carrera 9 con Calle 45 en Bucaramanga. El consultor se encarga de recopilar y analizar soluciones previas y diseños de consultorías anteriores, así como de realizar un análisis exhaustivo de la intersección vial y su área circundante, considerando proyectos viales, de espacio público, renovación urbana, infraestructura de servicios, entre otros aspectos. Este análisis permitirá desarrollar un esquema de posibles intervenciones viales y urbanas integradas en la intersección en estudio, conforme a las especificaciones anexas al proyecto. Los entregables incluirán estudios topográficos, de tránsito, de capacidad y niveles de servicio de la vía, diseño geométrico del trazado vial, estudios de geología, geomorfología y suelos, análisis de estabilidad de taludes, estudios geotécnicos y diseño de pavimentos, estudios hidráulicos y de hidrología, diseño de estructuras, urbanismo y paisajismo, diseño eléctrico, iluminación y telecomunicaciones, evaluación de impacto ambiental, gestión predial, sostenibilidad, estudio técnico BIM, análisis de costos y proceso constructivo, así como un plan de manejo de tráfico.

Valor del contrato inicial: \$1.254.631.530,45

Valor del Adicional 1: NA

Valor total: \$1.254.631.530,45

Avance físico ejecutado 90% - Fecha de finalización, 30 de diciembre de 2024

Ubicación: El proyecto se encuentra localizado en la comuna 15 y comuna 5, barrios Chorreras de Don Juan, Alfonso López, García Rovira y campo Hermoso.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en la seguridad vial del municipio, el cual mediante la mejora en las condiciones de la movilidad en la intersección vial urbana Carrera 9A con calle 45, La Carrera 9A y la Calle 45, disminuirá los tiempos de viajes, reducirá los accidentes y mejorará las condiciones del entorno, el impacto directo corresponde a los barrios Chorreras de Don Juan, Alfonso López, García Rovira y campo Hermoso y teniendo en cuenta que el proyecto es de tipo metropolitano el impacto se amplía al caso urbano de Bucaramanga y su área metropolitana

Beneficios:

Sociales: Mejora significativa de la calidad de vida al reducir el estrés y la frustración de los conductores.
Aumento de la seguridad vial al disminuir el riesgo de accidentes y lesiones.
Mayor inclusión social al facilitar el acceso a servicios esenciales para comunidades marginadas.

Económicos: Mejora de la infraestructura vial para aumentar la eficiencia del transporte.
Reducción de los costos operativos para empresas y ciudadanos al disminuir los tiempos de viaje.
Generación de empleo local durante la fase de construcción, contribuyendo al crecimiento económico.

Ambientales: El proyecto una vez construido generará los siguientes beneficios:
Reducción de la congestión vehicular y las emisiones de gases contaminantes.
Implementación de medidas de diseño sostenible para minimizar el impacto ambiental.
Promoción de un transporte más eficiente que fomenta el uso de medios menos contaminantes.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas:




Figura 1 Levantamiento topográfico del área en estudio.



Figura 2 Exploración geotécnica Directa



Figura 3 Socialización inicial del proyecto



Figura 4 Socialización No con la comunidad



Figura 5 Exploración geofísica mediante sísmica



Figura 6 Exploración geofísica mediante georadar



Figura 7 Socialización del proyecto ante la Sociedad Santandereana de Ingenieros, gremios y academia

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mejorar 20 Km de Vías urbanas del municipio

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Vía urbana mejorada	3	2,63	88%	\$ 20.669.081.439	\$ 15.969.078.689	77,26%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el Municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010006	\$ 13.231.488.384,12	\$ 46.542.471.385

Descripción de actividades desarrolladas

Se continúa ejecutando el Contrato No. 163 del 05 de Julio de 2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA “PLAN REVITALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER.

VALOR INICIAL:	\$31.221.573.233,00
ANTICIPO (30%):	\$ 9.366.471.969,90
VALOR ADICIONAL:	\$ 11.900.862.783,12
VALOR ACUMULADO:	\$ 43.122.436.016,12
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PRORROGA No. 1:	6 MESES
PRORROGA No. 2	3 MESES
PRORROGA No. 3	5 MESES
PRORROGA No. 4	14 DÍAS
PRORROGA No. 5	7 DÍAS
PRORROGA No. 6	5 MESES Y 16 DÍAS
PLAZO TOTAL:	26 MESES Y 7 DÍAS
INTERVENTORÍA:	SOLIUN INGENIERÍA S.A.S. NIT: 901114547-5
FECHA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1:	12 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO:	SUSPENDIDO
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO:	75,32 %
AVANCE FINANCIERO:	75,10%

ESTADO DEL CONTRATO: A la fecha y con la aprobación del contrato adicional se tienen dentro del alcance 24 frentes de obra en total, de los cuales 18 frentes ya se encuentran con acabados en piedra travertino vehicular, pavimento rígido en MR42 y travertino peatonal, 4 frentes se encuentran en ejecución con la instalación de tubería eléctrica, redes sanitarias, redes de acueducto, piso travertino, pavimento rígido y demás actividades preliminares y 2 frentes pendientes por iniciar.

18 frentes con terminados en travertino y calzada vehicular Carrera 10 entre calles 37 y 41	4 frentes en intervención con actividades preliminares y ejecución de acabados.
• Carrera 10 entre calles 41 y 42	

- Carrera 10 entre calles 42 y 43
- Carrera 10 entre calles 43 y 44
- Carrera 11 entre calles 37 y 41
- Carrera 11 entre calles 41 y 42
- Carrera 11 entre calles 42 y 43
- Carrera 11 entre calles 43 y 44
- Calle 37 entre carreras 11 y 12
- Calle 37 entre carreras 12 y 13
- Carrera 12 entre calles 36 y 37
- Carrera 12 entre calles 37 y 41
- Carrera 12 entre calles 41 y 42
- Calle 41 entre carreras 9 y 10
- Calle 41 entre carreras 10 y 11
- Calle 41 entre carreras 11 y 12
- Calle 41 entre carreras 12 y 13
- Calle 43 entre carreras 10 y 11
- Calle 42 entre carreras 9 y 10
- Calle 42 entre carreras 10 y 11
- Calle 42 entre carreras 11 y 12
- Calle 42 entre carreras 12 y 13

2 frentes por iniciar

- Carrera 12 entre calles 42 y 43
- Carrera 12 entre calles 43 y 44

A continuación, se enuncian las principales actividades ejecutadas en el periodo del presente informe para cada frente de obra que hace parte del alcance actual del contrato, se realizaron actividades en 10 frentes.

- **Carrera 10 entre calles 41 y 42:** se ha realizó instalación de piso peatonal en piedra travertino, costado occidental, instalación de tubería para redes eléctricas de baja tensión y acometidas domiciliarias, instalación de enchape para sardineles, fundida de losas en concreto MR-42 estampado en calzada vehicular último tramo con calle 42, fundida en concreto de accesos vehiculares en parqueadero de “Practicar”, instalación de postes y luminarias, sellado de juntas de dilatación entre losas.
- **Carrera 10 entre calles 42 y 43:** instalación de postes y luminarias, adecuación de cajas de contadores de acueducto, fundidas de franja de ajuste ambos costados, replanteo topográfico y verificación de niveles.
- **Carrera 10 entre calles 43 y 44:** Fundida de losas en concreto MR-42 estampado en calzada vehicular en intersección con calle 44, fundida en concreto, acceso a parqueadero, fundida de tapas de 2 cajas de barrajes, instalación de losas en travertino sendero peatonal costado occidental, reparcho con pavimento asfáltico en intersección con calle 44, sellado de juntas de dilatación entre losas.
- **Carrera 11 entre calles 43 y 44:** se realizó instalación de barandas rampa de acceso peatonal a Fulmiani por la calle 44, instalación de adoquín en travertino sendero peatonal por la calle 44 perímetro de Fulmiani, instalación de bolardos sendero peatonal sobre calle 44, instalación de luminaria de alumbrado público, reparcho con pavimento asfáltico tramo sobre la calle 44.
- **Calle 41 entre carreras 9 y 10:** Se realizó actividad de reparcho con pavimento asfáltico zona de la intersección de la calle 41 con la carrera 9.
- **Calle 41 entre carreras 10 y 11:** Se realizó la instalación de la madera en piso y en bancas zona del deck.
- **Calle 42 entre carreras 9 y 10:** Se iniciaron las obras con corte y demolición de pavimento asfáltico, excavaciones para redes eléctricas, instalación de sardinel, Instalación de tubería sanitaria para desagüe de monoblock, instalación de canales de monoblock según diseños, construcción de pozo de inspección, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, telemáticos y media tensión, fundida de losas en concreto MR-42 y estampado en calzada vehicular. Estas actividades se realizaron en media cuadra.

- **Calle 42 entre carreras 10 y 11:** Se iniciaron las obras con corte y demolición de pavimento asfáltico, excavaciones para redes eléctricas, instalación de sardinel, Instalación de tubería sanitaria para desagüe de monoblock, instalación de canales de monoblock según diseños, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, telemáticos y media tensión, instalación de piso peatonal en piedra travertino ambos costados, fundida de losas en concreto MR-42 y estampado en calzada vehicular. Estas actividades se realizaron en media cuadra.
- **Calle 42 entre carreras 11 y 12:** Se iniciaron las obras con corte y demolición de pavimento asfáltico, excavaciones para redes eléctricas, instalación de sardinel, Instalación de tubería sanitaria para desagüe de monoblock, instalación de canales de monoblock según diseños, construcción de pozo de inspección, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, telemáticos y media tensión, instalación de piso peatonal en piedra travertino ambos costados, fundida de losas en concreto MR-42 y estampado en calzada vehicular. Estas actividades se realizaron en media cuadra.
- **Calle 42 entre carreras 12 y 13:** Se iniciaron las obras con corte y demolición de pavimento asfáltico, excavaciones para redes eléctricas, instalación de sardinel, Instalación de tubería sanitaria para desagüe de monoblock, instalación de canales de monoblock según diseños, instalación de tubería para soterrado de red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, telemáticos y media tensión, instalación de piso peatonal en piedra travertino ambos costados, fundida de losas en concreto MR-42 y estampado en calzada vehicular. Estas actividades se realizaron en media cuadra.
- **Otros frentes:** se realizaron actividades de instalación cableado de fibra óptica e instalación de gabinetes de control para los grupos de pilonas.

Durante el periodo del presente informe comprendido a partir del 1 de octubre de 2024 hasta el 23 de diciembre de 2024, se han realizado diferentes actividades así:

CARRERA 10 ENTRE CALLES 41 y 42

 10 de octubre de 2024 10:47:03 a.m. Interventor: Solim Ingeniería Plan Centro Bucaramanga	 11/10/2024, 2:36:35 p. m. Carrera 10 41-87 Bucaramanga Interventor: Solim Ing.
Instalación piso travertino peatonal costado occidental	Compactacion de base granular en calzada vehicular

CARRERA 10 ENTRE CALLES 42 y 43

	
<i>Instalación de cordón epóxico para dilataciones en losas vehiculares</i>	<i>Replanteo de niveles calzada vehicular</i>

CARRERA 11 ENTRE CALLES 43 y 44

	
<i>Instalación piso peatonal con adoquín en travertino frente a fulmiani</i>	<i>Instalación de guía táctil en travertino</i>

CALLE 41 ENTRE CARRERAS 10 y 11

	
<i>Instalación de banco de madera en la vía pública</i>	<i>Instalación de banco de madera en la vía pública</i>



CALLE 42 ENTRE CARRERAS 11 y 12



CALLE 42 ENTRE CARRERAS 12 y 13



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana del municipio de Bucaramanga, Santander	2022680010042	\$ 2.737.590.305	\$ 17.301.532.873

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA No. 405 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 1”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.542.347.806
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 2.992.039.448
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 1.182.389.445
VALOR TOTAL:	\$ 11.716.776.699
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE JUNIO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	100%
ESTADO CONTRATO:	Liquidado.

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado un avance del 100%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 1, 2, 3, 4, 13,14 Y 15 de la ciudad.

N°	BARRIO
1	VILLA ALEGRÍA I (PARTICIPATIVO)
2	MARIA PAZ (PARTICIPATIVO)
3	LA AURORA (PARTICIPATIVO)
4	BUENOS AIRES (PARTICIPATIVO)
5	VENADO DE ORO (PARTICIPATIVO)
6	EL DIVISO (PARTICIPATIVO)
7	VIA NACIONAL BUCARAMANGA – CUCUTA
8	VEGAS DE MORRORICO (PARTICIPATIVO)
9	EL CINAL (PARTICIPATIVO)
10	EL PRADO
11	DEPRIMIDO MESÓN DE LOS BÚCAROS
12	MEJORAS PÚBLICAS
13	LOS ALPES
14	BUENAVISTA (PARTICIPATIVO)
15	GARCÍA ROVIRA

Barrio: Villa Alegría I

Dirección: Calle 28A norte desde la carrera 11 hasta la carrera 9

Participativo



#Villa Alegría #lote 1 #Bucaramanga
28/02/2024 11:19:52 a. m.
7°9'27"N - 73°8'15"W



#Villa Alegría #lote 1 #Bucaramanga
28/02/2024 11:19:59 a. m.
7°9'27"N - 73°8'15"W

Descripción: Marca Vial con pintura en frio.

Barrio: María Paz	
Dirección: Calle 15A norte desde la carrera 2A (Pavimento existente), hasta la carrera 1	Participativo
 #María Paz #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 11:02:57 a. m. 7°8'51"N -73°8'27"W	 #María Paz #lote 1 #Bucaramanga 28/02/2024 10:54:11 a. m. 7°8'50"N -73°8'28"W
Descripción: Adecuación de andenes concreto de 3000 Psi	Descripción: Instalación rejilla sumidero.


Descripción: Demarcación de caja	Descripción: Demarcación de caja
 jue, mar 7, 2024 00:38a. m. 7°7'19"N -73°6'46"W malla vial lote #1 carrera 33 #38-57 B/caramanga caja #5	 jue, mar 7, 2024 03:45a. m. 7°7'19"N -73°6'46"W malla vial lote #1 carrera 32 #38-57 B/caramanga caja #5
Descripción: Fresado de pavimento e Imprimación CRL-40	Descripción: Instalación MDC-19

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 406 DE 2022: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER –LOTE 2”.

VALOR INICIAL:	\$ 7.007.204.406
VALOR ADICIONAL 1 :	\$1.603.540.991
VALOR ADICIONAL 2 :	\$ 1.085.668.114
VALOR TOTAL:	\$ 9.696.413.511
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
PLAZO ADICIONAL 1 :	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2 :	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MAYO DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	100%
ESTADO CONTRATO:	LIQUIDADO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra ejecutado con un avance del 100%, e incluye la intervención de los siguientes barrios en las comunas 5, 6,7, 8, 9,10, 11,12 y 17 de la ciudad.

SECTOR	COMUNA
CABECERA DEL LLANO	# 12 - Cabecera del Llano
MERCEDES - CONUCOS	
SOTOMAYOR	
CONCORDIA	# 6 - La Concordia
ASTURIAS - PROVENZA	# 9 - La Pedregosa
LOS NARANJOS	# 7 - Ciudadela
REAL DE MINAS - GOMEZ NIÑO	
SAN LUIS - LLANITO	# 10 - Provenza
VIADUCTO GARCÍA CADENA - DIAMANTE II	
SEÑALIZACIÓN VIAL	
GUAYACANES	comuna 16 - Lagos del Cacique
QUINTAS DEL CACIQUE	comuna 16 - Lagos del Cacique
EL TEJAR	
ALTOS DEL CACIQUE #1	
ALTOS DEL CACIQUE #2	
LA JOYA	comuna 5 - García Rovira
SAN GERARDO #1	comuna 8 - Suroccidente
SAN GERARDO #2	
BARRIO BUCARAMANGA	
ESTORAQUES	comuna 17 - Mutis
SAN PEDRO	comuna 12 - Cabecera



4/03/2024
7° 6' 6" N, 73° 6' 21" W
Bucaramanga
Guayacanes

4/03/2024
7° 6' 8" N, 73° 6' 23" W
Bucaramanga
Guayacanes


Descripción: Instalación Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19

Barrio: Concordia

Dirección: Carrera 39 #65-37

Cajas: 922

sáb, marzo 02, 2024 04:26a. m.
obra malta Vial lote 2



17/03/24 8:28 p. m.
7° 6' 15" N - 73° 6' 44" W
Bucaramanga
Carrera 29# 65-37
lote 2

922

922

Foto Antes

Foto Después

Barrio: PROVENZA	
Dirección: PARALELA A LA AUTOPISTA PROVENZA	Cajas: 926
	

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial urbana del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010051	\$ 4.700.002.750	\$ 4.700.002.750

Descripción de actividades desarrolladas

Este proyecto que inicio proceso de contratación el último trimestre mediante proceso de contratación No. SI-SI-LP-002-2024, licitación pública para el MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, el cual fue adjudicado mediante resolución No. 0051 del 30 de diciembre de 2024, por valor de \$ 19.362.317.851,33, autorizado mediante vigencias futuras, Acuerdo No. 017 del 20 de septiembre de 2024.

El proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana de Bucaramanga tendrá un impacto significativo en la calidad de vida de sus habitantes. La optimización de las vías reducirá los tiempos de desplazamiento, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de más tiempo libre y mejorando su bienestar general. Además, una red vial en buen estado incrementará la seguridad vial al reducir la cantidad de accidentes, protegiendo la integridad de peatones y conductores. Estos cambios contribuirán a un entorno urbano más ordenado y eficiente, promoviendo una mayor cohesión social y fortaleciendo el sentido de comunidad.

La mejora y el mantenimiento de la red vial urbana también impulsarán el desarrollo económico de Bucaramanga al facilitar el transporte de bienes y servicios. Una infraestructura vial eficiente disminuirá los costos operativos para las empresas, creando un entorno de negocios más competitivo y atractivo para las inversiones. Durante las fases de construcción y mantenimiento, se generarán empleos directos e indirectos, estimulando la economía local. Además, un sistema de transporte más eficiente puede atraer turismo y comercio, incrementando los ingresos municipales y mejorando la estabilidad económica de la región.

Desde una perspectiva ambiental, el proyecto traerá consigo importantes beneficios. Una red vial optimizada contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes, ya que los vehículos podrán transitar de manera más fluida y

eficiente, disminuyendo los tiempos de espera y la congestión vehicular. Además, se implementarán prácticas sostenibles en los procesos de construcción y mantenimiento, como el uso de materiales reciclados y tecnologías verdes. Estos esfuerzos ayudarán a mitigar el impacto ambiental, promoviendo un entorno urbano más limpio y saludable para las futuras generaciones.

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Realizar el mantenimiento periódico o rutinario a 110 Km de Vías terciarias de la malla vial rural de la ciudad por año.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	0	6,4	0%	\$ 1.620.379.446	\$ 751.055.900	46,35%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento periódico de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga Santander	2024680010043	\$ 1.620.379.446	\$ 4.620.379.446

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 235-2024 – ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

El presente proyecto planteado consiste en acciones que porten al mantenimiento vial, por medio de alquiler de equipos para el levantamiento de información cartográfica y topográfica en algunos sectores de las vías verdales primarias y/o red vial rural del municipio de Bucaramanga, con el fin de generar insumos básicos (fotogrametrías y levantamientos topográficos) de vías de algunos sectores de la red vial rural del municipio de Bucaramanga, dentro de los cuales están sus 3 corregimientos, los cuales tienen una longitud total de 150.66 km de vías rurales

Valor del contrato inicial: \$27.200.000
Valor del Adicional 1: NA
Valor total: \$27.200.000
Avance físico ejecutado 97% - Fecha de finalización, 26 de diciembre de 2024

Ubicación: Corregimiento 1 (Veredas Angelinos, El aburrido, El Pablon, La esmeralda, La sabana, San Cayetano, San Ignacio, San Pedro alto, San Pedro bajo, santa Rita, Vijagual) Corregimiento 2 (Bolarqui alto, Bolarqui parte baja, Capilla parte alta, Capilla parte baja, Cuchilla alta, Los Santos, Magueyes, Monserrate, Retiro grande parte baja, Rosa blanca) y Corregimiento 3 (10 de mayo santa bárbara, Gualilo bajo, Gualilo alto, La malaña, Pedregal, Retiro chiquito, Retino grande, San Jose)

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en la planeación y programación de estrategias necesarias para proyectos de mejoramiento de vías rurales, en donde el alquiler de equipos topográficos es fundamental para el

conocimiento de las condiciones en sitio, el impacto directo del proyecto se identifica en la zona rural del municipio de Bucaramanga, en sus tres corregimientos.

Beneficios:

Sociales: Disminución de tiempos en los desplazamientos de los usuarios de la vía, aumento en la competitividad de los productores y agricultores de los corregimientos del municipio de Bucaramanga, mejores condiciones para el desplazamiento y salida de los productos que se cosechan en las veredas del municipio de Bucaramanga

Económicos: Mejora de la infraestructura vial rural para aumentar la eficiencia del transporte.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas:



Figura 8 Alquiler equipo GNSS.



Figura 9 Demarcación puntos de control.



Figura 10 Levantamiento RTK

Dentro del proyecto se encuentra también el MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, garantizando el mantenimiento de la red vial rural del Municipio de Bucaramanga. Avance Físico (92.4 km / 110 km) 84.0 % Mantenimiento de red vial rural

Descripción de la Actividad


La Secretaría de Infraestructura desarrolla diversas actividades para el mantenimiento de la red vial rural, que cuenta con 110 km en vías principales, que actualmente se localizan en sus tres (3) corregimientos, con superficie destapada en afirmado. Estas actividades se efectúan con periodicidad, y se ejecutan con la maquinaria pesada y vehículos de carga (volquetas), equipos propios del Municipio al servicio de la Secretaría de Infraestructura.

Priorizando, de acuerdo con las necesidades de la Comunidad, y considerando la afectación de la superficie de la vía, por factores como las lluvias, el tránsito vehicular y los deslizamientos por erosión, estas actividades que se efectúan con periodicidad, son:

- La Nivelación, perfilado y replanteo, que permiten transformar la vía en bruto, dar inclinación sobre los ejes de la vía y otorgar una forma homogénea y lisa.
- El cuneteo o canaletas al costado que determina el peralte, el desnivel y la topografía de la vía, para conducir las aguas hacia las alcantarillas, o descargar en descoles a las laderas, evitando el deterioro del área de tránsito con cárcavas profundas.
- La excavación, cargue y transporte de material (recebo de peña), que ayuda a las nivelaciones y rellenos requeridos para conformar la vía.
- Igualmente, el proceso de compactación del material para brindar un acabado más liso, más durable, para aumentar el tiempo de vida útil de la vía mantenida.
- Asimismo, se dispone y se programan los equipos de maquinaria que realizan actividades de despeje de derrumbes, como apoyo a las emergencias que ocurran, al igual que brindar el apoyo en demoliciones que se coordinan con otras Secretarías.

Estas actividades, en lo transcurrido de enero a diciembre de 2024, se han podido desarrollar en las siguientes cantidades, en kilómetros del área rural y urbana del municipio:

MES CON ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2024	Longitud de vías intervenidas (km)
FEBRERO	30.7
MARZO	6.1
1er TRIMESTRE	36.8
ABRIL	4.1
MAYO	14.7
JUNIO	5.5
2do TRIMESTRE	24.3
JULIO	3.4
AGOSTO	3.6
SEPTIEMBRE	6.8
3er TRIMESTRE	13.8
OCTUBRE	9.5
NOVIEMBRE	3.4
DICIEMBRE	4.6
4to TRIMESTRE	17.5
TOTAL año 2024	92.4





Resultados, logros alcanzados, localización y población beneficiada con enfoque diferencial e impacto generado:

POBLACIÓN IMPACTADA: Con los trabajos diarios de mantenimiento de la red vial rural, efectuados con el personal de operadores de maquinaria pesada y conductores de volquetas, se permite el tránsito continuo de la población rural, favoreciendo el disfrute de los derechos como la educación de los niños y jóvenes de los 3 Corregimientos del municipio, y el intercambio de los productos agrícolas de la zona.

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 185 de 2024 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CD-009-2024 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CEILAN MONTECRISTO SANTA RITA CORREGIMIENTO I DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE BAJA COMPLEJIDAD.”

Valor del contrato inicial: \$261.988.289,00
Valor total: \$261.988.289,00
 Avance físico ejecutado 35% - Fecha de finalización, 03 de enero de 2025

Ubicación: El proyecto se encuentra localizado en la vereda Santa Rita, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 1 del municipio.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación

técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Santa Rita y veredas añaañas

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con el mejoramiento vial mediante la construcción de obras de drenaje de baja complejidad en los sectores priorizados, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.



Obras de drenaje en la Vereda Santa Rita

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Construir 5.000 metros lineales de placa huella en la zona rural

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Placa huella construida	1000	690	69%	\$ 931.384.060	\$ 931.384.060	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción de placas huellas en vías terciarias priorizadas mediante ejercicios presupuestos participativos del Municipio Bucaramanga.	2024680010005	\$ 931.384.060	\$ 2.520.506.310

Descripción de actividades desarrolladas

Convenio solidario 202 de 2024: Mediante el proceso SI-SI-CD-014-2024 realizado entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Capilla Baja del Corregimiento 2 y el municipio de Bucaramanga, se efectúa el convenio “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CAPILLA BAJA CORREGIMIENTO II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.”, esto con el objetivo de mejorar las condiciones en que se encuentra la red vial terciaria de este municipio, esto se realiza en compañía de la comunidad, la junta de acción comunal, y todo el equipo proporcionado por parte de la entidad territorial.

Valor del contrato inicial: \$273.875.743,00

Valor total: \$273.875.743,00

Avance físico ejecutado 30% - Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial; así mismo mejora las condiciones y estado de las vías terciarias facilitando el acceso a cada una de las personas que necesiten transitar por este importante corredor vial que hace parte del inventario de la red vial terciaria del municipio.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Actividades realizadas:

- A la fecha se han realizado diferentes actividades dentro del proyecto, como lo son la limpieza y descapote del terreno, excavaciones, instalación de tubería, conformación de la subrasante, armado y figurado del acero; entre otras actividades que contribuyen al avance físico de la obra, a continuación, se presenta evidencia de esto.



Convenio solidario 180 de 2024: Mediante el proceso SI-SI-CD-008-2024 realizado entre la vereda Magueyes del Corregimiento 2 y el municipio de Bucaramanga, se efectúa el convenio “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MAGUEYEZ CORREGIMIENTO II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVES DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y PLACA HUELLAS PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.”, esto con el objetivo de mejorar las condiciones en que se encuentra la red vial terciaria de este municipio, esto se realiza en compañía de la comunidad, la junta de acción comunal, y todo el equipo proporcionado por parte de la entidad territorial.

Valor del contrato inicial: \$426.994.706,00

Valor total: \$426.994.706,00

Avance físico ejecutado 60% - Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial; así mismo mejora las condiciones y estado de las vías terciarias facilitando el acceso a cada una de las personas que necesiten transitar por este importante corredor vial que hace parte del inventario de la red vial terciaria del municipio.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Actividades realizadas:

- A la fecha se han realizado diferentes actividades dentro del proyecto, como lo son la limpieza y descapote del terreno, excavaciones, instalación de tubería, conformación de la subrasante, armado y figurado del acero, suministro e instalación de concreto; entre otras actividades que contribuyen al avance físico de la obra, a continuación, se presenta evidencia de esto.







Convenio solidario 185 de 2024 – CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS: Mediante el proceso SI-SI-CD-009-2024 con el objetivo de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CUCHILLA ALTA CORREGIMIENTO II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL RURAL, ATRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS (PRIORIZADAS MEDIANTE EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)”

Valor del contrato inicial: \$328.752.753,00

Valor total: \$328.752.753,00

Avance físico ejecutado 50% - Fecha de finalización, 30 de diciembre de 2024

Ubicación: El proyecto en mención se encuentra localizado en la vereda Cuchilla Alta, área rural del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, específicamente al norte de la ciudad, en el corregimiento número 2 del municipio Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas y centros de formación técnica, directamente beneficiando a la población de la vereda Cuchilla Alta y veredas aledañas

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región con la construcción de placa huella y obras hidráulicas, con el fin de mejorar la conectividad de la zona rural, reducir los tiempos de recorridos, reducir los costos de transporte y garantizar el adecuado tránsito en las vías terciarias. Además, este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.







Construcción de Placa Huella en la Vereda Cuchilla Alta

2.3 SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

2.2.3 PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

2.3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Beneficiar a 289.645 usuarios con subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	289.645	289.645	100%	\$ 9.984.037.002	\$ 7.496.047.230	75,08%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Subsidios a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a la población de estratos 1, 2 y 3 del Municipio de Bucaramanga.	2024680010048	\$ 6.499.518.189	\$ 36.144.989.043

Descripción de actividades desarrolladas

Durante el Cuarto trimestre de la presente vigencia la Secretaria de Infraestructura continúa realizado el pago de los subsidios a las diferentes empresas de servicios públicos, facturación enviada por la Unidad Técnica de Servicios Públicos detalle acumulado por empresas así:

EMPRESA	VALOR PAGADO
ACUEDUCTO	\$ 2.523.498.810
EMPAS	\$ 1.109.521.875
EMAB	\$ 3.490.453.032
LIMPIEZA URBANA	\$ 166.301.958
METROLIMPIA	\$ 206.271.555
VALOR TOTAL	\$ 7.496.047.230

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Transportar y entregar 18.000 metros cúbicos de Agua potable en carrotaques para garantizar el mínimo vital de agua en zonas sin cobertura del municipio.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Agua transportada y entregada	0	3600	0%	\$ 188.055.514	\$ 188.055.514	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de agua potable para garantizar la cobertura del mínimo vital de agua a los sectores de los corregimientos 1, 2, y 3 del Municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010053	\$ 188.055.514	\$ 188.055.514

Descripción de actividades desarrolladas

Se suscribió el contrato Interadministrativo No. 134 del 20 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DEL MINIMO VITAL DE AGUA A LOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LOS SECTOR 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

CONTRATISTA	ACUEDUCTO METROPOLIT5ANO DE BUCRAMANGA. AMB. S.A ESP
VALOR INICIAL	\$ 188.055.514,00
SUPERVISOR	WILSON MOTTA RODRIGUEZ
FECHA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
PORCENTAJE DE AVANCE	30%



AVANCE: En el periodo del 21 de octubre al 18 de diciembre de 2024 se ha entregado 784.5 m3 de un total de 7.202 metros cúbicos y se han realizado 39 viajes en carro tanque, en los asentamientos humanos Villacarmelo, Vereda Los santos bajos, Chitota, Carabineros. Atendido 625 familias.

3. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO Y SOSTENIBLE

3.1 SECTOR: Vivienda Ciudad y Territorio

3.2 PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano

3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar 300,000 metros cuadrados de espacio público.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Espacio público adecuado	25.225	21.448	85%	\$ 41.656.007.077	\$ 4.348.683.359	10,43%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento del espacio público (plazoleta Luis Carlos galán y parque García Rovira) enmarcado dentro de la estrategia "plan centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander (fase 2)	2022680010049	\$ 2.742.562.625	\$ 16.835.546.412

Descripción de actividades desarrolladas

A través del contrato de obra No. 396 de 2022: “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.” Se han venido realizado intervenciones de

mejoramiento; en el Parque García Rovira ubicado entre las Calles 35 y 37 y entre las Carreras 10 y 11, y la Plazoleta Luis Carlos Galán ubicada entre las Calles 35 y 36 y entre las Carreras 11 y 12, del Municipio de Bucaramanga, en la Comuna 15 - Barrio García Rovira, que debido al paso del tiempo y el cumplimiento de su vida útil presentaban alto grado de deterioro en su infraestructura, dado que las vías y andenes que bordean los parques presentaban cambios de nivel y agrietamientos que impedían el flujo ininterrumpido de los usuarios que a su vez no presentaban condiciones adecuadas de accesibilidad.

VALOR INICIAL:	\$ 10.995.207.368
VALOR ADICIONAL :	\$ 3.770.570.551,79
VALOR TOTAL:	\$ 14.765.777.919,79
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL :	ONCE (12) MESES Y 01 DÍAS
PLAZO TOTAL:	VEINTE (20) MESES + 01 DÍAS
FECHA DE INICIO:	06 de MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de DICIEMBRE DE 2024
PORCENTAJE AVANCE:	86%
ESTADO CONTRATO:	EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un avance del 86%, (adjunto registro fotográfico).



Instalación de piso piedra Sinú veta en la carrera 12 con calle 36 costado café cervantes y bar san mateo Y acabado en concreto rígido de la calle 36 entre carrera 11 y 12



Aplicación de concreto MR42 para ingreso a parqueaderos en la carrera 10 entre calle 36 y 35, acabado de detalles en el parque García Rovira.

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura urbana de la diagonal 15 avenida quebrada seca hasta la calle 33 dentro de la estrategia corredor ambiental en el Municipio de Bucaramanga	2023680010052	\$ 172.725.229	\$ 592.520.374

Descripción de actividades desarrolladas


Se continuó ejecutando el mejoramiento de la diagonal 15, debiéndose adicionar en valor y plazo para la terminación a satisfacción así:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 316 DE FECHA 15 de noviembre de 2023:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”

VALOR INICIAL	: \$380.844.085,18
ADICIONAL 1 EN VALOR	: \$172.725.229,80
VALOR TOTAL	: \$553.569.314,98
PLAZO INICIAL	: 1 mes y 15 días
PLAZO TOTAL	: 3 meses y 60 días
FECHA DE INICIO	: 26 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 15 DE JULIO 2024
ESTADO DEL CONTRATO	: Liquidado
PORCENTAJE AVANCE FÍSICO	: 100%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución con un 100% de avance, con el 100% de las actividades contratadas finalizadas, entre ellas las que más destacan son el cerramiento tipo “U” en tubo galvanizado sobre el separador existente sobre la carrera 15 entre la calle 33 y Quebradaseca.

Así mismo otras actividades con gran incidencia como lo es la demarcación vial, señalización horizontal y zona verde sobre el separador. Actualmente, se está llevando a cabo el reemplazo y mantenimiento de bolardos en los vados peatonales ubicados sobre el costado oriental y occidental de la carrera 15.



Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mejoramiento de la infraestructura urbana y calidad ambiental dentro de la estrategia “centro caminable” en el municipio de Bucaramanga – Santander	2022680010054	\$ 475.000.000	\$ 475.000.000

Descripción de actividades desarrolladas

CONTRATO DE OBRA No. 387 DE 2022: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA “CENTRO CAMINABLE” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL :

VALOR TOTAL:

PLAZO INICIAL:

PLAZO ADICIONAL :

PLAZO TOTAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

PORCENTAJE AVANCE:

ESTADO CONTRATO:

\$ 9.702.944.903

N.A

\$ 9.702.944.903

DIEZ (10) MESES

CINCO (05) MESES

QUINCE (15) MESES

21 DE FEBRERO DE 2023

30 DE DICIEMBRE DE 2024

38%

SUSPENDIDO

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra suspendido con un avance del 38%, (adjunto registro fotográfico).

OBSERVACION: Una vez se contrató una nueva interventoría por medio del contrato 116 de 2024 (UIS) se dio reinicio al contrato para su culminación, A partir del 01 de agosto de 2024 se reiniciaron las actividades de obra con un tiempo estimado de 5 meses de ejecución y fecha de terminación del 30 de diciembre de 2024.Debido a inconvenientes presentados con la instalación de cajas de redes eléctricas que son claves en el proyecto y están enfocadas en la soterranización de las redes se suspende el contrato ya a que no se cuenta con el acompañamiento de la Essa.





Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Suministro de pinturas para el embellecimiento del espacio público del municipio de Bucaramanga	2024680010200	\$ 99.985.182	\$ 99.985.182

Descripción de actividades desarrolladas

Mediante el contrato No. 137 del 26 de septiembre de 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

VALOR INICIAL:	\$ 99.985.182,00
PLAZO INICIAL:	1 MES
CONTRATISTA	CONSTRUDENCO S.A.S
FECHA DE INICIACIÓN:	31-10-2024
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-11-2024 - LIQUIDADO

En el periodo comprendido desde EL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, el contrato de suministros tiene un porcentaje del 99.92% de avance financiero y avance físico del 100%.

Durante el periodo se realizó la entrega de pinturas, ajustador, antideslizante y microesferas, con previa autorización del supervisor del contrato.

Los productos (pinturas, ajustador, antideslizante y microesferas) fueron entregados en un total de (2) entregas parciales, como se puede evidenciar los documentos anexos:

- REMISION No. BUC-137-2024-001
- REMISION No. BUC-137-2024-001

	
Entrega de elementos	Entrega de suministro elementos
	
Entrega de elementos	Entrega de elementos
	
	
Entrega de elementos	Entrega de elementos

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
construcción de obras complementarias de espacio público a la institución educativa rural Bosconia Sede B de la vereda Santa Rita del municipio de Bucaramanga, Santander	2023680010054	\$ 330.801.395,86	\$ 330.801.395,86

Descripción de actividades desarrolladas

Se continúa ejecutando el **CONTRATO NO 310 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2023**
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PUBLICO, A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOSCONIA SEDE B DE LA VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

CONTRATISTA	IMCCA S.A.S ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	
VALOR INICIAL:	\$ 866.841.849
VALOR ADICIONAL NO 3	\$ 330.801.395,86
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA INICIO:	CUATRO (04) DE DICIEMBRE 2023
SUSPENSION NO.01:	26 DE DICIEMBRE DE 2023 (45 DIAS)
REINICIO NO.01:	26 DE FEBRERO DE 2024
ADICIONAL NO.01 EN PLAZO:	PRORROGA NO.01: TRES (03) MESES
ADICIONAL NO.02 EN PLAZO:	PRORROGA NO.02: DOS (02) MESES
ADICIONAL NO.03 EN VALOR Y PLAZO	1 DE NOVIEMBRE DE 2024 ADICIONAL No.03: DOS (02) MESES
PLAZO FINAL:	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCION
PORCENTAJE DE AVANCE:	40%

NOTA:

- A la fecha se está gestionando prorroga No 4 de plazo dos meses.
- Área de espacio público 385 m2



Área la cancha- muro –cerramiento costado norte



Espacio público costado occidental



Redes de alumbrado público ducteria y cajas de inspección

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA LOS BARRIOS: CIUDAD VENECIA, LOS CONQUISTADORES DELICIAS ALTAS Y MALPASO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	2024680010247	\$ 1.075.454.023	\$ 1.075.454.023

Descripción de actividades desarrolladas

Convenito Solidario No. 214 – 22/11/2024 – MANTENIMIENTO DE ANDENES SOBRE AV. METROPOLITANA: para el objeto” AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CONQUISTADORES COMUNA 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA REPOSICION Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES

Y ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADOS MEDIANTE EJERCICIOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.”; el convenido es la Junta de Acción Comunal del Barrio Conquistadores, NIT. 901.103.471, actuando como representante legal la señora SANDRA LILIANA ESTEBAN NAVAS.

Valor del contrato inicial: \$253.808.244,00

Valor total: \$253.808.244,00

Avance físico ejecutado 0% - Fecha de finalización, 03 de enero de 2025

Ubicación: El proyecto se encuentra en el barrio Conquistadores Comuna 11 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo al garantizar la accesibilidad a personas vulnerables como adultos mayores, niños y personas con discapacidades. Por parte de la Administración Municipal a través de su Plan de Desarrollo encamina acciones con miras de equipar al Municipio de Bucaramanga con mayores y mejores espacio de uso peatonal, que garantice la seguridad de sus usuarios y que, proporcione espacios adecuados y acordes para el goce de la comunidad en general, pretendiendo mejorar índices de percepción de seguridad y en general aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

La intervención prevista no solo busca reparar las grietas y deterioros presentados en los andenes, sino también mantener el atractivo estético de las áreas urbanas, contribuyendo así, a un entorno más seguro y acogedor. La mejora de la infraestructura peatonal es esencial para fomentar un mayor uso de los espacios públicos, fortalecer la cohesión social y asegurar que el municipio continúe siendo un destino atractivo y seguro para todos.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades urbanas, fomentando el crecimiento económico en la región.

Beneficios para la Comunidad:

- **Seguridad vial:** Andenes en buen estado proporcionan un espacio seguro para peatones, reduciendo el riesgo de tropiezos, resbalones y caídas. Andenes bien definidos y señalizados crean una barrera física entre los peatones y el tráfico vehicular, minimizando el riesgo de atropellos.
- **Accesibilidad:** Facilidad de desplazamiento para personas con movilidad reducida. Un entorno urbano accesible permite que todas las personas puedan moverse libremente y participar plenamente en la vida de la ciudad.
- **Mejora de calidad de vida:** Andenes amplios y seguros incentivan a las personas a caminar o utilizar el transporte público, reduciendo la congestión vehicular y la contaminación.

La reposición y/o mantenimiento de los andenes urbanos es una inversión que genera múltiples beneficios para la sociedad en su conjunto. Al crear espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos, se contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fomentar un desarrollo urbano más sostenible.

Imagen 1. Realización de actas de vecindad 
Imagen 2. Comité de obra – Revisión de cotizaciones 

Descripción de actividades desarrolladas

Convenito Solidario No. 213 – 22/11/2024 – MANTENIMIENTO DE ANDENES SOBRE AV. METROPOLITANA: para el objeto” AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CIUDAD VENECIA COMUNA 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, PARA LA REPOSICION Y/O MEJORAMIENTO DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO PRIORIZADOS MEDIANTE EJERCICIOS DE PRESUPUES EJERCICIOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)”; el convenido es la Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Venecia, NIT. 804.006.182, actuando como representante legal el señor HUGO BARRIOS.

Valor del contrato inicial: \$273.881.925,00
Valor total: \$273.881.925,00
vance físico ejecutado 0% - Fecha de finalización, 06 de enero de 2025

Ubicación: El proyecto se encuentra en el barrio Ciudad Venecia Comuna 11 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo al garantizar la accesibilidad a personas vulnerables como adultos mayores, niños y personas con discapacidades. Por parte de la Administración Municipal a través de su Plan de Desarrollo encamina acciones con miras de equipar al Municipio de Bucaramanga con mayores y mejores espacio de uso peatonal, que garantice la seguridad de sus usuarios y que, proporcione espacios adecuados y acordes para el goce de la comunidad en general, pretendiendo mejorar índices de percepción de seguridad y en general aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

La intervención prevista no solo busca reparar las grietas y deterioros presentados en los andenes, sino también mantener el atractivo estético de las áreas urbanas, contribuyendo así, a un entorno más seguro y acogedor. La mejora de la infraestructura peatonal es esencial para fomentar un mayor uso de los espacios públicos, fortalecer la cohesión social y asegurar que el municipio continúe siendo un destino atractivo y seguro para todos.

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades urbanas, fomentando el crecimiento económico en la región.

Beneficios para la Comunidad:

- **Seguridad vial:** Andenes en buen estado proporcionan un espacio seguro para peatones, reduciendo el riesgo de tropiezos, resbalones y caídas. Andenes bien definidos y señalizados crean una barrera física entre los peatones y el tráfico vehicular, minimizando el riesgo de atropellos.
- **Accesibilidad:** Facilidad de desplazamiento para personas con movilidad reducida. Un entorno urbano accesible permite que todas las personas puedan moverse libremente y participar plenamente en la vida de la ciudad.
- **Mejora de calidad de vida:** Andenes amplios y seguros incentivan a las personas a caminar o utilizar el transporte público, reduciendo la congestión vehicular y la contaminación.

La reposición y/o mantenimiento de los andenes urbanos es una inversión que genera múltiples beneficios para la sociedad en su conjunto. Al crear espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos, se contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fomentar un desarrollo urbano más sostenible.

	
Imagen 1. Realización de actas de vecindad	Imagen 2. Realización de actas de vecindad
	
Imagen 3. Comité de obra – Revisión de cotizaciones	Imagen 4. Comité de obra – Realización de actas para pagos en la ejecución del convenio

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 100 parques en el municipio

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Parques mantenidos	0	0	100%	\$ 731.566.923	\$ 616.071.617	84,21%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES, EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.	2024680010045	\$ 731.566.923	\$ 731.566.923

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 244-2024 – SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO:

Se llevó a cabo el proceso de contratación del contrato No. 244-2024, Orden de Compra No. 139109, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” en la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA, en virtud del Acuerdo Marco de Precios por Colombia Compra Eficiente, mediante el proceso No CCE-255-AMP-2021, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente el contratista JAIRO OSORIO CABALLERO identificado con C.C. 91.282.210:, bajo la adjudicación del contrato No. 244-2024; el cual implica el suministro de los materiales de ferretería y herramientas necesarios para ejecutar el mantenimiento periódico de parques, zonas verdes y equipamientos urbanos del municipio de Bucaramanga. La orden de compra tiene por fecha el 13 de diciembre de 2024.

Valor del contrato inicial: \$616.071.617,60

Valor total: \$616.071.617,60

Avance físico ejecutado 11%

Avance financiero: 0%

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2024.

Suspensión No.1: 22 días calendario. (23 de diciembre de 2024 – 14 de enero de 2025)

Fecha de finalización: 23 de enero de 2025.

Impacto: Este importante proyecto de mantenimiento periódico de la infraestructura de parques, equipamiento y espacio público, es esencial para preservar la salud y belleza de estos espacios, impactando directamente en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Los parques y áreas verdes bien cuidadas contribuyen significativamente a reducir el estrés, promover la actividad física y mejorar la salud mental de la comunidad, estos son espacios saludables, mitigando los efectos nocivos de la contaminación y son el hogar de multitud de especies animales y vegetales; también ayudan a relajarse y descansar del asfalto y del día a día, son un punto de reunión para vecinos y turistas, de todas las edades, aficiones, etc. fortaleciendo lazos comunitarios y el sentido de identidad de la comunidad. En ellos se organizan conciertos, exposiciones y actividades lúdicas de todo tipo.

Beneficios:

Sociales: Uso adecuado del tiempo libre de la comunidad general.

Espacios adecuados para el esparcimiento y realizar actividades físicas, que ayudan a mejorar la salud física y mental de los habitantes.

Fortalecimiento de lazos comunitarios y el sentido de identidad de la comunidad.

Económicos: Incentiva la economía local.

Los parques bien mantenidos pueden aumentar el valor de las propiedades cercanas.

Ambientales: El proyecto una vez construido generará los siguientes beneficios:

Conservación de las áreas forestales de los parques mantenidos.

Los parques ayudan a combatir la contaminación del aire y a favorecer la biodiversidad.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas:



Figura 11. Descargue y entrega de pintura vinilo



Figura 2. Descargue y entrega de pintura esmalte



Figura 12. Almacenamiento pintura vinilo



Figura 13. Almacenamiento pintura esmalte

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Mantener 1,605,851 metros cuadrados de zonas verdes

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Zonas verdes mantenidas	1605851	1605851	100%	\$ 5.175.742.870	\$ 5.175.742.870	100%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Mantenimiento y manejo integral arbóreo y de zonas verdes en el municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010046	\$ 5.175.742.870	\$ 5.175.742.870

Descripción de actividades desarrolladas

Se suscribió CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 126 de 2024 -: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Valor del contrato: \$5.446.283.788,00
Aporte municipio: \$5.175.742.870,00
Aporte convenido: \$270.540.918,00
Valor total: \$5.446.283.788,00
Plazo total: Cuatro (04) meses
Fecha de inicio:30 de agosto de 2024
Fecha de terminación:29 de diciembre de 2024
ESTADO DE AVANCE VIGENCIA 2024: Financiero 65% y Físico 37% (PORCENTAJE)

El proyecto busca aunar esfuerzos entre el Municipio de Bucaramanga y el Área Metropolitana de Bucaramanga con el objetivo de llevar a cabo actividades coordinadas para la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de parques y zonas verdes situadas en el espacio público de la ciudad. Esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la calidad del entorno urbano, promoviendo un ambiente más limpio y agradable para la comunidad, así como el cuidado del medio ambiente. A través de la colaboración entre las entidades locales, se fortalecerá el compromiso con el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.

Durante la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades esenciales para el mantenimiento y embellecimiento de los parques y zonas verdes de Bucaramanga:

- **Poda de Césped:** Se realizaron tareas de poda y mantenimiento del césped en diversas zonas verdes y parques, con el objetivo de mantener un aspecto ordenado y saludable, además de facilitar el uso de estos espacios por parte de la comunidad.
- **Guardaparques:** Se implementó el programa de guardaparques, quienes se encargaron de la vigilancia, protección y conservación de las áreas verdes, fomentando la conciencia ambiental y asegurando el buen estado de los espacios públicos.
- **Limpieza y Mantenimiento:** Se llevaron a cabo actividades de limpieza en los parques y zonas verdes, eliminando residuos y desechos para mantener un entorno agradable y accesible para los ciudadanos, promoviendo la participación activa de la comunidad en el cuidado del espacio público.

Resultados, logros alcanzados, localización y población beneficiada con enfoque diferencial e impacto generado:

- Mantenimiento y embellecimiento de espacios públicos: Se completó la poda de césped en varias zonas verdes y parques de Bucaramanga, mejorando su apariencia, funcionalidad y seguridad.
- Fortalecimiento de la vigilancia ambiental: Gracias al programa de guardaparques, se incrementó la presencia de personal capacitado en las áreas verdes, promoviendo el respeto por el medio ambiente y el uso adecuado de los espacios públicos.
- Limpieza continua: Se realizó una limpieza exhaustiva de los parques y zonas verdes, eliminando residuos y escombros, lo que favoreció la creación de ambientes más limpios y agradables para la ciudadanía.
- Concientización ambiental: Las actividades implementadas contribuyeron a generar conciencia entre la población sobre la importancia del cuidado del entorno y el espacio público, promoviendo una mayor participación ciudadana en el mantenimiento de estos espacios.

Localización y Población Beneficiada:

El proyecto se desarrolló en diversos parques y zonas verdes ubicadas en el municipio de Bucaramanga, dentro del área metropolitana de Bucaramanga, Santander. Las actividades de poda, limpieza y mantenimiento se llevaron a cabo en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando aquellas zonas con mayor afluencia de público y áreas verdes de relevancia para la comunidad.

Impacto Generado:

- Mejoramiento de la calidad del espacio público: La intervención en los parques y zonas verdes contribuyó a una mayor calidad de vida para los ciudadanos, proporcionándoles entornos más agradables y seguros para su recreación y bienestar.
- Conservación del medio ambiente: Las actividades realizadas ayudaron a mantener la biodiversidad urbana y el equilibrio ecológico, además de fortalecer el compromiso colectivo con la protección del medio ambiente.
- Fomento de la cohesión social: Al involucrar a la comunidad en el cuidado y disfrute de los espacios públicos, se fortaleció el sentido de pertenencia y se promovió la convivencia pacífica entre los habitantes del municipio.





4. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE GENERA VALOR

- 4.1 SECTOR: Gobierno territorial
- 4.2 PROGRAMA: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
- 4.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Asistir técnicamente a nueve (9) dependencias de la administración municipal para el diseño, seguimiento y ejecución de proyectos estratégicos de la ciudad en el área de infraestructura

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	9	9	100%	\$ 5.945.329.524	\$ 5.450.593.334	91,67%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento institucional a los procesos misiones y de gestión de la secretaría de infraestructura del municipio de Bucaramanga, Santander	2024680010049	\$ 3.934.542.857	\$ 23.079.154.733

Descripción de actividades desarrolladas

Durante la vigencia 2024 la Secretaria de Infraestructura ha continuado realizo la contratación del recurso humano que requiere la secretaria para el fortalecimiento a la ejecución de los procesos transversales, así como la planificación de las diferentes obras.

GASTOS DE INVERSION	A 31 DE DICIEMBRE 2024
	VALOR
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	\$ 5.427.336.667

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Adecuar cinco (05) sedes de bienes inmuebles que son propiedad municipal para fortalecer los procesos administrativos y promover el desarrollo de capacidades dentro de la administración

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Sedes adecuadas	0	0,5	0%	\$ 872.151.425	\$ 860.665.196	98,68%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción centro vida y espacios complementarios Antonia santos en el municipio de Bucaramanga	2022680010047	\$ 872.151.425,74	\$ 11.220.484.002

Descripción de actividades desarrolladas

Se continuó ejecutando el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 448 DE FECHA 30 de diciembre de 2022:** “CONSTRUCCIÓN CENTRO VIDA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, el cual debió adicionarse en valor y plazo para la terminación a satisfacción de las obras.

VALOR INICIAL:	\$ 9.097.194.874,05
VALOR ADICIONAL 1:	\$ 529.406.212,98
VALOR ADICIONAL 2:	\$ 774.859.996,74
VALOR TOTAL:	\$ 10.401.461.083,77
PLAZO INICIAL:	10 MESES
PLAZO TOTAL:	14 MESES Y 11 DIAS
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de DICIEMBRE de 2024
PORCENTAJE AVANCE:	99%
ESTADO CONTRATO:	EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO: A corte del 27 de diciembre de 2024 el porcentaje de ejecución corresponde a un 99% con detalles pendientes.

COMUNIDAD BENEFICIADA
COMUNA: 9
BARRIO: Antonia Santos Sur



ACTUAL: Modulo A, Fachada principal zona de parqueadero.



ACTUAL: Módulos B y C, Fachadas principales, área zona común.



ACTUAL: Módulo D, Zona de yoga.



ACTUAL: Encerramiento calle 70 sur vía antigua



Red contra incendios módulo D / - Centro vida Antonia Santos



Red contraindicado - Módulo B al Módulo C / - Centro vida Antonia Santos

META E INDICADOR DE PRODUCTO: Ejecutar el 100% del programa de saneamiento fiscal y financiero para el fortalecimiento de las finanzas del municipio

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado.	1	0,61	61%	\$ 36.345.187.642	\$ 22.305.921.195	61,37%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión para el Saneamiento Fiscal y Financiero de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga	2024680010071	\$ 27.126.519.118,24	\$ 31.125.392.112,55

Descripción de actividades desarrolladas

La secretaria de Infraestructura a través del grupo de Liquidación ha gestionado una muestra de 57 contratos, que corresponden a un valor total de \$6.627.415.257,19 de PASIVOS EXIGIBLES, para este trimestre (OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) ha logrado gestionar En los siguientes aspectos:

PASIVOS QUE SE SOLICITARON EN EL TRIMESTRE:

Total de pasivos en grupo de liquidacion		\$	6.872.375.445
41-2022	INTERVENTORIA VIJAGUAL, BOSQUE NORTE	\$	52.265.752,00
142-2019	MITIGACION	\$	349.452.033,97
417-2022	ADECUACION ESCALERAS PASAMANOS	\$	21.711.470,06
432-2022	PRIMEROS AUX COLISEO PERALTA	\$	23.399.034,00
151-2021	CUACION DE PARQUES CONCOI	\$	374.781.849,00
300-2020	CENTRO VIDA ALVAREZ	\$	140.790.504,54
162-2019	CICLORUTAS	\$	571.573.772,48
273-2019	INTERVENTORIA SALONES DIAMANTE, LA FERIA	\$	14.035.003,85
173-2021	OBRA CORDONCILLOS	\$	82.598.878,00
140-2021	INTERV CORDONCILLOS	\$	97.836.361,00
134-2021	INTERV MONTERREDONDO	\$	59.678.955,84
141-2021	INTERV CASA BUHO	\$	19.802.773,00
327-2021	TEATRO SANTANDER	\$	390.000.000,00
167-2022	PARQUE CENTENARIO	\$	334.444.455,86
248-2021	OBRA MONTERREDONDO	\$	457.648.354,00
332-2021	CONVENIO AGUA POTABLE	\$	42.760.910,32

Nota: Al contrato 140 -2021, se le realizó Liquidación Unilateral.

Contratos que se encuentran en el equipo de liquidaciones, pero por distintas razones no se pudieron liquidar. En el transcurso del mes de enero se iniciarán los procesos para lograr el pago de estos pasivos.

26-2022	PARQUE NACUMAS	\$ 650.204.834,16
	ADECUACIONES EQUIPAMIENTO FONTANA, BOSQUES DEL CACIQUE	
27-2022		\$ 629.883.618,00
37-2022	OBRA SALON COLORADOS	\$ 34.137.405,22
38-2022	OBRA SALON VILLA MERCEDES	\$ 317.699.176,00
48-2022	INTERV NACUMAS	\$ 919.232,00
49-2022	SALONES COLORADOS, VILLA M	\$ 65.478.516,04

El equipo de liquidaciones, realizará el cierre de expediente de los siguientes contratos, lo anterior por exceder los 30 meses de plazo posterior a su terminación.

266-2019	ALONES COMUNALES DIAMANT	\$ 282.769.984,66
303-2019	SENDEROS CAMINANTES	\$ 108.500.377,95
296-2015	HOGARES INFANTILES	\$ 266.733.201,66
152-2021	PARQUE LAS AMERICAS	\$ 278.110.510,63
112-2019	TEATRO SANTANDER	\$ 599.118.123,92

4.2.1 PROGRAMA: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos

4.3.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: "Adecuar diez (10) salones comunales en el Municipio de Bucaramanga

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuesta I
Salones comunales adecuados	3	0,2	7%	\$ 2.276.181.552,5	\$ 83.143.049,92	3,6%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
Construcción del salón comunal vereda vijagual corregimiento no. 1 y adecuación del barrio rincón de la paz en la comuna 5 del municipio de Bucaramanga, Santander	2023680010038	\$ 83.143.049,92	\$ 1.750.450.735,11

Descripción de actividades desarrolladas

Durante este trimestre se continuó ejecutando el contrato:

CONTRATO No 333 DE 2023 “ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL RINCÓN DE LA PAZ COMUNA No.5 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER”

VALOR INICIAL	:	\$ 368.226.958,00
ADICIONAL	:	\$ 83.143.049,92
VALOR TOTAL	:	\$ 451.370.0007,92
FECHA DE INICIO	:	14 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL	:	45 días.
FECHA DE TERM INICIAL:	:	28 de enero de 2024
NUEVA FECHA TERMI	:	04 de diciembre de 2024
% EJECUCION	:	100%
ESTADO DEL CONTRATO:	:	En proceso de liquidación

COMUNIDAD BENEFICIADA
COMUNA: 5
BARRIO: Rincón de la Paz

El contrato fue ejecutado en su totalidad al (100%), las obras que fueron requeridas se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas que estaban en los estudios previos, como: construcción de pisos en adoquín, construcción canal de aguas lluvias, suministro e instalación de red eléctrica, suministro e instalación de red hidráulica, suministro e instalación de puertas y ventanas, suministro e instalación de enchapes de cocina, baños y accesorios, mantenimiento y mejoramiento de cerramiento en malla eslabonada, pintura de muros en mampostería, suministro e instalación de tanques aéreos para almacenamiento de agua, suministro e instalación de prado, construcción rampa para acceso a discapacitados, enchapes de cocina y baños, suministro e instalación de baterías sanitarias y accesorios, cambio de cubierta tipo sándwich entre otras.

Cocina salón comunal 	 Lavamanos salón comunal
 Segundo piso salón comunal.	 Acceso segundo piso salón comunal



5. LINEA ESTRATEGICA. TERRITORIO SEGURO QUE PROTEGE

5.1 SECTOR: Minas y Energía

5.2 PROGRAMA: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica

5.3 META E INDICADOR DE PRODUCTO: Garantizar 51,229 lámparas de alumbrado público para la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Bucaramanga.

Indicador	Meta 2024	Logro 2024	% Avance 2024	Recursos programados	Recursos comprometidos (RP)	% Ejecución presupuestal
Garantizar lámparas de alumbrado público.	51.229	47.496	92%	\$92.538.653.995,42	\$ 45.439.885.350	49,10%

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BUCARAMANGA	2020680010029	\$ 18.396.866.032	\$ 82.273.448.084,98

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este proyecto se encuentra relacionado todo lo que aportó al fortalecimiento de la operación de la oficina de alumbrado público durante el periodo entre enero de 2024 y junio de 2024.

DETALLE	VALOR COMPROMETIDO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA Y GRUA	\$ 18.576.876,00
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MUNICIPAL - ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL.	\$ 6.871.697.951,00
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ALUMBRAD PUBLICO	\$ 215.500.915,00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	\$ 42.607.686,83
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA,	\$ 1.851.551.299,00
ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 20.426.609,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ABOGADOS	\$ 100.500.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ARQUITECTOS	\$ 20.000.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ING.CIVILES	\$ 38.000.000,00
PROFESIONALES EN GENERAL	\$ 394.000.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - TECNICOS	\$ 99.600.000,00
TOTAL	\$ 9.672.461.336,83

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 2020-2023 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2020680010114	\$ 3.594.944.130,28	\$ 28.025.839.948,32

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público 2020-2023 del municipio de Bucaramanga, enfocados en el mismo objeto realizar un mantenimiento preventivo y correctivo del sistema mediante los contratos:

Contrato No.	Valores	Contrato No.	Valores
Contrato 138 de 2023		Contrato 139 de 2023	
Valor inicial	\$ 1.122.746.611,00	Valor inicial	\$ 1.140.646.311,00
Adicional 1	\$ 320.784.746,00	Adicional 1	\$ 325.898.946,00
Adicional 2	\$ 240.588.559,50	Adicional 2	\$ 244.424.209,50
Adicional 3	\$ 64.156.949,20	Adicional 3	\$ 65.179.789,20
Valor total	\$ 1.748.276.865,70	Valor total	\$ 1.776.149.255,70

Contrato No.	Valores	Contrato No.	Valores
Contrato 140 de 2023		Contrato 141 de 2023	
Valor inicial	\$ 1.124.731.209,00	Valor inicial	\$ 1.036.925.512,00
Adicional 1	\$ 321.351.774,00	Adicional 1	\$ 296.264.432,00
Adicional 2	\$ 241.013.830,50	Adicional 2	\$ 222.198.324,00
Adicional 3	\$ 64.270.354,80	Adicional 3	\$ 59.252.886,40
Valor total	\$ 1.751.367.168,30	Valor total	\$ 1.614.641.154,40

Resultados:

- **Mantenimiento Preventivo y Correctivo:** Se ejecutó un programa de mantenimiento preventivo que abarcó el 100% de los puntos de iluminación establecidos en el contrato. Esto incluyó la revisión, modernización y reparación de componentes eléctricos del alumbrado público de Bucaramanga.
- **Optimización de la Red de Alumbrado:** Se redujo el tiempo promedio de respuesta ante fallos a un promedio de 72 horas, gracias a la implementación de gestión de actividades y cierres en tiempo real que permitió identificar problemas de manera proactiva.

Logros alcanzados:

- **Sustitución de Tecnología:** Se modernizaron un total de 42.716 luminarias convencionales por lámparas LED, lo que representa un 83 % de la infraestructura de alumbrado. Esta transición no solo mejoró la eficiencia energética, sino que también aumentó la luminosidad en las áreas atendidas.

Localización:

El mantenimiento se realizó en las comunas y corregimientos:

- Comuna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- Corregimiento 1,2,3

Población Beneficiada:

El número de personas beneficiadas con enfoque diferencia es de 605,047 personas en el municipio de Bucaramanga.

Impacto generado:

- El proyecto de alumbrado público en Bucaramanga ha generado un impacto positivo significativo, mejorando la seguridad, la calidad de vida y la cohesión social. Esta intervención no solo ha transformado el entorno urbano, sino que también ha contribuido al bienestar integral de sus habitantes.
- El contrato de mantenimiento está dirigido a toda la población en general sin discriminación alguna, con el fin de mejorar la percepción de seguridad en el municipio mejorando las condiciones de luminosidad en todos los sectores del área metropolitana de Bucaramanga.
- Los contratos mencionados dieron cumplimiento al 100% de las actividades de las obligaciones asignadas durante la vigencia del contrato.



Imagen N°1 Hincar poste



Imagen N°2 Reemplazo de luminaria

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010085	\$1.231.292.530,00	\$1.231.292.530,00

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato 332 de 2023 – MODERNIZACIÓN RURAL : Mediante el proceso SI-SI-LP-007-2023 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES – FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO ILUMINAR BGA R Se adelanto el contrato 332-2023; con el objeto de realizar la ampliación del alumbrado rural fase II con base en las PQR's presentadas por la comunidad rural, visitando algunas veredas de los dos corregimientos con el apoyo de los respectivos ediles y presidentes de junta de las veredas dentro del alcance del presente contrato.

Ubicación: El proyecto se encuentra en los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Bucaramanga.

Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en diversas áreas, incluyendo el Sector Agrícola al facilitar el flujo de Ingreso y salida a Veredas, sector industrial, sector educación como lo son colegios, escuelas, centros de formación técnica y sector Industrial, directamente beneficiando a la población de las siguientes veredas:

- San Pedro Alto y Bajo
- El Aburrido
- San Ignacio
- Sabana
- Vijagual
- La Esmeralda
- Santa Rita
- Angelinos
- Bosconia
- Bolarquí Bajo y Alto
- Capilla Baja y Alta
- Vereda Monserrate
- Santos Bajos y Altos
- Magueyes
- Cuchilla Alta

Este proyecto contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, fomentando el crecimiento económico en la región.

Actividades en Ejecución:

- Localización y replanteo manual de 1000 puntos para el proyecto
- Retiro transporte y entrega de postes metálicos
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes.
- Aplomada de postes existentes.
- Suministro, transporte e instalación de cable Al 2x6 Serie-8000.
- Suministro, transporte e instalación de luminarias led de alumbrado público tipo perfil M4-1.
- Transporte, instalación y suministro de herrajes en poste o torrecilla estructura tipo NC-625.
- Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de redes aéreas Aluminio
- Poda y limpieza de zonas para instalación de luminarias

Contratista: CONSORCIO ILUMINAR BGA R

Valor Inicial: \$1.659.990.756,00

Valor Adicional: \$921.129.953,01

Valor Total: \$ 2.581.120.708,58

Plazo Inicial: 02 Meses

Plazo Adicional: 03 Meses

Fecha De Inicio: 15 De abril De 2024

fecha De Suspensión No 1: 13 De junio De 2024

fecha De Reinicio No 1: 30 De septiembre De 2024

Fecha De Terminación: 31 De diciembre De 2024

Avance físico Ejecutado: 91.81%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías de acceso.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Aumento de la Seguridad:** Una iluminación adecuada en vías de acceso reduce la criminalidad y accidentalidad, mejorando la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No 1. Tendido de Red aerea y conexión de elementos de soporte y fijación



Imagen No 2. Aplome de posteria, tendido de Red aerea y conexión de elementos de soporte y fijación

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIAS M2 - FASE 1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2023680010042	\$4.090.424.780,64	\$14.773.520.535,58

Descripción de actividades desarrolladas

Contrato de Obra Pública 285 - 2023 Lote 1: Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 9 hasta la calle 34 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales, instituciones educativas (SENA, UIS, UMB, COLEGIO SANTANDER, COLEGIO TECNOLÓGICO, UNIMINUTO), centros hospitalarios Clínica La Merced, Clínica Comuneros y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios La Aurora, San Alonso, San Francisco, La Universidad, Mutualidad y Antonia Santos.

Descripción de actividades ejecutadas:

- **Retiro de infraestructura existente:** Porcentaje de avance 100%.
- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Instalación de luminarias:** Porcentaje de avance 100%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.542.848.948,00

Valor del Adicional 1: \$ 436.339.159,00

Valor total: \$ 1.979.188.107

Avance físico Ejecutado: 100%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.

- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Instalación de adoquín

Contrato de Obra Pública 286 -2023 Lote 2: Se encuentra localizado en la carrera 27 desde la calle 34 hasta la puerta del sol del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el eje vial principal de la ciudad, garantizando la iluminación sobre este corredor con gran presencia de establecimientos comerciales y edificaciones residenciales de grandes volúmenes, comprendido entre los barrios Mejoras Públicas, Sotomayor, Nuevo Sotomayor, Bolívar, Concordia.

Actividades en Ejecución:

- **Construcción de cajas de alumbrado:** Actualmente se encuentran en proceso las bases para la fijación de las nuevas luminarias LED, garantizando una instalación sólida y duradera. El porcentaje de avance es del 98.37%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Se ha logrado un avance del 100%.
- **Recuperación del espacio público:** El progreso en esta área es del 89.04%.
- **Retiro de infraestructura existente:** Se presenta un avance del 87.23%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.522.075.669,89

Valor del Adicional 1: \$ 287.025.412,00

Valor del Adicional 2: \$ 104.224.318,82

Valor total: \$ 1.913.325.400,71

Avance físico Ejecutado: 89.53%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** La tecnología LED presenta una vida útil considerablemente mayor que la de las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- **Menor Impacto Ambiental:** La disminución en el consumo de energía y el uso de materiales más sostenibles contribuyen a reducir la contaminación y proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público ofrece a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Tendido de redes

Contrato de Obra Pública 287 - 2023 Lote 3: Se encuentra localizado en Calle 36 desde la carrera 11 hasta la carrera 27 del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro, zona residencial del barrio la Aurora, Mejoras públicas, Antonia Santos y Centro

Objetivo del Contrato: Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

Actividades en Ejecución:

- **Construcción de canalizaciones:** Porcentaje de avance 89.87%.
- **Construcción de cajas de alumbrado:** Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera. Porcentaje de avance 97.92%.
- **Instalación de postes y luminarias:** Porcentaje de avance 100%.
- **Recuperación del espacio público:** Porcentaje de avance 84%.

Valor del contrato inicial: \$ 1.522.075.669,89

Valor del Adicional 1: \$ 456.622.700,97

Valor total: \$ 1978.698.370,86

Avance físico Ejecutado: 80.49%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen 1. Instalación de postes



Imagen 2. Construcción de tablero

Contrato de Obra Pública 291 -2023 Lote 4: Se encuentra localizado en la carrera 15, desde la Quebrada Seca hasta el CAI de la Virgen del Municipio de Bucaramanga. A su vez, este proyecto impacta directamente sobre el sector comercial de la ciudad en la zona centro y zona Norte, además que es una de las vías de mayor flujo de población y conexión de unos de los sectores económicos más importantes como lo son, el sector Calzado, textil e industrial de la ciudad, la población beneficiada en percepción de seguridad en su mayor extensión, será la comuna No 15.

Objetivo del Contrato: Modernizar el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, sustituyendo las antiguas luminarias por nuevas tecnologías LED más eficientes y duraderas. Esta actualización incluye la mejora de los drivers y otros componentes de las luminarias, así como el reemplazo de la ductería obstruida para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable del sistema.

Actividades en Ejecución:

Las actividades de obra se encuentran terminadas, el contratista está realizando acabados de obra y gestiones ante entes certificadores RETIE Y RETILAP.

El contrato está en proceso de cierre y se están realizando adecuaciones de las observaciones de los certificadores.
El Contratista, igualmente, está realizando actualizaciones del plano record para la entrega correspondiente de la obra real ejecutada en obra.

Valor del contrato inicial: \$1444.130.820,00
Valor del Adicional 1: \$ 358.591.294,45
Valor del Adicional 2: \$ 25.690.939,10
Valor total: \$ 1.828.413.053,55
Avance físico Ejecutado: 98,16%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No.1. Instalación de postes y luminarias



Imagen No.2. Limpieza de la obra

Contrato de Obra Pública 288 -2023 Lote 5: Se encuentra localizado en la Quebrada Seca, desde la Carrera 9 hasta la carrera 34, importante vía de acceso que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, facilitando el flujo de población que ingresa a la ciudad por Morrorico, conectando desde la zona occidente, Centro y Oriente de la ciudad.

Actividades en Ejecución:

- **Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes e infraestructura desmontada.**
- **Instalación de grama dulce y tierra y tierra para abono.**
- **Tramites de certificaciones de conformidad RETIE Y RETILAP.**
- **Instalación de luminarias de refuerzo incluyendo brazos y conectores de perforación.**

Valor del contrato inicial: \$ 1.209.155.465,00

Valor del Adicional 1: \$ 397.299.666,00

Valor del Adicional 1: \$ 55.872.627,00

Valor total: \$1.662.327.758,81

Avance físico ejecutado: 96.45%

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No.1. Inspección RETIE



Imagen No.2. Instalación de postería nueva

Contrato 289 de 2023 - Lote 6: Se encuentra localizado en la Avenida Gonzales Valencia, desde la del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de Diciembre con fecha de terminación el 31 de Diciembre del 2024

Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Se están realizando trabajos de remoción de infraestructura existente con el fin de preparar el terreno para las nuevas instalaciones.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera.
- **Reemplazo de Ductería:** Se está llevando a cabo la sustitución de la antigua red de tuberías, con más de 20 años de antigüedad, por nuevas tuberías de polietileno de 2 pulgadas. Este proceso se realiza mediante un sistema de topo misil dirigido, lo que minimiza las afectaciones al entorno urbano.
- **Postes:** Durante los meses de octubre y noviembre se realizó la instalación de postes, con sus respectivas instalaciones de iluminarias LED, quedando solo pendiente la conexión y energización de las mismas

Valor del contrato inicial: \$ 836'362.735,00

Valor del Adicional 1: \$ 405.365.172

Valor del Adicional 2: 53.532.331,51. en valor y tiempo

Valor total: \$ 1.295'.260.238,51

AVANCE EJECUTADO: 65.12% con **ATRASO:** 23.63%, con corte al 16 de diciembre del 2024

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.
- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida útil significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No. 1 Seguimiento técnico



Imagen No. 2 Excavaciones topomisil

Contrato 290 de 2023 - Lote 7: Se encuentra localizado en la Avenida La Rosita, desde la Carrera 17 hasta la Carrera 27 del Municipio de Bucaramanga, sirve como un importante corredor que conecta diferentes áreas de Bucaramanga, facilitando el acceso a lugares relevantes por parte de estudiantes, trabajadores de los distintos sectores económicos, desde la zona céntrica, oriental y occidental del municipio. Desde el pasado 20 de noviembre, anterior fecha de terminación del contrato, cuyas causales que habían generado la Suspensión N.º 3 ya fueron superadas y por lo tanto, se establece en común acuerdo el reinicio 3 de las actividades de obra a partir del 13 de Diciembre con fecha de terminación el 31 de Diciembre del 2024

Actividades en Ejecución:

- **Demolición y Excavación:** Se están realizando trabajos de remoción de infraestructura existente con el fin de preparar el terreno para las nuevas instalaciones.
- **Construcción de Cajas de Alumbrado:** Se están construyendo las bases donde se fijarán las nuevas luminarias LED, asegurando una instalación sólida y duradera.
- **Reemplazo de Ductería:** Se está llevando a cabo la sustitución de la antigua red de tuberías, con más de 20 años de antigüedad, por nuevas tuberías de polietileno de 2 pulgadas. Este proceso se realiza mediante un sistema de topomisil dirigido, lo que minimiza las afectaciones al entorno urbano.
- **Postes:** Durante los meses de octubre y noviembre se realizó la instalación de postes, con sus respectivas instalaciones de iluminarias LED, quedando solo pendiente la conexión y energización de las mismas

Valor del contrato inicial: \$ 897'152.256,00

Valor del Adicional 1: \$ 310.247.632,98

Valor del Adicional 2: \$ 111.009.116,02 en valor y tiempo

Valor total: \$ 1.318'.409.005

AVANCE EJECUTADO: 70.40% con **ATRASO:** 16.21%, con corte al 16 de diciembre del 2024.

Beneficios para la Comunidad:

- **Mayor Eficiencia Energética:** Las nuevas luminarias LED consumen menos energía, lo que se traduce en una reducción de los costos operativos para el municipio y en una menor huella de carbono.
- **Mejor Iluminación:** Las luminarias LED proporcionan una luz más blanca y uniforme, lo que mejora la visibilidad y la seguridad en las vías públicas.

- **Mayor Durabilidad:** Las tecnologías LED tienen una vida significativamente mayor que las luminarias tradicionales, lo que reduce los costos de mantenimiento y reemplazos.
- **Menor Impacto Ambiental:** La reducción en el consumo de energía y la utilización de materiales más amigables con el medio ambiente contribuyen a disminuir la contaminación y a proteger el ecosistema.
- **Estética Urbana:** La nueva infraestructura de alumbrado público le dará a la ciudad un aspecto más moderno y atractivo.
- **Aumento de la Seguridad Pública:** Una iluminación adecuada en espacios públicos reduce la criminalidad y mejora la percepción de seguridad de los residentes, creando entornos más seguros y cómodos para todos.



Imagen No. 1 Reunión Interventoría y Contratista



Imagen No. 2 Seguimiento técnico

Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	2024680010189	\$ 17.919.939.774,6	\$81.406.738.427,11

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro del proyecto de mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Bucaramanga, se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

- Compraventa de luminarias de tecnología LED para el mantenimiento de alumbrado público de Bucaramanga 2024. \$ 12.511.229.220 adjudica en SECOP II con numero de proceso SI-AL-SASI-001-2024.
- Actividades de poda para el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público en el municipio de Bucaramanga. \$ 1.203.765.546,59 en estructuración y viabilidad jurídica.

Contrato 187 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS Se adelanto el contrato 187-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 1,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.
Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 6
- Comuna 10
- Comuna 11
- Comuna 12
- Comuna 16
- VIADUCTO PROVINCIAL Y VIAS PRINCIPALES

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 697.620.210

Valor total: \$ 697.620.210

Avance físico ejecutado En ejecución- Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.

- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.

Contrato 188 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente OCCIDENTAL DE COLOMBIA .Se adelanto el contrato 188-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 2,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.
Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 2
- Comuna 7
- Comuna 13
- Comuna 17
- Corregimiento 1

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 603.511.578

Valor total: \$ 603.511.578

Avance físico ejecutado En ejecución- Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.

Contrato 189 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente SOSDOM SA .Se adelanto el contrato 189-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 3,del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.
Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio esté funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 3
- Comuna 4
- Comuna 8
- Comuna 14
- Corregimiento 2

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 564.666.008

Valor total: \$ 564.666.008

Avance físico ejecutado En ejecución- Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.
- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.

Contrato 199 de 2024 – MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.: Mediante el proceso SI-SI-LP-001-2024 en donde se adelantó la invitación abierta a presentar propuestas por parte del Municipio de Bucaramanga; para el objeto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."; una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas, por parte del comité evaluador fue seleccionado el proponente CONSORCIO MANTENIMIENTO DIKARM-2024. Se adelanto el contrato 199-2024; con el objeto de realizar MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA LOTE 4, del municipio de Bucaramanga con base en las PQR's reportadas por la comunidad del área metropolitana del municipio de Bucaramanga.

Ubicación: El proyecto se encuentra dirigido para el municipio de Bucaramanga.
Impacto: Este importante proyecto tiene un impacto significativo en el área metropolitana de Bucaramanga, porque permite que el alumbrado público del municipio este funcionando al 100 % de capacidad, beneficiando a la población y ayudando a reducir lugares oscuros contribuyendo a la seguridad del municipio. El proyecto se dirige a las siguientes ubicaciones:

- Comuna 1
- Comuna 5
- Comuna 9
- Comuna 15
- Corregimiento 3

Actividades en ejecución:

- Cambio de luminarias en daño
- Instalación de tapas antivandálicas
- Mantenimiento de redes de energía
- Instalación de cableado aéreo y subterráneo por reposición
- Instalación de nuevos puntos de energía
- Mantenimientos de tableros de distribución

Valor del contrato inicial: \$ 619.597.399,45

Valor total: \$ 619.597.399,45

Avance físico ejecutado En ejecución- Fecha de finalización, 31 de diciembre de 2024

Beneficios para la Comunidad:

1. Mejora de la seguridad pública

- Reducción de delitos: Un alumbrado público adecuado reduce la incidencia de delitos al mejorar la visibilidad en las calles, parques y otras áreas públicas, lo que dificulta la comisión de delitos como robos, agresiones o vandalismo.
- Prevención de accidentes: Las calles bien iluminadas disminuyen el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente durante la noche, al ofrecer una mejor visibilidad para los conductores y peatones.

2. Fomento de la movilidad y accesibilidad

- Mayor confianza para transitar: Un buen sistema de alumbrado público proporciona seguridad tanto a peatones como a ciclistas y conductores, fomentando la movilidad nocturna y permitiendo que la comunidad se desplace con mayor tranquilidad.

- Accesibilidad en espacios públicos: Parques, plazas y áreas recreativas iluminadas adecuadamente pueden ser utilizadas por la comunidad en horarios nocturnos, mejorando la accesibilidad a espacios públicos.

3. Aumento de la calidad de vida

- Bienestar y tranquilidad: Un entorno bien iluminado genera un sentimiento de bienestar y tranquilidad en la comunidad, ya que la luz en espacios públicos ofrece comodidad y facilita la interacción social.
- Promoción de actividades recreativas: La iluminación pública adecuada permite que las personas realicen actividades recreativas, deportivas o sociales durante la noche, lo cual contribuye a la vida comunitaria y el esparcimiento.

4. Sostenibilidad y eficiencia energética

- Uso de tecnologías eficientes: Los contratos de mantenimiento de alumbrado público suelen incluir la implementación de tecnologías más eficientes, como las luces LED, que reducen el consumo de energía y los costos operativos. Esto contribuye a la sostenibilidad energética de la comunidad.
- Reducción de emisiones de carbono: La implementación de sistemas de iluminación de bajo consumo energético disminuye la huella de carbono de la comunidad, alineándose con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.

5. Mantenimiento y actualización continua

- Respuestas rápidas a fallos: El contrato de mantenimiento asegura una respuesta rápida ante cualquier falla en el sistema de alumbrado, lo que minimiza los períodos de oscuridad en la vía pública y mantiene la seguridad.
- Mejora continua de la infraestructura: El mantenimiento regular incluye la inspección, reparación y sustitución de las luminarias, lo que garantiza que el sistema de alumbrado público esté siempre en buen estado y funcione de manera óptima.

6. Impacto en el desarrollo económico

- Atractivo para inversionistas y turistas: Las zonas bien iluminadas suelen ser más atractivas para los inversionistas, comerciantes y turistas, lo que puede favorecer el crecimiento económico local.
- Fomento del comercio local: Los comercios en áreas bien iluminadas se benefician de un mayor flujo de clientes, lo que contribuye a la actividad económica en la comunidad.

7. Mejor calidad visual y ambiental

- Reducción de la contaminación lumínica: Un contrato de mantenimiento bien gestionado puede ayudar a reducir la contaminación lumínica, mediante el uso de tecnología que distribuye la luz de manera eficiente y dirige el brillo solo hacia las áreas necesarias.
- Estética y valorización urbana: La iluminación adecuada también contribuye a la estética de la ciudad, haciendo que las calles y plazas se vean más atractivas, lo que puede mejorar la percepción pública de la zona.

8. Fortalecimiento del sentido de comunidad

- Sensación de pertenencia: Las áreas bien iluminadas fomentan una sensación de pertenencia y seguridad entre los residentes, ya que las personas se sienten parte activa de una comunidad bien cuidada.
- Incremento en la participación ciudadana: La inversión en infraestructura pública, como el alumbrado, puede incentivar a los ciudadanos a involucrarse más en asuntos comunitarios, ya que se percibe un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida.

Descripción del proyecto

Nombre del Proyecto	Código BPIN	Valor Vigencia Proyecto	Valor Total Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024-2027 BUCARAMANGA.	2024680010192	\$ 13.091.968.522,17	\$ 76.321.596.723,88

Descripción de actividades desarrolladas

Dentro de este proyecto se encuentra relacionado todo lo que aporta al fortalecimiento de la operación de la oficina de alumbrado público desde el periodo de Julio de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024, como se relaciona en la siguiente imagen:

DETALLE	VALOR COMPROMETIDO
DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL - ALUMBRADO URBANO Y RURAL	\$ 8.801.675.642,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ABOGADOS	\$ 139.366.666,68
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ARQUITECTOS	\$ 21.500.000,00
PROFESIONALES CONTRATISTAS - ING CIVILES	\$ 47.183.333,34
PROFESIONALES EN GENERAL	\$ 631.866.666,70
COMUNICACIONES TELEFONICAS Y LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA	\$ 45.217.624,15
PROFESIONALES CONTRATISTAS - TECNICOS	\$ 134.130.000,00
TOTAL	\$ 9.820.939.932,87

En el rubro mencionado de Distribución de Energía eléctrica se comprometieron los recursos mencionados con el fin de cancelar la facturación de la cuenta padre del municipio de Bucaramanga, junto con la factura de la oficina de alumbrado público.

Los profesionales contratados a la fecha son para el funcionamiento de las distintas actividades de la entidad los cuales se especifican de la siguiente manera:

- 7 abogados.
- 2 arquitectos.
- 3 ingenieros civiles.
- 29 profesionales en general.
- 17 técnicos.

Dentro del mismo proyecto mencionado se encuentran plasmados los siguientes contratos, los cuales se encuentran algunos en procesos de publicación en la plataforma de SECOP II, en estructuración o viabilidad jurídica, pero que a la fecha cuentan con CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal):

- Adquisición de herramientas, equipos y elementos de protección personal para el personal técnico operativo de la oficina de alumbrado público del municipio de Bucaramanga. \$64.838.862,00 en estructuración y viabilidad jurídica.

6.OTROS PROYECTOS CONTRATADOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA LA CUAL NO ES ORDENADORA DE GASTO

6.1 CONTRATO DE OBRA 106 de 2023 -: CONSORCIO GAITAN “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO GAITAN, ESCARPA NORTE, SECCIONES 1-2-3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Valor del contrato:	\$ 16.639.364.368,41
Valor adicional:	\$ 8.280.769.506,54
Valor total:	\$ 24.920.133.874,95
Plazo inicial:	Trece (13) meses
Plazo adicional:	Cuatro (04) meses
Plazo total:	Diecisiete (17) meses
Fecha de inicio:	01 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	30 de agosto de 2024
Nueva fecha de terminación:	30 de diciembre de 2024
Porcentaje avance:	99,9%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en finalización, culminando con todas las actividades.



Imagen: Obra Gaitán

6.3 CONTRATO DE OBRA 104 de 2023 -: CONSORCIO GESA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Valor fiscal:	\$ 64.809.568.908,48
Valor adicional:	\$ 32.350.733.687,52
Valor total:	\$ 97.160.302.596,00
Plazo inicial:	Doce (12) meses
Plazo adicional:	Cuatro (04) meses
Plazo total:	Dieciséis (16) meses
Fecha de inicio:	29 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	28 de agosto de 2024
Nueva Fecha de terminación:	28 de diciembre de 2024
Porcentaje avance:	99,42 %

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en finalización, culminando con todas las actividades

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Imagen: Frente la Gloria	
	
Imagen: Frente Pablo VI	
	
Imagen: Frente Nazareth	

6.4 CONTRATO DE OBRA 69 de 2023 -: CONSORCIO LA FLORA 2023
“CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCE: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: A FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Valor fiscal:	\$ 40.514.056.133,00
Plazo inicial:	Dieciocho (18) meses
Plazo adicional No 1:	Un (01) mes
Plazo adicional No 2:	Cinco (05) meses
Plazo total:	Veinticuatro (24) meses
Suspensión No 1:	04/12/2024
Reinicio No 1:	11/12/2024
Fecha de inicio:	05 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	04 de noviembre de 2024
Nueva fecha de terminación:	10 de mayo de 2024
Porcentaje avance:	71,23%

ESTADO DEL CONTRATO: El contrato se encuentra en ejecución y se han construido 750 ML de boxculvert de 3.50*3.50 en concreto de 4.000 psi, se han realizado excavaciones de 0.0 a más de 8 metros de profundidad, 52656.42 m3, se han instalado una longitud 445 ML de colector, para el interceptor y rellenos en zanja con una cantidad acumulada de 33741.12 M3, en áreas laterales del nuevo Box construido y por encima de la losa superior de la estructura.

	
Imagen: Construcción de estructuras de separación, instalación de redes sanitarias y pluviales aguas abajo, y pozos de inspección para las estructuras	Imagen: Amarre de acero de refuerzo, instalación de cinta PVC en juntas, encofrado y fundida de concreto 4000 psi para el box culvert de 3,5x3,5 m.
	
Imagen: Relleno con material seleccionado a los costados y sobre el box culvert y la red del interceptor	Imagen: Demolición de cámaras de la canalización existente, con cargue y retiro de material a botadero certificado

6.5 RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

Para la recuperación integral del Coliseo, fue necesario realizar gestiones para elaborar estudios técnicos y un proyecto de intervención como base para futuras obras. En 2023, el Ministerio de Cultura incluyó en su plan de acción recursos por el orden de quinientos millones de pesos (\$500.000.000) para iniciar la recuperación del BICN. Como contrapartida, la Alcaldía de Bucaramanga aportó trescientos millones de pesos (\$300.000.000) para cofinanciar la elaboración de los estudios técnicos y la interventoría de los mismos. El consultor ya hizo entrega de los productos de la consultoría, pero estos se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Ministerio de Cultura.

El siete de noviembre de 2024, según el documento MC49728E2024, se realizó la radicación subsanando las observaciones previstas en el comunicado No. MC27760S2024 del 9 de agosto de 2024. A la fecha, no se ha producido un pronunciamiento por parte del gobierno Nacional. Por tanto, se ha tenido que prorrogar la suspensión No. 2 del 29 de mayo de 2024 hasta el 29 de febrero de 2025, a la espera del pronunciamiento de viabilidad del proyecto, documento soporte para la expedición de la licencia de construcción del proyecto. Estos dos documentos son hitos de cumplimiento para la finalización de los contratos derivados del convenio 3985 de 2023. A continuación, la información del convenio y contratos derivados:

Convenio Interadministrativo No. 3985-2023

Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la recuperación del Coliseo Peralta – Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional – Decreto 292 del 24 de febrero de 1975, en el municipio de Bucaramanga, Santander	
Fecha de suscripción	28 de junio de 2023	
Valor total	\$ 800.000.000	
Aportes		
Ministerio de Cultura	\$500.000.000	
Total aporte Ministerio	\$500.000.000	
Municipio de Bucaramanga	\$300.000.000	
Total aporte Departamento	\$300.000.000	
Plazo de ejecución		
Fecha de inicio	19 de julio de 2023	
Término de ejecución	Hasta el 31 de diciembre del 2024	
Supervisión		
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes	Arquitecta Lina María Rosales Suárez. Supervisora convenio.	
Municipio de Bucaramanga Secretaría de Infraestructura	Jorge Alejandro García Henao. Supervisor convenio.	
Contratos derivados del convenio:		

DATOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 253 DE 2023

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA BUCARAMANGA	
No. DE CONTRATO Y FECHA	253 del 29 de septiembre de 2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL COLISEO PERALTA INMUEBLE DECLARADO BIEN DE INTERESES CULTURAL DE ÁMBITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE	ING INGENIERIA S.A.S
	C.C/ NIT	890405995
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
	C.C	73.106127
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE ALEJANDRO GARCÍA HENAO
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
	C.C	79.942.137 DE BOGOTÁ D.C.
INTERVENTOR	NOMBRE	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIONES SAS, Representante legal Interventoría: CARLOS GABRIEL CAMACHO OBREGÓN,
	NIT.	900.160.387-5

VALOR DEL CONTRATO	\$ 625.069.999	APORTE MUNICIPIO: \$125.069.999,00
		APORTE MIN CULTURA: \$500.000.000,00
VALOR ADICIONADO	\$ 0,00	APORTE MUNICIPIO: N/A
		APORTE CONVENIDO: N/A
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO (CONVENIO) (30%)	N.A	
CDP	NÚMERO: 6209	
	FECHA: 03 de marzo de 2023	
RP	NÚMERO: 12220	
	FECHA: 05 de octubre de 2023	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:	23 de octubre de 2023
	Fecha de finalización Inicial:	1 de junio de 2024
	Fecha de suspensión:	29 de Mayo de 2024
	Duración:	Cinco (05) MESES
PORCENTAJE DE AVANCE	% FISCO	80%
	% FINANCIERO	80%

REGISTRO FOTOGRAFICO




Estado Fachada Actual



Estado Interior de la edificación.

Propuesta de restauración recuperación del foso



Remder Propuesta de Intervención del Peralta

ANEXO

- PRESUPUESTOS EJECUTADOS (Ejecución presupuestal)
- GASTO (Relación personal)
- GASTOS (Relación de Inversión)